序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1	徐州市	鼓楼区	徐州市鼓楼区马场湖搬迁	117.17420	34.29260	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	23	/	5/5/5	15/200/300	江苏省徐州市鼓楼区牌楼街道马场湖路徐州市九龙湖小学	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
2	徐州市	云龙区	东城丽景B2号楼	117.23230	34.25390	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	49	/	5/7/7	20/150/230	江苏省徐州市云龙区黄山街道和平大道43号银座·东城丽景	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
3	徐州市	丰县	丰县_观澜郡13号楼_滴灌型	116.56879	34.71797	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	68	/	5/7	30/170	江苏省徐州市丰县常店镇观澜郡A7幢	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
4	徐州市	丰县	丰县_大红德邻_滴灌型	116.67176	34.71238	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	38	/	'7/8/7	90/260/320	江苏省徐州市丰县凤城街道东环路江苏大红德邻食品有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
5	徐州市	丰县	丰县_帝景花园小区1号楼_滴灌型	116.58328	34.72293	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	40	/	15/10/15	20/120/230	江苏省徐州市丰县常店镇帝景花园1号楼	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
6	徐州市	丰县	丰县_电动车配件园（汉邦车业）_滴灌型	116.57704	34.73001	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	38	/	'7/8/7	40/220/300	江苏省徐州市丰县常店镇美缔徐州晓强轮毂有限公司	落地电力塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
7	徐州市	丰县	丰县_范楼小李庄（移动）_宏站型	116.82740	34.43947	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	'5/6/6	20/90/160	江苏省徐州市丰县范楼镇李庄西桥	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
8	徐州市	丰县	丰县_丰县荣耀新城A区3号楼_滴灌型	116.58460	34.70810	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	96	/	20|20/20|20	20|150/210|310	江苏省徐州市丰县中阳里街道融耀新城	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
9	徐州市	丰县	丰县_恒大翡翠华庭2号楼_滴灌型	116.63769	34.68074	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	71	/	'20/20	'30/170	江苏省徐州市丰县凤城街道恒大翡翠华庭2号楼	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
10	徐州市	丰县	丰县_马楼李河西_宏站型	116.52410	34.71025	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	43	/	'7/7	'90/270	江苏省徐州市丰县王沟镇026村道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
11	徐州市	丰县	丰县_宋楼唐安_滴灌型	116.56980	34.53338	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	43	/	'6/6	'275/160	江苏省徐州市丰县宋楼镇毛楼	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
12	徐州市	丰县	丰县_宋楼赵庄新农村_滴灌型	116.58790	34.57850	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	'8/7	'120/180	江苏省徐州市丰县宋楼镇丰县宋楼镇硕宝苗木种植家庭农场	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
13	徐州市	丰县	丰县宝龙世家13号楼	116.57206	34.72054	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	35	/	'15|15	'230|140	江苏省徐州市丰县常店镇宝龙世家13栋	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
14	徐州市	丰县	丰县宝龙世家17号楼	116.57191	34.72124	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	66	/	25|30/35|37/25|25	30|90/160|210/250|330	江苏省徐州市丰县常店镇宝龙世家22栋	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
15	徐州市	丰县	丰县梧桐蓝岸22号楼	116.64930	34.68650	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	35	/	-10|-12/20|22	0|40/140|190	江苏省徐州市丰县凤城街道永安路梧桐蓝岸	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
16	徐州市	新沂市	新沂市_道北西谢庄村西_滴灌型（原为：高流服务区（铁塔））	118.52940	34.33472	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	82	/	6/7/8	70/170/220	江苏省徐州市新沂市高流镇高双路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
17	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_金博星城3号楼_滴灌型	117.20310	34.29540	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	87	/	6/7	30/120	江苏省徐州市鼓楼区环城街道金博星城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
18	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_玉潭花溪19号楼_滴灌型	117.12160	34.30090	NR2.1G	4	520W	4	17	6	65	36	/	8|-11/0/8|-11/8|-11	30|30/120/220|220/320|320	江苏省徐州市鼓楼区九里街道玉潭花溪	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
19	徐州市	铜山区	绿地理想城三期10号楼	117.17690	34.22240	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	57	/	5/7	10/170	江苏省徐州市泉山区泰山街道绿地理想城会山华庭	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
20	徐州市	云龙区	后坝佳苑A区33号楼(原为:云龙区_中央公元220号楼_滴灌型)	117.27622	34.21667	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	82	/	5/7	60/150	江苏省徐州市云龙区汉风街道康甲护足绿地中央公元2期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
21	徐州市	经济技术开发区	睿峰苑8号楼（原为：华盛景园11号楼）	117.19860	34.20501	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	58	/	6/7/8	10/160/320	江苏省徐州市泉山区翟山街道华盛景园二期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
22	徐州市	经济技术开发区	睿峰苑18号楼（原为：华盛景园5号楼）	117.19810	34.20320	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	53	/	6/8	40/130	江苏省徐州市泉山区翟山街道华盛景园一期5栋	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
23	徐州市	睢宁县	睢宁官路小区四期G13号楼	117.59604	34.09217	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	48	/	6|6/5|5	80|130/200|340	江苏省徐州市睢宁县双沟镇324省道	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
24	徐州市	睢宁县	睢宁金鹏东方印南区8号楼（原为睢宁县_梁集幸福佳苑一期1号楼_滴灌型）	117.95260	33.96071	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	64	/	5/7	90/100	江苏省徐州市睢宁县梁集镇丽都花园幸福家苑安置小区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
25	徐州市	睢宁县	睢宁金泰悦城12号楼（改到13号楼）	117.92171	33.91833	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	46	/	6/8	50/150	江苏省徐州市睢宁县睢河街道金泰悦城10号楼	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
26	徐州市	睢宁县	睢宁金泰悦城5号楼	117.92227	33.91734	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	51	/	6/8	20/130	江苏省徐州市睢宁县睢河街道金泰悦城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
27	徐州市	睢宁县	睢宁尚德壹号10号楼（原为：睢宁尚德壹号11号楼）	117.95067	33.92876	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	34	/	0|3/3/0	0|120/210/320	江苏省徐州市睢宁县睢河街道尚德华苑	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
28	徐州市	睢宁县	睢宁双沟观音双语幼儿园北GT（睢宁县_上坝西_滴灌型）	117.52498	34.05811	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	61	/	5/8	10/150	江苏省徐州市睢宁县双沟镇104国道	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
29	徐州市	睢宁县	睢宁万宁城市景苑12号楼	117.94045	33.91391	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	59	/	10|12/12|10	30|140/210|340	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢宁县人民检察院睢宁城市景苑住宅区	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
30	徐州市	睢宁县	睢宁县_北陈楼村北_宏站型	117.73673	34.02752	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	'5/7	'70/330	江苏省徐州市睢宁县王集镇王苏线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
31	徐州市	睢宁县	睢宁县_曹庄南_宏站型	118.05143	33.92070	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	33	/	'7/7	'160/240	江苏省徐州市睢宁县高作镇曹张线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
32	徐州市	睢宁县	睢宁县_东方兰园8号楼_滴灌型	117.95920	33.91574	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	56	/	3|3/3|3	40|290/150|210	江苏省徐州市睢宁县睢河街道地藏禅寺	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
33	徐州市	睢宁县	睢宁县_高作工业园_滴灌型	118.02889	33.90867	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	29	/	6/6/6	60/120/280	江苏省徐州市睢宁县高作镇工业路8号	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
34	徐州市	睢宁县	睢宁县_官山小圆村_宏站型	117.84444	33.75658	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	“6/6/8	20/130/215	江苏省徐州市睢宁县官山镇楼张村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
35	徐州市	睢宁县	睢宁县_郭庄村东南_宏站型	117.72750	34.03403	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	'6/6	'130/250	江苏省徐州市睢宁县王集镇G2513淮徐高	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
36	徐州市	睢宁县	睢宁县_皇家马德里A21号楼_滴灌型	117.90360	33.90453	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	37	/	6|8/8|6	0|300/140|220	江苏省徐州市睢宁县金城街道鼎球花园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
37	徐州市	睢宁县	睢宁县_黄圩南_滴灌型	117.86290	33.74460	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	“4/5/4	45/130/300	江苏省徐州市睢宁县官山镇039乡道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
38	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁双沟镜水嘉园东_滴灌型	117.58250	34.03188	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	69	/	5/7	70/140	江苏省徐州市睢宁县双沟镇双沟镇便民服务中心	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
39	徐州市	睢宁县	睢宁县_焦营村北_宏站型	117.63551	34.03617	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	43	/	'6/6	'50/290	江苏省徐州市睢宁县双沟镇双焦线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
40	徐州市	睢宁县	睢宁县_岚山马庄_宏站型	117.76725	33.93010	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	“5/5/4	85/270/340	江苏省徐州市睢宁县岚山镇睢岚线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
41	徐州市	睢宁县	睢宁县_李官王东_宏站型	118.03939	33.92176	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	'7/7	'90/340	江苏省徐州市睢宁县高作镇永安驾校培训基地	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
42	徐州市	睢宁县	睢宁县_梁集高楼_宏站型	117.91366	33.96141	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	'7/7	'280/150	江苏省徐州市睢宁县梁集镇G2513淮徐高	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
43	徐州市	睢宁县	睢宁县_龙集电信局_模块局	117.84560	33.98390	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	46	/	'7/8	'355/65	江苏省徐州市睢宁县庆安镇梁王线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
44	徐州市	睢宁县	睢宁县_庆安东_宏站型	117.88328	33.97038	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	43	/	'7/7	'320/100	江苏省徐州市睢宁县庆安镇304县道睢宁县庆安中学	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
45	徐州市	睢宁县	睢宁县_庆安庆馨花园10号楼_滴灌型	117.87260	33.97151	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	27	/	8|7/7|8	20|150/200|340	江苏省徐州市睢宁县庆安镇王东营饭店	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
46	徐州市	睢宁县	睢宁县_庆安庆馨花园23号楼_滴灌型	117.87262	33.97264	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	62	/	10|6/6	40|130/200	江苏省徐州市睢宁县庆安镇赵庄	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
47	徐州市	睢宁县	睢宁县_庆安周楼_滴灌型	117.90257	33.96178	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	43	/	'8/8	'100/330	江苏省徐州市睢宁县庆安镇胡官线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
48	徐州市	睢宁县	睢宁县_庆安朱庄_滴灌型	117.81816	33.99524	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	'6/7	'90/330	江苏省徐州市睢宁县庆安镇曹梁园	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
49	徐州市	睢宁县	睢宁县_邱集大郑_宏站型	117.89576	33.96775	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	37	/	'6/6/6	'140/170/270	江苏省徐州市睢宁县庆安镇周楼	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
50	徐州市	睢宁县	睢宁县_邱集朱条_宏站型	118.04230	33.84601	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	“3/8/3	310/110/190	江苏省徐州市睢宁县邱集镇旭旺生活超市(盖楼杨庄)盖楼村村民委员会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
51	徐州市	睢宁县	睢宁县_沙集团结_宏站型	118.12420	33.92630	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	7/7/7	40/140/250	江苏省徐州市睢宁县沙集镇团结二组	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
52	徐州市	睢宁县	睢宁县_沙楼_宏站型	118.13944	33.88203	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	'7/6	'60/340	江苏省徐州市睢宁县沙集镇前祁巷	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
53	徐州市	睢宁县	睢宁县_沈东村西_宏站型	117.67696	34.03827	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	'7/7	'60/330	江苏省徐州市睢宁县王集镇王洪线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
54	徐州市	睢宁县	睢宁县_双沟大马庄_滴灌型	117.59870	34.08706	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	38	/	4/4/4	350/140/240	江苏省徐州市睢宁县双沟镇学苑路双沟镇实验小学	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
55	徐州市	睢宁县	睢宁县_双沟刘牌坊搬迁_滴灌型	117.51741	34.06003	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	25	/	'3/3	'340/100	江苏省徐州市睢宁县双沟镇104国道	落地灯杆塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
56	徐州市	睢宁县	睢宁县_双沟南_宏站型	117.57514	34.03472	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	57	/	'8/4	'260/120	江苏省徐州市睢宁县双沟镇公园壹号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
57	徐州市	睢宁县	睢宁县_双沟前焦营_宏站型	117.62354	34.03463	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	'6/5/6	'50|70/330	江苏省徐州市睢宁县双沟镇双胥线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
58	徐州市	睢宁县	睢宁县_双沟上坝_宏站型	117.53392	34.04947	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	33	/	'3/6	'330/100	江苏省徐州市睢宁县双沟镇104国道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
59	徐州市	睢宁县	睢宁县_双沟杨庄_宏站型	117.54310	34.04315	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	'6/12/6	'40/170/330	江苏省徐州市睢宁县双沟镇高铁南路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
60	徐州市	睢宁县	睢宁县_四丁村_宏站型	118.12907	33.88720	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	33	/	'7/6	'120/240	江苏省徐州市睢宁县沙集镇人民路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
61	徐州市	睢宁县	睢宁县_四丁西_宏站型	118.11748	33.88476	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	'7/6	'80/320	江苏省徐州市睢宁县沙集镇四丁新桥	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
62	徐州市	睢宁县	睢宁县_苏塘平楼（移动）_宏站型	117.65982	34.02389	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	58	/	“6/6/6	340/140/220	江苏省徐州市睢宁县王集镇睢宁农商银行(苏塘支行)	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
63	徐州市	睢宁县	睢宁县_淘宝大道东_滴灌型	118.14970	33.88824	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	78	/	5/7/7	10/170/300	江苏省徐州市睢宁县沙集镇淘宝大道	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
64	徐州市	睢宁县	睢宁县_王集郭庄_滴灌型	117.70820	34.04579	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	38	/	4/4/4	0/140/270	江苏省徐州市睢宁县王集镇G2513淮徐高	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
65	徐州市	睢宁县	睢宁县_王集孙庄东南_宏站型	117.66462	34.04225	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	43	/	'6/6	'130/230	江苏省徐州市睢宁县王集孙庄东南	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
66	徐州市	睢宁县	睢宁县_星河湾1号楼_滴灌型	117.95937	33.89209	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	34	/	3|6/6|3	50|160/220|350	江苏省徐州市睢宁县睢城街道虹润花园星河花园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
67	徐州市	睢宁县	睢宁县_英才佳苑7号楼_滴灌型	117.79531	33.77304	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	48	/	6|6/8|8	40|320/150|220	江苏省徐州市睢宁县李集镇英才佳苑(建设中)	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
68	徐州市	睢宁县	睢宁县_樱花园3号楼_滴灌型	117.96850	33.90181	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	37	/	8|6/8	40|150/310	江苏省徐州市睢宁县睢城街道向日葵画室樱花园	方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
69	徐州市	睢宁县	睢宁县_朱庄西_宏站型	117.81048	34.00320	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	43	/	'7/6	'150/250	江苏省徐州市睢宁县庆安镇新朱村	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
70	徐州市	贾汪区	贾汪奥特莱斯（原为：贾汪兰庭国际16号楼_贾汪兰庭国际40号楼）	117.39030	34.36089	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	56	/	6/8/8	40/130/340	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道徐州潘安湖奥特莱斯购物广场	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
71	徐州市	贾汪区	贾汪东方御景二期26号楼	117.48710	34.43731	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	37	/	12/12/12/12	60丨130/230丨330	江苏省徐州市贾汪区大泉街道东方御景二期	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
72	徐州市	贾汪区	贾汪东方御景二期6号楼	117.48700	34.43595	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	56	/	5/5/5/5	310丨40/125丨240	江苏省徐州市贾汪区大泉街道东方御景二期1幢	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
73	徐州市	贾汪区	贾汪东方御景一期19号楼	117.48400	34.43729	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	25	/	5/5/5/5	30丨160/220丨320	江苏省徐州市贾汪区大泉街道东方御景一期	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
74	徐州市	贾汪区	贾汪区_独湖才沃(联通）_宏站型	117.53844	34.44746	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	52	/	6/7/8	40/140/210	江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道302县道整公湖景区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
75	徐州市	贾汪区	贾汪区 大马头(移动)_宏站型	117.60508	34.42225	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	54	/	5/7/8	30/160/300	江苏省徐州市贾汪区汴塘镇汴塘镇马头社区卫生服务站汴塘镇马头小学	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
76	徐州市	贾汪区	贾汪区_高庄东（移动）_宏站型	117.60708	34.40389	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	；6/7/7	0/150/290	江苏省徐州市贾汪区汴塘镇小马头幼儿	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
77	徐州市	贾汪区	贾汪区_耿集榴园_宏站型	117.61952	34.40204	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	38	/	；6/6/7	20/100/190	江苏省徐州市贾汪区汴塘镇楼岔	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
78	徐州市	贾汪区	贾汪区_夹河滩（移动）_宏站型	117.63690	34.39918	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	；4/5/4	60/145/300	江苏省徐州市贾汪区汴塘镇沿河路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
79	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪段庄村（铁塔）_宏站型	117.45498	34.31734	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	‘8/4/5	15/130/270	江苏省徐州市贾汪区紫庄镇桑庄村	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
80	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪庞夏洼西南（广聚）_滴灌型	117.30871	34.36734	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	40	/	‘6/6/6	65/190/290	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇G3京台高	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
81	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪青山泉镇东花庄_滴灌型	117.40192	34.45121	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	；6/6/6	20/140/210	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇徐贾快速通道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
82	徐州市	贾汪区	贾汪区_江庄竹园_宏站型	117.38100	34.47950	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	50	/	；6/6/7	320/120/230	江苏省徐州市贾汪区江庄镇徐州市耿氏酒业有限公司	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
83	徐州市	贾汪区	贾汪区_江庄竹园南_宏站型	117.37039	34.47057	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	’6/6/6	‘25/160/250	江苏省徐州市贾汪区江庄镇G3京台高速	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
84	徐州市	贾汪区	贾汪区_阚山村(移动）_宏站型	117.58792	34.39629	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	；4/4/4	60/170/240	江苏省徐州市贾汪区汴塘镇汴塘镇阚山社区卫生服务站阚山幼儿园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
85	徐州市	贾汪区	贾汪区_前八丁_宏站型	117.34188	34.41167	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	；4/6/6	340/70/260	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇贾柳线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
86	徐州市	贾汪区	贾汪区_青山泉后寺庄（联通）_宏站型	117.32825	34.40258	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	；4/6/6	40/170/270	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇柳青线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
87	徐州市	贾汪区	贾汪区_青山泉子房_宏站型	117.33700	34.42710	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	48	/	‘6/6	’30/180	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇G3京台高	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
88	徐州市	贾汪区	贾汪区_宗庄（移动）_宏站型（原为：贾汪区_石头镇村委会_宏站型）	117.47582	34.45581	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	52	/	5/8/8	40/110/210	江苏省徐州市贾汪区大泉街道回收废品	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
89	徐州市	贾汪区	贾汪区_影山_宏站型	117.65688	34.44521	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	‘5/6/6	30/120/240	江苏省徐州市贾汪区汴塘镇中共影山村支部委员会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
90	徐州市	贾汪区	贾汪区_张场（移动）_宏站型	117.60049	34.36603	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	53	/	‘7/7/7	20/110/240	江苏省徐州市贾汪区塔山镇张场村	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
91	徐州市	贾汪区	贾汪区_茱萸寺（联通）_宏站型	117.49677	34.39801	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	26	/	；4/4	’160/240	江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道洞山胜境禅坊大洞山景区	落地仿生树	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
92	徐州市	贾汪区	贾汪中央公园10号楼	117.46510	34.42896	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	24	/	8/8/8/8	40丨130/220丨300	江苏省徐州市贾汪区大泉街道桃源路376号公寓公园里	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
93	徐州市	贾汪区	贾汪中央公园37号楼	117.46740	34.42987	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	28	/	13/13/15/15	40丨130/220丨300	江苏省徐州市贾汪区大泉街道金旅公园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
94	徐州市	贾汪区	贾汪紫庄卫生院	117.48990	34.36310	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	55	/	5/8/7	60/110/200	江苏省徐州市贾汪区紫庄镇工商联加油	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
95	徐州市	经济技术开发区	开发区_合景珑湾三期3号楼_滴灌型	117.29000	34.25543	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	80	/	6/7/8	90/120/280	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道和平路保利合景珑湾花苑二期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
96	徐州市	经济技术开发区	开发区_蟠桃花园二期35号楼_滴灌型	117.26860	34.28271	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	73	/	6/7	60/110	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道求实路蟠桃花园二期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
97	徐州市	经济技术开发区	开发区_蟠桃花园五期56号楼_滴灌型	117.26384	34.28643	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	20	/	0	40丨310/120丨230	江苏省徐州市鼓楼区东环街道前蟠桃社区蟠桃花园五村	排气管天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
98	徐州市	经济技术开发区	开发区_王可乐GT(移动)_宏站型	117.30090	34.34771	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	50	/	5/7/8	40/110/250	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道王可乐村村务监督委员会	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
99	徐州市	云龙区	开发区_徐庄黄集_宏站型(原为：云龙区_润金御园D2号楼_滴灌型)	117.24894	34.24656	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	86	/	5/8/7	40/150/330	江苏省徐州市云龙区大郭庄街道润金城润金城二期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
100	徐州市	经济技术开发区	开发区万锦城16号楼	117.27270	34.27222	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	56	/	6/7	60/130	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道万锦城城置·国际花园城4期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
101	徐州市	经济技术开发区	开发区万锦城20号楼	117.27120	34.27128	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	52	/	5/8/7	40/130/260	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道羊叁喜铜锅涮肉城置·国际花园城4期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
102	徐州市	铜山区	绿地理想城三期8号楼	117.17680	34.22130	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	58	/	5/8	40/170	江苏省徐州市泉山区泰山街道中环地产(绿地理想城三期金山华府店)绿地理想城金山华府	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
103	徐州市	铜山区	柳泉八丁西	117.33700	34.43729	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	48	/	‘5/5	‘45/140	江苏省徐州市铜山区柳泉镇柳八路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
104	徐州市	经济技术开发区	睿峰苑21号楼（原为：莫兰迪公馆8号楼）	117.24870	34.18307	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	51	/	6/7	70/140	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道莫兰迪公馆8栋观湖名居	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
105	徐州市	贾汪区	潘安湖首府19号楼	117.35880	34.34552	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	81	/	；30/30/30/30	10丨120/210丨280	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道星光大道大华潘安湖首府	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
106	徐州市	贾汪区	潘安湖首府26号楼	117.35971	34.34420	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	81	/	；30/30/30/30	15丨100/190丨320	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道大华潘安首府理院大华潘安湖首府	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
107	徐州市	沛县	沛县_风和雅苑9号楼_滴灌型	116.91375	34.73514	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	87	/	25/25/18/18	0丨60/180丨240	江苏省徐州市沛县沛城街道东风西路7-42号风和雅苑	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
108	徐州市	沛县	沛县_汉邦景城4号楼_滴灌型	116.92730	34.76310	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	70	/	18/20/18/18	60丨125/245丨290	江苏省徐州市沛县汉源街道汉邦景城	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
109	徐州市	沛县	沛县_汉景华城4号楼_滴灌型	116.92610	34.72360	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	83	/	6/8	50/130	江苏省徐州市沛县沛城街道歌风路53号汉景华城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
110	徐州市	沛县	沛县_郝寨滨湖新天地6号楼_滴灌型	116.92009	34.80820	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	59	/	5/5/5/5	25丨100/200丨300	江苏省徐州市沛县大屯街道滨湖花园(西区南门)	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
111	徐州市	沛县	沛县_湖田新村_宏站型	116.99560	34.71630	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	43	/	6/5	160/330	江苏省徐州市沛县胡寨镇津兰居	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
112	徐州市	沛县	沛县_华宇悦城33号楼_滴灌型	116.92590	34.77330	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	79	/	22丨21/23丨20	20丨300/120丨210	江苏省徐州市沛县汉源街道萧何路华宇悦城	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
113	徐州市	沛县	沛县_卢卡庄园一期57号楼_滴灌型	116.91257	34.75713	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	21/18/18/21	50丨160/230丨300	江苏省徐州市沛县汉兴街道卢卡庄园二	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
114	徐州市	沛县	沛县_栖山曹老家(移动）_宏站型	116.79126	34.67284	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	5/5/5	30/100/280	江苏省徐州市沛县栖山镇S69济徐高速	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
115	徐州市	沛县	沛县_栖山电信局_宏站型	116.81120	34.62706	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	28	/	3/3/3	340/130/240	江苏省徐州市沛县栖山镇栖霞路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
116	徐州市	沛县	沛县_侨城中央学府1号楼_滴灌型	116.93419	34.76712	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	75	/	17/19	340/190	江苏省徐州市沛县汉源街道正阳大道侨城中央学府	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
117	徐州市	沛县	沛县_水韵小区7号楼_滴灌型	116.91440	34.74148	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	71	/	5/5/5/5	50丨320/130丨190	江苏省徐州市沛县沛城街道水韵小区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
118	徐州市	沛县	沛县_安泰花园38号楼_滴灌型	116.90550	34.80770	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	90	/	5/7/8	70/120/340	江苏省徐州市沛县大屯街道济元堂(安泰花园西区店)安泰花园西区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
119	徐州市	沛县	沛县_五段余庄_宏站型	117.06900	34.53820	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	0/130/240	江苏省徐州市沛县五段镇余庄雅迪电动车专卖店	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
120	徐州市	沛县	沛县_御澜湾小区6号楼_滴灌型	116.92396	34.74103	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	96	/	19/18/18/17	0丨320/180丨240	江苏省徐州市沛县沛城街道瓦力工厂少儿机器人编程城投·御澜湾	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
121	徐州市	沛县	沛县_御水华庭10号楼_滴灌型	116.92440	34.74490	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	57	/	28丨25/25丨25	30丨300/165丨240	江苏省徐州市沛县汉源街道特色甲鱼地锅烧烤大排档(御水华庭店)御水华庭东	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
122	徐州市	沛县	沛县_张庄新镇区_滴灌型	117.00496	34.52347	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	38	/	5/6/5	10/90/260	江苏省徐州市沛县张庄镇264乡道汉韵广	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
123	徐州市	沛县	沛县_朱寨邵庙_宏站型	116.86810	34.76670	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	43	/	6/5	120/300	江苏省徐州市沛县汉兴街道石楼	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
124	徐州市	沛县	沛县公园道壹号10号楼	116.91250	34.74578	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	46	/	25/27/27/23	50丨340/140丨200	江苏省徐州市沛县汉兴街道公园道壹号	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
125	徐州市	沛县	沛县公园道壹号13号楼	116.91200	34.74470	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	53	/	5/7	40/110	江苏省徐州市沛县汉兴街道公园道壹号(东区西门)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
126	徐州市	邳州市	邳州陈楼润城花园10号楼	118.01400	34.37233	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	22	/	4丨4/3丨4	0丨40/160丨230	江苏省徐州市邳州市东湖街道润城花园7号楼	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
127	徐州市	邳州市	邳州陈楼润城花园21号楼	118.01530	34.37411	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	22	/	3丨3/2丨3	30丨340/180丨220	江苏省徐州市邳州市东湖街道润城花园21号楼	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
128	徐州市	邳州市	邳州后沙沟安置房6号楼	118.01430	34.35330	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	79	/	20丨21/20丨20	50丨110/250丨280	江苏省徐州市邳州市东湖街道黄石山路	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
129	徐州市	邳州市	邳州后沙沟安置房7号楼	118.01660	34.35307	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	73	/	20丨21/20丨20	70丨140/250丨300	江苏省徐州市邳州市东湖街道国家税务总局邳州市税务局东湖税务分局	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
130	徐州市	邳州市	邳州华地桃源里10号楼	117.98650	34.31523	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	61	/	25丨25/30丨30	10丨310/220丨170	江苏省徐州市邳州市运河街道清秀街华地·桃源里	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
131	徐州市	邳州市	邳州华地桃源里8号楼	117.98510	34.31509	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	33	/	10丨9/10丨10	15丨310/210丨125	江苏省徐州市邳州市运河街道华地·桃源里	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
132	徐州市	邳州市	邳州珑玺湾13号楼	117.99260	34.31480	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	31	/	10丨15/15丨10	45丨135/225丨315	江苏省徐州市邳州市运河街道珑玺湾南地块	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
133	徐州市	邳州市	邳州珑玺湾15号楼	117.99260	34.31363	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	51	/	18|17|18|17	40|130/240|310	江苏省徐州市邳州市运河街道珑玺湾南地块22幢	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
134	徐州市	邳州市	邳州珑玺湾27号楼	117.99420	34.31450	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	55	/	'20|19	10|175	江苏省徐州市邳州市运河街道珑玺湾南地块(东门)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
135	徐州市	邳州市	邳州珑玺湾3号楼	117.99100	34.31427	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	55	/	20|19	0|190	江苏省徐州市邳州市运河街道珑玺湾南地块8幢	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
136	徐州市	邳州市	邳州市_车夫山翡翠湾_滴灌型（原为：T贾汪云台岩鱼收费站南）	117.74813	34.47061	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	28	/	5|6/6|5	60|110/215|280	江苏省徐州市邳州市车辐山镇小石头艺术文化传媒宣山市场	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
137	徐州市	邳州市	邳州市_车夫山刘山闸北村_宏站型	117.76432	34.43105	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	'5/4/4	350/125/260	江苏省徐州市邳州市车辐山镇衡瓦房	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
138	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩向阳_宏站型	117.92361	34.45055	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	'6/5/5	60/200/300	江苏省徐州市邳州市郯城镇河口村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
139	徐州市	邳州市	邳州市_帝泽名城7号楼_滴灌型	117.77203	34.30031	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	23	/	5|5|4|4	35|340/150|210	江苏省徐州市邳州市曙庄镇刘氏推拿正	方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
140	徐州市	邳州市	邳州市_龙城天下2号楼_滴灌型	117.97270	34.32629	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	82	/	25|20/20|20/20|25	345|15/25|70/150|220	江苏省徐州市邳州市东湖街道龙城天下幼儿园中铁龙城天下	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
141	徐州市	邳州市	邳州市_娄楼_宏站型	117.89200	34.52470	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	46	/	'7/5/5	10/90/250	江苏省徐州市邳州市瓷河镇母猪河	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
142	徐州市	邳州市	邳州市_明珠御景花园8栋_滴灌型	117.94880	34.33532	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	46	/	15/10/10/15	40 | 110/220 | 340	江苏省徐州市邳州市运河街道明珠御景花园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
143	徐州市	邳州市	邳州市_邳州戴圩曲坊_宏站型	117.92781	34.39113	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	'5/6/6	50/200/300	江苏省徐州市邳州市戴圩街道新场	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
144	徐州市	邳州市	邳州市_士山工业园_滴灌型	117.83986	34.21167	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	28		0	50/145/280	江苏省徐州市邳州市士山镇大羽山路徐州博益工程机械有限公司	灯杆塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
145	徐州市	邳州市	邳州市_新河胡圩北_宏站型	117.98984	34.18916	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43		'6/8/6	0/180/260	江苏省徐州市邳州市新河镇运新线丽景佳园	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
146	徐州市	邳州市	邳州市_薛集（移动）_宏站型	117.80290	34.21741	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	60	/	'8/7/7	20/120/240	江苏省徐州市邳州市士山镇老李百货商	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
147	徐州市	邳州市	邳州市_赵墩水园_滴灌型	117.86730	34.32106	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	'4/5/5	0/70/270	江苏省徐州市邳州市赵墩镇过河村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
148	徐州市	邳州市	邳州市_邹庄韩家西_滴灌型	118.05125	34.57544	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	36	/	'6/6/5	45/160/330	江苏省徐州市邳州市邹庄镇邹小线	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
149	徐州市	泉山区	泉山区_观澜悦居20号楼_滴灌型	117.11490	34.25763	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	106	/	30|29/30|29	60|120/230|310	江苏省徐州市泉山区火花街道荣盛城观澜悦居北院	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
150	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐庄杜楼_宏站型（原为：上东时代小区6号楼）	117.35481	34.30250	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	51	/	6/7/8	80/120/210	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道杨山路188号上东时代	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
151	徐州市	经济技术开发区	圣人窝樱桃谷售票处平台	117.49130	34.20271	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	56	/	6/7	80/140	江苏省徐州市铜山区徐庄镇圣人窝樱桃谷(入口)徐州吕梁风景区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
152	徐州市	云龙区	书香苑119号楼	117.27649	34.21837	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	59	/	5/7	80/100	江苏省徐州市云龙区汉风街道绿地书香苑南区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
153	徐州市	睢宁县	双沟盘王小区	117.57534	34.02678	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	38	/	"8/8/8	30/150/330	江苏省徐州市睢宁县双沟镇南环路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
154	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘芦墩（联通）_宏站型（原为：双塘西沙沟）	118.44080	34.36780	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	55	/	6/7/7	30/130/250	江苏省徐州市新沂市双塘镇G2京沪高速	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
155	徐州市	经济技术开发区	塘坊安置小区二期10号楼	117.24830	34.17590	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	50	/	6/7/8	10/150/360	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道银川路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
156	徐州市	经济技术开发区	塘坊安置小区二期14号楼	117.25090	34.17660	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	52	/	6/8/8	10/180/250	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道徐州市云龙区大龙湖街道塘坊社区居民委员会	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
157	徐州市	经济技术开发区	塘坊安置小区二期3号楼	117.24910	34.17440	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	60	/	6/7/8	30/160/230	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道银川路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
158	徐州市	云龙区	铁峰8号楼	117.19911	34.25051	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	52	/	6/8/7	70/120/310	江苏省徐州市云龙区子房街道铁路三宿	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
159	徐州市	铜山区	铜山区_山水庭苑4号楼_滴灌型	117.10805	34.24769	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	75	/	20|23/20	30|350/170	江苏省徐州市铜山区汉王镇山水庭苑1栋	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
160	徐州市	铜山区	铜山区_何桥镇南_滴灌型	116.90877	34.44398	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	61	/	6/8/8	60/180/310	江苏省徐州市铜山区何桥镇岗岔楼村	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
161	徐州市	铜山区	铜山区_黄集杨庄_宏站型	116.95980	34.41860	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	34	/	5/7/7	80/110/300	江苏省徐州市铜山区黄集镇前王庙	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
162	徐州市	贾汪区	铜山区_江庄工业园搬迁_宏站型	117.39030	34.53437	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	52	/	6/7/7	90/140/210	江苏省徐州市铜山区利国镇徐州伟天化工有限公司(北门)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
163	徐州市	铜山区	铜山区_刘集镇小楼子_宏站型	116.98840	34.34830	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	300/160/225	江苏省徐州市铜山区刘集镇万拓锻压	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
164	徐州市	铜山区	铜山区_柳泉南马南30米监控高杆_滴灌型	117.27470	34.45460	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	26	/	'3/3/3	60/200/300	江苏省徐州市铜山区柳泉镇南马超市	监控杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
165	徐州市	铜山区	铜山区_柳泉辛家村村委会_滴灌型	117.27760	34.43350	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	25	/	'3/3	'240/300	江苏省徐州市铜山区柳泉镇西柳线辛家村委会	小灵通杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
166	徐州市	铜山区	铜山区_柳泉镇_宏站型	117.30181	34.43542	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	59	/	6/7/7	40/170/320	江苏省徐州市铜山区柳泉镇柳泉镇人民政府	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
167	徐州市	铜山区	铜山区_马坡大新庄_宏站型	117.09330	34.50400	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	'4/4/4	320/100/220	江苏省徐州市铜山区马坡镇徐沛快速通	落地单管塔	AAU	AAU一体	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
168	徐州市	铜山区	铜山区_茅村电厂宿舍_滴灌型	117.24840	34.37910	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	29	/	'5/5/5	130/190/260	江苏省徐州市铜山区茅村镇电厂街道办事处	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
169	徐州市	铜山区	铜山区_铙山（联通）_宏站型	117.27160	34.47229	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	60	/	5/11/7	345°/100°/235°	江苏省徐州市铜山区柳泉镇铙山村	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
170	徐州市	铜山区	铜山区_三张茂南_宏站型	117.32600	34.46830	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	60°/240°/345°	江苏省徐州市铜山区柳泉镇柳高路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
171	徐州市	泉山区	泉山区_云龙观邸3号楼_滴灌型	117.16641	34.25752	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	100	/	25|26/25|26	30|120/240/33	江苏省徐州市泉山区永安街道苏堤路69号云龙观邸	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
172	徐州市	铜山区	铜山区_铜山郑集西_滴灌型	117.03443	34.44350	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	36	/	'4/4/4	310/90/240	江苏省徐州市铜山区郑集镇郑西村	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
173	徐州市	泉山区	泉山区_滨湖花园_滴灌型	117.13958	34.24958	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	25	/	0|0/0/0	70|150/220/300	江苏省徐州市泉山区湖滨街道徐州市泉山区湖滨街道滨湖花园社区劳动保障服务站滨湖花园	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
174	徐州市	泉山区	泉山区_滨湖花园2期B15号楼_滴灌型	117.13635	34.25028	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	39	/	14|16/16	80|300/220	江苏省徐州市泉山区湖滨街道滨湖花园西区	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
175	徐州市	泉山区	泉山区_荣盛城四期7号楼_滴灌型(原为:泉山区_开元四季F03_滴灌型)	117.10941	34.24332	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	37	/	10/10/18/18/10/10	20/300|100/140|175/220	江苏省徐州市泉山区湖滨街道开元云龙谷F区1幢	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
176	徐州市	泉山区	绿地湖语墅88号楼	117.14090	34.16240	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	25	/	4/3/4/3	60/120/220/320	江苏省徐州市铜山区铜山街道绿地湖语墅二期B9栋	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
177	徐州市	泉山区	中海淮海世家18号楼(原为:泉山区_金陵金源大酒店_滴灌型)	117.14860	34.25670	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	62	/	6/8	40/150	江苏省徐州市泉山区段庄街道段南路湖滨花园小区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
178	徐州市	泉山区	泉山区_金山花园公建楼6号楼_滴灌型	117.16203	34.22189	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	25	/	4/5/4	70/135/200	江苏省徐州市泉山区金山街道金福路金山花园	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
179	徐州市	泉山区	泉山区_湖滨西村131号楼_滴灌型	117.14121	34.25496	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	25	/	4/5/4/5	30/110/200/340	江苏省徐州市泉山区湖滨街道彭湖幼儿园湖滨西村	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
180	徐州市	泉山区	中海淮海世家6号楼(原为:徐州湖滨花园13号楼)	117.14860	34.25670	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	60	/	5/8	20/130	江苏省徐州市泉山区段庄街道段南路湖滨花园小区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
181	徐州市	铜山区	铜山区_张井南_宏站型	117.04067	34.27179	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	10/95/200	江苏省徐州市铜山区大彭镇003省道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
182	徐州市	铜山区	铜山区_郑集翟庄_宏站型	117.03370	34.41960	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	56	/	5/8/7	20/100/310	江苏省徐州市铜山区郑集镇206乡道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
183	徐州市	铜山区	铜山区_翟山村_滴灌型	117.40040	34.11339	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	38	/	6/6	350/170	江苏省徐州市铜山区张集镇张翟路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
184	徐州市	铜山区	铜山区_汉王马场村北_滴灌型	117.03940	34.17429	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	43	/	6/6	20/230	江苏省徐州市铜山区汉王镇罗马段	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
185	徐州市	丰县	丰县_万汇国际2期	116.57501	34.67632	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	56	/	6/7/7	20/150/230	江苏省徐州市丰县孙楼街道帅丰集成社(万汇国际商品博览城A区店)万汇国际商品博览城A区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
186	徐州市	铜山区	铜山区_临头（移动）_宏站型	117.64078	34.20851	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	5/5/5	50/120/270	江苏省徐州市铜山区单集镇运单线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
187	徐州市	云龙区	新城区_观澜别院40号楼_滴灌型	117.25360	34.19579	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	71	/	6/8	20/180	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道观澜别院观澜别院二期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
188	徐州市	新沂市	新沂恒大珺睿府3号楼	118.32931	34.37133	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	60	/	6/8/8	90/170/290	江苏省徐州市新沂市新安街道珺睿府小	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
189	徐州市	新沂市	新沂恒大珺睿府8号楼	118.32771	34.37082	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	54	/	5/7	70/110	江苏省徐州市新沂市新安街道市府西路216号珺睿府小区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
190	徐州市	新沂市	新沂恒盛花园10号楼	118.31271	34.37379	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	59	/	6/8	50/170	江苏省徐州市新沂市墨河街道恒盛花园14号楼	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
191	徐州市	新沂市	新沂恒盛花园4号楼	118.31522	34.37381	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	50	/	6/8	10/180	江苏省徐州市新沂市墨河街道恒盛花园4号楼	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
192	徐州市	新沂市	新沂蓝城玉园7号楼	118.34292	34.34316	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	73	/	10|30/35|35	0|0/190|190	江苏省徐州市新沂市新安街道人民西路新沂蓝城玉园(建设中)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
193	徐州市	新沂市	新沂盛景花苑B5号楼	118.33731	34.38498	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	60	/	6/8	90/160	江苏省徐州市新沂市新安街道盛景花苑B5号楼	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
194	徐州市	新沂市	新沂盛景花苑C3号楼	118.33511	34.38391	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	60	/	6/8/8	80/150/320	江苏省徐州市新沂市新安街道盛景花苑	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
195	徐州市	新沂市	新沂市_百合嘉园33号楼_滴灌型	118.32911	34.35522	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	65	/	6/8	30/150	江苏省徐州市新沂市新安街道新疆胡杨林快捷新沂店百合嘉园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
196	徐州市	新沂市	新沂市_白科_宏站型	118.54462	34.22568	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	50	/	5/8/7	90/180/290	江苏省徐州市新沂市时集镇陇海医药连	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
197	徐州市	新沂市	新沂市_北沟蓝庄搬迁一_滴灌型	118.40222	34.33706	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	74	/	6/8/7	40/140/300	江苏省徐州市新沂市北沟街道311国道智慧光电产业园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
198	徐州市	新沂市	新沂市_北沟凉水泉_宏站型	118.43791	34.37736	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	47	/	5/7/7	70/110/220	江苏省徐州市新沂市双塘镇凉水泉	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
199	徐州市	新沂市	新沂市_辰华丽都苑33号楼_滴灌型	118.34500	34.34244	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	81	/	6/8/7	20/100/220	江苏省徐州市新沂市新安街道钟吾南路21号辰华·丽都苑	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
200	徐州市	新沂市	新沂市_辰华丽都苑北侧37号楼_滴灌型	118.34670	34.34304	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	64	/	5/8	40/150	江苏省徐州市新沂市新安街道辰华·丽都苑2期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
201	徐州市	新沂市	新沂市_府花苑37号楼_滴灌型	118.33851	34.35375	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	89	/	6/7	80/110	江苏省徐州市新沂市新安街道新戴南路河畔雅居	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
202	徐州市	新沂市	新沂市_港头半城_宏站型	118.15951	34.31771	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	50	/	5/7/7	70/130/340	江苏省徐州市新沂市港头镇半城	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
203	徐州市	新沂市	新沂市_港头藏圩_宏站型	118.24437	34.31705	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	52	/	5/7/8	30/170/200	江苏省徐州市新沂市墨河街道小臧圩	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
204	徐州市	新沂市	新沂市_港头杜墩_宏站型	118.25667	34.30542	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	53	/	5/8/7	50/140/340	江苏省徐州市新沂市港头镇新沂市地益生家庭农场	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
205	徐州市	新沂市	新沂市_港头亿吨港口_滴灌型	118.23481	34.31056	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	63	/	6/8/7	60/130/250	江苏省徐州市新沂市港头镇古镇大道	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
206	徐州市	新沂市	新沂市_高程后高庄_宏站型	118.54110	34.30194	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	45	/	6/7/7	80/130/350	江苏省徐州市新沂市高流镇高三线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
207	徐州市	新沂市	新沂市_高流北_宏站型	118.51111	34.33444	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	54	/	5/7/8	10/150/260	江苏省徐州市新沂市高流镇新村	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
208	徐州市	新沂市	新沂市_高流季庄_宏站型	118.55388	34.31972	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	55	/	5/7/8	30/110/210	江苏省徐州市新沂市高流镇268省道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
209	徐州市	新沂市	新沂市_高流岭西_宏站型	118.53993	34.25917	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	57	/	5/8/7	10/180/350	江苏省徐州市新沂市高流镇人社综合服务窗口(新沂市高流镇岭西村党群服务中心)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
210	徐州市	新沂市	新沂市_高塘叶庄_宏站型	118.49313	34.34389	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	55	/	5/8/8	20/100/260	江苏省徐州市新沂市双塘镇黄庄	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
211	徐州市	新沂市	新沂市_高塘叶庄高速_宏站型	118.47845	34.35134	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	51	/	5/7/7	20/150/270	江苏省徐州市新沂市双塘镇G2京沪高速	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
212	徐州市	新沂市	新沂市_古龙_宏站型	118.25113	34.17489	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	47	/	5/8/7	70/140/250	江苏省徐州市新沂市新店镇古龙村北涧村村民委员会	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
213	徐州市	新沂市	新沂市_黑埠鸣九南_宏站型	118.57631	34.31234	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	55	/	6/7	90/110	江苏省徐州市新沂市阿湖镇安漣线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
214	徐州市	新沂市	新沂市_恒大珺睿府11号楼	118.32996	34.37071	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	54	/	5/8/7	10/170/360	江苏省徐州市新沂市新安街道市府西路珺睿府小区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
215	徐州市	新沂市	新沂市_金麟府8号楼_滴灌型	118.32965	34.38533	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	63	/	6/8	10/170	江苏省徐州市新沂市钟吾街道新北路105号金麟府	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
216	徐州市	新沂市	新沂市_科倍尚城11号楼_滴灌型	118.33485	34.33922	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	75	/	5/8/7	70/130/360	江苏省徐州市新沂市新安街道科倍尚城6号楼	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
217	徐州市	新沂市	新沂市_孔圩村委会_滴灌型	118.39360	34.41480	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	87	/	5/8/8	50/110/230	江苏省徐州市新沂市钟吾街道何宫线	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
218	徐州市	新沂市	新沂市_马陵山_宏站型	118.33889	34.18278	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	47	/	5/8/7	40/120/340	江苏省徐州市新沂市马陵山镇红陵寺	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
219	徐州市	新沂市	新沂市_马陵山镇桂田制衣_宏站型	118.35170	34.20946	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	45	/	6/7/7	30/100/290	江苏省徐州市新沂市马陵山镇城北路桂田制衣	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
220	徐州市	新沂市	新沂市_明珠花苑15号楼_滴灌型（原为：铁中北5号楼）	117.25170	34.27226	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	81	/	6/7	50/100	江苏省徐州市云龙区黄山街道半山悦景	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
221	徐州市	新沂市	新沂市_墨河新戴村东北_滴灌型	118.28392	34.37026	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	81	/	6/8/7	90/140/290	江苏省徐州市新沂市墨河街道新沂市第二中学马港校区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
222	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘墨塘_宏站型	118.22766	34.26470	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	47	/	6/7/8	40/120/230	江苏省徐州市新沂市棋盘镇墨云村新沂市棋盘镇墨苍小学	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
223	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘王徐_宏站型	118.29556	34.22747	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	54	/	6/8/7	10/140/270	江苏省徐州市新沂市棋盘镇洪默线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
224	徐州市	新沂市	新沂市_涧昊_宏站型	118.38591	34.33521	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	59	/	5/8/8	80/110/320	江苏省徐州市新沂市北沟街道新沂市润昊商品混凝土有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
225	徐州市	新沂市	新沂市_上菱电器厂区西南_滴灌型	118.25655	34.35271	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	80	/	6/7/7	90/180/240	江苏省徐州市新沂市墨河街道古镇大道江苏上菱智能电器有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
226	徐州市	新沂市	新沂市_时集温墩_宏站型	118.54000	34.18118	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	47	/	5/7/8	80/110/220	江苏省徐州市新沂市时集镇温墩村	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
227	徐州市	新沂市	新沂市_收费站_宏站型	118.38945	34.42195	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	50	/	6/8/7	20/110/310	江苏省徐州市新沂市钟吾街道何庄	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
228	徐州市	新沂市	新沂市_双塘浦沟_宏站型	118.49569	34.36529	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	51	/	5/7/7	40/150/210	江苏省徐州市新沂市双塘镇中共钓台村支部委员会	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
229	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑镇娄庄_滴灌型	118.24464	34.37527	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	85	/	5/8/8	90/100/350	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇西宁路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
230	徐州市	新沂市	新沂市_旺宅山庄_宏站型	118.42155	34.38702	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	49	/	6/8/7	30/180/350	江苏省徐州市新沂市双塘镇G2京沪高速	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
231	徐州市	新沂市	新沂市_吾悦广场21号楼_滴灌型	118.32051	34.35833	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	62	/	5/8	50/180	江苏省徐州市新沂市墨河街道上海路44	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
232	徐州市	新沂市	新沂市_吾悦广场5号楼_滴灌型	118.32461	34.35955	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	74	/	6/7/7	70/170/260	江苏省徐州市新沂市墨河街道吾悦和府5号楼	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
233	徐州市	新沂市	新沂市_谢庄东_宏站型	118.17688	34.32786	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	58	/	5/8/8	60/170/340	江苏省徐州市新沂市港头镇G30连霍高速	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
234	徐州市	新沂市	新沂市_新店东_宏站型	118.18604	34.36172	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	46	/	6/7/8	50/100/260	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇贺庄	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
235	徐州市	新沂市	新沂市_新店郑沟_宏站型	118.25563	34.14757	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	53	/	5/8/7	30/170/290	江苏省徐州市新沂市新店镇郑沟村新时代文明实践站新店镇郑沟村村民委员会	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
236	徐州市	新沂市	新沂市_新沂何庄_滴灌型	118.46856	34.35286	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	62	/	6/7/8	40/180/230	江苏省徐州市新沂市双塘镇何庄	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
237	徐州市	新沂市	新沂市_新沂王庄太平南_滴灌型	118.35063	34.22687	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	85	/	6/7/7	10/180/250	江苏省徐州市新沂市马陵山镇235国道	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
238	徐州市	新沂市	新沂市_许楼_宏站型	118.08403	34.27247	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	47	/	6/8/8	70/110/210	江苏省徐州市新沂市窑湾镇许楼警务室	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
239	徐州市	新沂市	新沂市_窑湾五墩_宏站型	118.09500	34.16653	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	50	/	6/7/7	50/130/250	江苏省徐州市新沂市窑湾镇五墩村	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
240	徐州市	新沂市	新沂市_袁湖_宏站型	118.44563	34.38778	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	47	/	5/8/7	90/150/230	江苏省徐州市新沂市双塘镇袁湖村	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
241	徐州市	新沂市	新沂市_钟吾首府3号楼_滴灌型	118.35090	34.37748	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	86	/	6/8	50/120	江苏省徐州市新沂市新安街道中梁钟吾首府	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
242	徐州市	新沂市	新沂西城龙泉11号楼	118.18603	34.36172	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	50	/	6/8	90/150	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇贺庄	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
243	徐州市	铜山区	铜山区_鹿湾村_滴灌型	117.44120	34.03372	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	90	/	6/7/8	90/110/300	江苏省徐州市铜山区房村镇贺郭线	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
244	徐州市	铜山区	铜山区_新河花园7号楼_滴灌型	117.07403	34.22938	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	77	/	5/8	20/100	江苏省徐州市铜山区汉王镇新河花园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
245	徐州市	铜山区	铜山区_徐庄姚庄（移动）_宏站型	117.50283	34.30024	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	48	/	4/5/4	50/100/280	江苏省徐州市铜山区大许镇徐州华美集成房屋集装箱房	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
246	徐州市	铜山区	隐山观湖C1区	117.13675	34.15892	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	60	/	6/8	80/100	江苏省徐州市铜山区铜山街道隐山观湖揽山府81(东南门)顾居隐山观湖观山府	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
247	徐州市	铜山区	隐山观湖C9区	117.13850	34.16067	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	53	/	6/8	50/120	江苏省徐州市铜山区铜山街道隐山观湖C9区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
248	徐州市	经济技术开发区	徐州紫荆园8号楼（实际为徐州紫荆园9号楼）	117.26327	34.24730	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	45	/	5/8	90/160	江苏省徐州市云龙区翠屏山街道民富路101号云龙紫荆园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
249	徐州市	云龙区	云龙区_汉源国际华城19号楼_滴灌型	117.28896	34.19372	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	80	/	6/7	10/130	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道汉源国际华城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
250	徐州市	云龙区	云龙区_汉源国际华城30号楼_滴灌型	117.28950	34.19230	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	88	/	5/7	60/130	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道丽水路7号汉源国际华城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
251	徐州市	云龙区	云龙区_瑞悦3号楼_滴灌型（原为：云龙区_绿地翠庭112号楼_滴灌型）	117.28055	34.21953	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	83	/	6/8	30/180	江苏省徐州市云龙区汉风街道元和路24号绿地翠庭	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
252	徐州市	经济技术开发区	云龙区_香颂苑95号楼_滴灌型	117.31610	34.34126	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	79	/	6/8/7	70/150/260	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道高新路	楼顶美化天线	AAU	AAU一体	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
253	徐州市	经济技术开发区	云龙区_雍景新城10号楼_滴灌型	117.27300	34.18970	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	81	/	6/8	50/150	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道恒基雍景新城1期西区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
254	徐州市	云龙区	云龙区_紫金东郡14号楼_滴灌型	117.25089	34.25060	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	58	/	0	50/160/300	江苏省徐州市云龙区大郭庄街道兴云路金洋·紫金东郡南区	排气管天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
255	徐州市	云龙区	玉兰苑3号楼（原为：T铜山柳新蒋楼北）	117.12930	34.37748	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	52	/	6/7/7	60/180/290	江苏省徐州市铜山区柳新镇G3京台高速	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
256	徐州市	邳州市	邳州市_邹庄邹埠_宏站型	118.05980	34.61260	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	45	/	5/7/8	70/100/340	江苏省徐州市邳州市邹庄镇邳州市邹庄镇邹埠小学	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
257	徐州市	睢宁县	睢宁县_蜂山_宏站型	117.64394	34.07818	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	53	/	6/7/7	90/100/250	江苏省徐州市睢宁县王集镇徐州东城绕城高速	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
258	徐州市	贾汪区	（潘安湖生态小镇誉瑞台7号楼）潘安湖生态小镇誉瑞台6号楼	117.35600	34.37481	NR2.1G	2	520W	2	17	6	65	48	/	5/7	30/100	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道御湖天下·誉瑞台	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
259	徐州市	沛县	沛县_孔庄矿北_滴灌型	116.95090	34.78390	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	33	/	5/5/6	10/130/220	江苏省徐州市沛县汉源街道沛县乾坤驾校(训练场)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
260	徐州市	沛县	沛县_任庄新村_滴灌型	116.94347	34.70101	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	38	/	5/5/5	30/120/260	江苏省徐州市沛县沛城街道华后线	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
261	徐州市	沛县	沛县_誉洼（移动）_宏站型	116.77079	34.81949	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	63	/	6/6/6	50/145/250	江苏省徐州市沛县安国镇誉洼村	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
262	徐州市	铜山区	铜山区_中骏汇景城23号楼_滴灌型	117.12950	34.17870	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	77	/	5/8/8	60/140/340	江苏省徐州市铜山区铜山街道中骏汇景城25栋	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
263	徐州市	丰县	丰县_滨河蓝庭16号楼_滴灌型	116.60856	34.67902	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	88	/	5/8/8	20/150/260	江苏省徐州市丰县孙楼街道滨河蓝庭16号楼	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
264	徐州市	丰县	丰县_和集崔老家_宏站型	116.46690	34.78915	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	58	/	6/7/7	50/100/280	江苏省徐州市丰县首羡镇首羡镇崔老家幼儿园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
265	徐州市	沛县	沛县_张庄东方佳苑_滴灌型	117.01971	34.51945	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	79	/	22|32/32/35	50|320/180/270	江苏省徐州市沛县张庄镇东方佳苑	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
266	徐州市	经济技术开发区	睿峰苑6号楼	117.35240	34.30021	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	57	/	5/7/8	20/100/320	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道黄金路瑞丰时代	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
267	徐州市	经济技术开发区	上东时代小区6号楼	117.35519	34.30297	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	50	/	6/8/8	30/120/280	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道杨山路188号上东时代	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
268	徐州市	贾汪区	贾汪区_汴塘茶棚（未验收）_宏站型（原为：贾汪区_恩华药业J12_滴灌型）	117.65903	34.40056	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	43	/	：6/6/6	‘60/220/300	江苏省徐州市贾汪区塔山镇曹庄村曹庄村村民委员会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
269	徐州市	云龙区	GT六堡村南	117.31610	34.18757	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	38	/	’5/5	335/230	郑州市北京路东方名郡17号楼1单元局部25层顶	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
270	徐州市	睢宁县	T睢宁傅楼北GT	117.92750	33.95467	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	33	/	’7/7	’70/340	江苏省徐州市郑州古城路中通木业公司院内	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
271	徐州市	贾汪区	T贾汪青山泉上店子2	117.29690	34.36165	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	28	/	’7/7	’310/220	郑州市岗上镇康庄路南荆邑村卫生院南	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
272	徐州市	经济技术开发区	T铜山大湖南搬迁	117.30450	34.24949	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	33	/	’4/4	15/235	江苏省徐州市郑州市官湖镇南冯场村东170米河东侧	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
273	徐州市	云龙区	T铜山孙店西	117.30650	34.17022	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	28	/	’4/4	75/160	江苏省徐州市郑州市官湖镇盛和木业公司西侧80米处空地	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
274	徐州市	铜山区	T铜山方特乐园西北（原为：铜山区_张集镇利民小区_滴灌型）	117.37650	34.13586	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	39	/	8/5/1	340/170/240	江苏省徐州市郑州市戴圩镇平果路光大环保院内西北角	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
275	徐州市	经济技术开发区	T铜山李庄村北2	117.31400	34.22950	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	48	/	’ 7/8	230/290	江苏省徐州市郑州市海河路助力轴承公司西侧十字交叉口	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
276	徐州市	铜山区	T铜山棠张六	117.27500	34.08980	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	33	/	6/7	230/330	江苏省徐州市郑州官湖镇夹河滩村村委会北侧旧院内	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
277	徐州市	鼓楼区	徐州中南春风南岸3号楼	117.19411	34.32394	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	49	/	6/8	60/130	郑州市八义集镇统搏村东南150米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
278	徐州市	贾汪区	陈山-2	117.29950	34.38732	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	43	/	’ 6/7	‘215/310	郑州市锦江西路锦绣家园6号楼2单元局部10层顶	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
279	徐州市	贾汪区	大路村南2	117.42040	34.49766	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	25	/	’2/2	’10/230	郑州市宿羊山镇芦岗幼儿园西北侧85米处空地	落地水泥杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
280	徐州市	丰县	丰县_丰县欢口凤凰苑_滴灌型	116.66420	34.87280	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	36	/	10|10/10	70|120/180	郑州市南京路曼氏名都17号楼1单元17层	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
281	徐州市	丰县	丰县_高盛花园2期19号楼_滴灌型	116.62251	34.69612	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	69	/	12|22/20|20	0|40/180|240	江苏省徐州市郑州市议堂镇南桃园村村北侧100米处	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
282	徐州市	丰县	丰县_金地首府2期3号楼_滴灌型	116.59530	34.67830	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	82	/	23|23/30|30	50|350/140|190	江苏省徐州市郑州市碾庄才庄村村北20米处	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
283	徐州市	丰县	丰县_盛世阳光华庭3号楼_滴灌型	116.60640	34.70222	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	49	/	15|10/15|-10	10|340/150(仰打)|150	江苏省徐州市郑州市碾庄镇大宋村西南	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
284	徐州市	丰县	丰县_杏林华庭2期6号楼_滴灌型	116.64867	34.68320	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	39	/	8/9|9/8	60/140|230/350	郑州市碾庄镇李庄社区大门南边楼1单元6层顶	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
285	徐州市	丰县	丰县_秀水华庭3号楼_滴灌型	116.61740	34.68920	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	28	/	’13/13	’140/200	江苏省徐州市郑州市碾庄镇褚庄村南侧50米	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
286	徐州市	丰县	丰县_秀水华庭6号楼_滴灌型	116.61610	34.68900	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	28	/	’13/13	’220/160	江苏省徐州市郑州市碾庄镇鲁楼村委会院内	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
287	徐州市	丰县	丰县_雨润城6号楼_滴灌型	116.62986	34.69686	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	73	/	’25/25	’45/315	江苏省徐州市郑州炮车镇小张圈村东侧20米路边	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
288	徐州市	丰县	丰县明发星悦城7号楼	116.57530	34.68910	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	58	/	6/7/8	80/100/270	江苏省徐州市郑州市郑城镇后赵村龟山路边田内	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
289	徐州市	经济技术开发区	鼓楼大湖水库南搬迁	117.30800	34.24030	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	33	/	‘5/5	10/140	江苏省徐州市郑州市郑城镇王旗杆村东180米河西侧	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
290	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_下淀小区10号楼	117.21420	34.28560	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	57	/	6/7/8	70/160/220	江苏省徐州市郑州市郑城镇魏场村西南侧200米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
291	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_风尚自由城_滴灌型	117.17910	34.27932	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	67	/	15/20/-10/20/-10	320/130/130/200/200	江苏省徐州市郑州市陈楼镇陈竹线东侧东竹园村东北处	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
292	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_徐矿城小区（未验收）_滴灌型（原为：鼓楼区_鼓楼区电务段办公楼_滴灌型）	117.21210	34.30240	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	69	/	6/8	60/100	江苏省徐州市郑州市戴庄镇戴庄中学西南110米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
293	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_海伦假日酒店_滴灌型	117.19349	34.28666	NR3.5G	4	1250w	4	17	6	65	48	/	8/8/8/8	50/120/210/340	江苏省徐州市郑州市港上镇冯窑村南200	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
294	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_汉襄佳苑_宏站型	117.13988	34.31148	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	23	/	4/5/5	60/140/330	江苏省徐州市郑州市炮车街道炮草线庄头村南侧路边	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
295	徐州市	鼓楼区	徐州中南春风南岸8号楼	117.19369	34.32321	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	52	/	5/8	40/170	江苏省徐州市郑州藏林线南林子村西南侧100米田内	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
296	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_美的乐城三期27号楼_滴灌型	117.23010	34.29437	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	100	/	20/20/20/20	0/280/130/220	江苏省徐州市郑州市宿羊山镇衡家村东路南	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
297	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_九里玉潭佳苑30栋_滴灌型	117.12787	34.29638	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	77	/	5/7/7	30/180/230	江苏省徐州市郑州徐楼镇贾家村东路边	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
298	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_琵琶村委会_宏站型	117.20597	34.31799	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	48	/	4/3/9	50/220/300	江苏省徐州市郑州市议堂镇吕家村村北约100米处空地	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
299	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_双惠社区_滴灌型	117.18651	34.28270	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	23	/	8/8	130/260	江苏省徐州市郑州市宿羊山镇前王庄村宫泰食品公司院内	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
300	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_铜山杨西村机房_宏站型	117.16050	34.32957	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	43	/	6/6/3	85/240/330	江苏省徐州市郑州市宿羊山镇荣欣花苑7号楼11层顶	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
301	徐州市	鼓楼区	徐州市鼓楼区天辰雅苑2号楼	117.16941	34.27867	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	51	/	6/7	40/100	江苏省徐州市郑州市宿羊山镇苏口村南150米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
302	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_叶语雅园4号楼_滴灌型	117.20211	34.28199	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	89	/	5/7/8	80/110/270	郑州新集镇贾家村东北角50米	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
303	徐州市	经济技术开发区	鼓楼区移动大湖(铁塔)	117.30100	34.25690	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	25	/	‘4/4/4	35/100/290	江苏省徐州市郑州市铁富镇铁南线沟上村东侧	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
304	徐州市	云龙区	云龙区_奥都花园33号楼_滴灌型（原为：广达铁路工程集团）	117.18634	34.24599	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	60	/	6/8	90/150	郑州市铁富镇水利站院内	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
305	徐州市	云龙区	后姜楼北GT	117.30145	34.15665	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	43	/	’ 6/6	55/175	江苏省徐州市郑州市土山镇S251与八占线交叉口东南侧240米处空地	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
306	徐州市	经济技术开发区	中南恒通和平府17号楼（原为：华美东山悦12号楼）	117.35548	34.28789	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	54	/	5/8	50/100	江苏省徐州市郑州市州市山镇吕线吕村村西边约30米处空地	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
307	徐州市	经济技术开发区	中南恒通和平府19号楼（原为：华美东山悦5号楼）	117.35560	34.28690	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	47	/	5/7	20/100	郑州市奚仲路祥和苑12号楼17层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
308	徐州市	睢宁县	睢宁财富广场_滴灌型	117.94163	33.89815	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	22	/	7/8/7	60/170/300	江苏省徐州市郑州市王圩村东北20米处	配重抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
309	徐州市	睢宁县	睢宁东方兰园2号楼（原为睢宁东方兰园3号楼）	117.94154	33.89713	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	46	/	6/8	20/100	江苏省徐州市郑州市新河镇罗塘村卫生室东30米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
310	徐州市	睢宁县	睢宁水厂-宏站	117.93840	33.95139	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	33	/	’7/7	’70/330	郑州市闽江东路新苏公馆F幢局部33层顶	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
311	徐州市	睢宁县	睢宁万象天地（原为睢宁县_弘基尚城10号楼_滴灌型）	117.95886	33.89861	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	61	/	5/8	20/170	江苏省徐州市郑州市那楼镇北沙庄村委会旁	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
312	徐州市	睢宁县	睢宁县_奥体清华苑B区13栋_滴灌型	117.96070	33.92085	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	71	/	6/8	30/160	江苏省徐州市郑州徐楼镇宿贾线贾家村东侧	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
313	徐州市	睢宁县	睢宁县_八里生态园东_滴灌型	117.99160	33.91279	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	35	/	4/4|4	140/240|310	江苏省徐州市郑州市议堂镇中国石油江苏高速石油议堂修车区加油站议堂修车	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
314	徐州市	睢宁县	睢宁县_滨河名城东_宏站型	117.93152	33.90281	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	43	/	5/5/5	0/90/220	江苏省徐州市郑州市义堂镇东李家村东20米处空地	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
315	徐州市	睢宁县	睢宁县_大赵村_宏站型	117.55714	34.03831	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	50	/	’7/7	’90/340	江苏省徐州市郑州市议堂镇刘桥村村东北侧150米处空地	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
316	徐州市	睢宁县	睢宁县_傅楼北_宏站型	117.93412	33.95538	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	50	/	’6/6	’140/250	郑州市华山路御翠苑1号楼15层顶	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
317	徐州市	睢宁县	睢宁县_恒华新都会20号楼_滴灌型	117.94960	33.91404	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	94	/	12|10/10|12	40|180/260|320	江苏省徐州市郑州市南京路云鼎新宜家5号楼2单元局部29层顶	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
318	徐州市	睢宁县	睢宁县_金盛花园1号楼_滴灌型	117.94006	33.90761	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	30	/	6|4/4|6	40|140/230/310	郑州市井冈山路运河首府6号楼局部28层	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
319	徐州市	睢宁县	睢宁县_九洲花园4号楼_滴灌型	117.95756	33.89994	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	40	/	10|10/15|15	40|300/130|200	郑州市井冈山路运河首府9号楼27层顶	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
320	徐州市	睢宁县	睢宁县_书香苑6号楼_滴灌型	117.95170	33.89558	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	35	/	8|10/8/8	40|130/190/310	江苏省徐州市郑州市张楼镇张楼村党群服务中心院内东南角	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
321	徐州市	睢宁县	睢宁县_双沟西_宏站型	117.56789	34.03905	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	60	/	'6/6	'150/250	江苏省徐州市郑州市建秋路春兴路交叉口南350米铜山东侧	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
322	徐州市	睢宁县	睢宁县_双沟杨庄东_宏站型	117.54941	34.04161	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	38	/	'7/7/7	'90/145/330	江苏省徐州市郑州市张楼镇县道204马集小学西北50米	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
323	徐州市	睢宁县	睢宁县_双井_宏站型	117.92509	33.95877	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	56	/	'7/7	'260/165	江苏省徐州市郑州市张楼镇彭堰村南侧100米	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
324	徐州市	睢宁县	睢宁县_水岸华府_滴灌型	117.94465	33.91059	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	40	/	"6/6	"140/180	江苏省徐州市郑州市赵墩镇毛湖村西南侧140米处	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
325	徐州市	睢宁县	睢宁县_文昌苑1号楼_滴灌型	117.91399	33.89528	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	25	/	6|6/5|5	40|310/110/220	徐州市郑州赵墩镇后河湾村村南侧约50米处空地	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
326	徐州市	睢宁县	睢宁县_新城尚品6号楼_滴灌型	117.92474	33.91741	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	56	/	5|8/8|5	0|130/200|320	郑州市赵墩镇庙湾村西南田地内	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
327	徐州市	铜山区	贾汪前郁家西2	117.31322	34.42163	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	38	/	7/6	80/170	江苏省徐州市郑州市议堂镇包庄村寺庙北侧	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
328	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪心海湾_滴灌型	117.45417	34.42246	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	56	/	'8/8/8	50/180/310	江苏省徐州市郑州赵墩镇前胡湾村西南50米	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
329	徐州市	贾汪区	宏达新能源（原为：贾汪区_金彭格兰郡7号楼_滴灌型）	117.45717	34.44221	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	72	/	6/7/7	60/170/210	江苏省徐州市郑州市邹庄镇孟楼村农户院内	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
330	徐州市	贾汪区	贾汪桃源公馆2号楼（原为：贾汪区_桃源公馆1号楼_滴灌型）	117.46630	34.43915	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	70	/	6/7/7	60/150/220	江苏省徐州市郑州市邹庄镇卞湖村卞湖村居委员会	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
331	徐州市	贾汪区	贾汪区_周埠南山坡_滴灌型	117.37460	34.45954	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	90	/	5/7	30/170	郑州市燕子埠镇刘官庄村村委会旁	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
332	徐州市	经济技术开发区	开发区_长途汽车东站_滴灌型	117.30320	34.26780	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	25	/	' 6	210	江苏省徐州市郑州市珠江路悦龙湾19号楼3单元层顶7层顶	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
333	徐州市	经济技术开发区	开发区_大湖南搬迁_滴灌型	117.30540	34.24422	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	38	/	' 6/6	20/130	郑州市赵墩镇中刘村中刘小学旁	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
334	徐州市	经济技术开发区	开发区_大湖南新搬迁_宏站型	117.30300	34.25243	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	43	/	'7/7	25/120	徐州睢宁县王鲍线与凌李线交叉口西侧330米	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
335	徐州市	经济技术开发区	开发区_大庙李庄小学_宏站型	117.31730	34.23139	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	47	/	6/7	40/120	徐州睢宁弘基尚城10号楼16层顶	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
336	徐州市	经济技术开发区	开发区_东方名都_滴灌型(原为:开发区_保利鑫城芙蓉公馆_滴灌型)	117.26280	34.26175	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	61	/	5/7	70/100	徐州睢宁金泰御澜湾21号楼16层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
337	徐州市	经济技术开发区	开发区_高铁站台东北1号楼_滴灌型	117.30210	34.27304	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	65	/	5/8	40/180	徐州睢宁县三东线东侧后吴村村东约50	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
338	徐州市	经济技术开发区	开发区_高铁站台东北7号楼_滴灌型	117.30190	34.27401	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	20	/	'4/4	210/285	徐州市睢宁北高速出口东侧130米	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
339	徐州市	经济技术开发区	开发区_公元九里二期11号楼_滴灌型	117.33660	34.24084	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	77	/	6/8	30/110	徐州睢宁碧桂园14号楼18层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
340	徐州市	经济技术开发区	开发区_汉通电子科技_滴灌型	117.34120	34.27681	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	85	/	5/8/8	10/150/220	徐州市睢宁曹庄西村西侧	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
341	徐州市	经济技术开发区	开发区_后许家东_宏站型	117.29790	34.35774	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	38	/	'5/5	325/225	徐州睢宁县三东线西吴西北方向约120米	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
342	徐州市	经济技术开发区	开发区_后许家南_宏站型	117.29370	34.35306	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	50	/	5/7	70/170	徐州睢宁东方兰园16号楼18层顶	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
343	徐州市	云龙区	开发区_开沃汽车餐厅楼_滴灌型(原为:云龙区_美的翰城10号楼_滴灌型)	117.29253	34.21150	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	64	/	6/7	70/100	徐州睢宁福佑新都10号楼11层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
344	徐州市	经济技术开发区	开发区_可恋庄2_宏站型	117.29000	34.30516	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	38	/	'7/7	30/140	徐州市睢宁高集老新庄村东南侧600米	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
345	徐州市	经济技术开发区	开发区_可恋庄GT（移动）_宏站型	117.29268	34.30772	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	33	/	'4/4/4	320/150/240	徐州市睢宁高作服务区西侧400米	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
346	徐州市	经济技术开发区	开发区_绿地商务广场_滴灌型	117.29525	34.27072	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	81	/	6/8	60/110	徐州市睢宁高作后留村委会旁	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
347	徐州市	经济技术开发区	中南恒通和平府3号楼（原为：开发区_蟠桃花院四期临山社区45号楼4单元_滴灌型）	117.27490	34.28334	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	86	/	5/8/7	90/180/270	徐州睢宁高作镇卫生院西230米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
348	徐州市	经济技术开发区	开发区_蟠桃花园五期36号楼_滴灌型	117.26380	34.28643	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	75	/	5/8/7	60/140/290	徐州市睢宁县高作镇张庄村西南侧	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
349	徐州市	经济技术开发区	开发区_坡里花园C区6_滴灌型	117.28338	34.28092	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	84	/	5/8	90/120	徐州市睢宁古邳镇后李湾村西北侧350米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
350	徐州市	经济技术开发区	开发区_抢修中心_宏站型	117.29450	34.28861	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	38	/	'4/4/4	50/190/320	徐州睢宁官山镇中心养老院西南侧200米	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
351	徐州市	经济技术开发区	开发区_桥北头新_宏站型	117.29390	34.32084	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	43	/	'7/7	335/220	徐州睢宁县官山镇小朱庄村村西侧370米	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
352	徐州市	经济技术开发区	开发区_秦梁洪佳苑8号楼_滴灌型	117.23200	34.32582	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	79	/	6/8	10/160	徐州睢宁县官山镇邱魏线魏楼村村内	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
353	徐州市	经济技术开发区	开发区_树恩中学B楼_滴灌型	117.29270	34.25815	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	82	/	5/7	80/130	徐州市睢宁王集郭庄西南水泥厂东侧	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
354	徐州市	经济技术开发区	开发区_泰隆商业街金领城KTV_滴灌型	117.26670	34.28601	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	62	/	6/8	90/170	徐州市睢宁八一公馆1号楼二单元18层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
355	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐贾公路_宏站型	117.29240	34.29951	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	43	/	'4/4	'320/200	徐州睢宁金泰名城17号楼24层顶	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
356	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐州鼓楼荧茂光电搬迁_滴灌型	117.34170	34.26671	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	75	/	5/8/8	10/100/310	徐州市睢宁金塘村西北侧700米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
357	徐州市	经济技术开发区	开发区_中能硅业_宏站型	117.29320	34.29189	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	31	/	'6/5/5	30/190/325	徐州市睢宁金塘村东北侧900米	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
358	徐州市	经济技术开发区	开发区_中能硅业南_宏站型	117.29725	34.28488	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	29	/	'4/4/4	305/120/215	徐州市睢宁人民东路凯旋花园16号楼一单元12层顶	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
359	徐州市	云龙区	六堡水库西GTZW	117.31320	34.18441	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	33	/	'4/4	60/140	徐州市睢宁县高作镇小王庄西侧	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
360	徐州市	鼓楼区	徐州中南春风南岸12号楼	117.19420	34.32256	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	47	/	5/8	30/180	徐州睢宁县岚山镇胡集村卫生室南200米处空地	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
361	徐州市	沛县	沛县_北孔庄新村10号楼_滴灌型	116.93420	34.77510	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	90	/	20|20/27|27	0|310/160|220	徐州市睢宁李官王村北侧180米	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
362	徐州市	沛县	沛县_东关小学北搬迁_滴灌型	116.94118	34.74042	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	46	/	5/5/5	0/80/240	徐州市睢宁县李集镇三山街东侧50米	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
363	徐州市	沛县	沛县_凤凰公馆17号楼_滴灌型	116.92640	34.74873	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	98	/	23|25/23|23	0|40/170|210	徐州睢宁李岳小区二期10号楼11层顶	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
364	徐州市	沛县	沛县_凤凰公馆21号楼_滴灌型	116.92641	34.74873	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	98	/	25|22/25|23	0|40/170|210	徐州市睢宁魏集镇南石油加油站西南侧180米	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
365	徐州市	沛县	沛县_鼓楼搬迁_宏站型	116.94040	34.73676	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	43	/	5/5/5	40/150/260	徐州市睢宁梁集聚源环保有限公司东侧50米	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
366	徐州市	沛县	沛县_领创国际城东_滴灌型	116.91700	34.71360	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	23	/	5/5	0/190	江苏省徐州市睢宁县梁集镇梁圩村	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
367	徐州市	沛县	沛县_卢卡庄园29号楼_滴灌型	116.91130	34.75587	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	32		1819/1616	10|20/200|200	徐州市睢宁县梁集镇前刘村南侧	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
368	徐州市	沛县	沛县_沛县科技园C2号楼_滴灌型	116.89650	34.75970	NR3.5G	4	1250w	4	17	6	65	61		6/5/6/6	0/75/160/280	徐州市睢宁梁集胡庄村西侧100米	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
369	徐州市	沛县	沛县_魏庙节点_宏站型	117.05334	34.59724	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	58	/	6/6/6	50/120/220	徐州市睢宁县梁集镇仝圩村北侧	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
370	徐州市	沛县	沛县_雨润城10号楼_滴灌型	116.92790	34.75080	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	77	/	6/8/7	40/170/360	徐州市睢宁县梁集镇阎庄村西北侧	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
371	徐州市	沛县	沛县_正大物业_滴灌型	116.94270	34.71980	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	25	/	7	250	徐州市睢宁凌城镇秦圩村村东130米处	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
372	徐州市	沛县	沛县_中江文华苑7号楼_滴灌型	116.94394	34.71724	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	85	/	14|15/15|15/13|14	0|50/160|180/270|320	徐州睢宁江凌塑业有限公司东侧150米	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
373	徐州市	沛县	沛县_中江文华苑东区7号楼_滴灌型	116.94670	34.71760	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	56	/	16|15/16|18	20|340/190|250	徐州市睢宁凌城镇前刘村委会旁	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
374	徐州市	沛县	沛县_中江文华苑东区8号楼_滴灌型	116.94810	34.71750	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	56	/	16|15/18|18/17/16	0|310/30|120/190|240	徐州市睢宁庆安镇龙北村南侧100米路南	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
375	徐州市	郑州市	郑州市_大象城15号楼_滴灌型	117.97560	34.31122	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	82	/	25|30/25|30	10|210/70|120	徐州市睢宁龙集运输驾校北100米	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
376	徐州市	郑州市	郑州市_官湖墩上南_滴灌型	118.00140	34.44100	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	43	/	'6/5	'320/220	徐州市睢宁景湖小区西侧70米	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
377	徐州市	郑州市	郑州市_国际未来城A13栋_滴灌型	117.95460	34.33962	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	58	/	' 20/10/10/20	50 | 180/222 | 340	徐州市睢宁县梁集镇仝庄东北侧田地内	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
378	徐州市	郑州市	郑州市_君临华府43号楼_滴灌型	118.00744	34.34528	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	55	/	'5/5/5/15/15/15	310 | 0/20 | 130/180 | 220	徐州睢宁县庆安镇小学北侧	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
379	徐州市	郑州市	郑州市_君临华府58号楼_滴灌型	118.00730	34.34800	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	100	/	35/35/30/30	340 | 0/115 | 175	徐州市睢宁原何庄村东侧200米	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
380	徐州市	郑州市	郑州市_书香苑8号楼_滴灌型	117.96992	34.33505	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	36	/	13|13/13|12	50|160/260/340	徐州市睢宁邱集陈楼村党群服务中心旁	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
381	徐州市	郑州市	郑州市_祥和苑10号楼_滴灌型	117.94731	34.32185	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	35	/	6/6/10/10	5 | 260/50 | 120	徐州市睢宁邱集四里周庄南侧110米	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
382	徐州市	郑州市	郑州市_云鼎新福地B08号楼_滴灌型	118.00010	34.31501	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	56	/	15|10/15|12	10|300/180|250	徐州市睢宁县曲头村东	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
383	徐州市	鼓楼区	苹果新天地5栋	117.20170	34.30172	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	56	/	5/7/8	60/140/330	徐州睢宁沙集镇沙圩东东风二区东区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
384	徐州市	经济技术开发区	坡里西北(可恋庄东北)（新建）	117.29245	34.31170	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	52	/	5/7	80/140	徐州市睢宁沙集镇夏圩村委会西南侧280	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
385	徐州市	贾汪区	青山泉上店子东	117.29590	34.36908	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	56	/	5/7	10/140	徐州市睢宁沙集镇张庄旁	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
386	徐州市	鼓楼区	徐州市鼓楼区美的天阙10号楼	117.18280	34.27563	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	63	/	25/25/25/25	10/45/150/200	徐州睢宁尚都国际4号楼2单元16层顶和3单元15层顶	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
387	徐州市	泉山区	泉山区_汉丰渔港_宏站型	117.18568	34.24138	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	25	/	6/6	130/230	徐州市睢宁沙集商湖村委会院内	美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
388	徐州市	鼓楼区	徐州市鼓楼区美的天阙9号楼	117.18120	34.27552	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	55	/	25/25/15/15	0/45/150/200	徐州睢宁县王集沈东村北侧	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
389	徐州市	铜山区	棠张新庄_GTZW	117.28530	34.11523	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	43	/	6/7	215/350	徐州睢宁县王集沈东村东侧	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
390	徐州市	铜山区	铜山方特乐园4号餐厅西（原为：铜山区_嘉慧园水塔_宏站型）	117.16707	34.18995	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	25	/	9/9	160/100	徐州睢宁县双沟镇变电所东侧	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
391	徐州市	云龙区	泉山区_荣盛花语城25号楼_滴灌型	117.21541	34.21125	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	90	/	6/7	40/150	徐州市睢宁县双沟镇空港经济开发区江苏汤湖通讯设备有限公司由梯机房顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
392	徐州市	云龙区	泉山区_荣盛花语城29号楼_滴灌型	117.21551	34.21034	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	61	/	6/7	90/120	徐州市睢宁双沟镇毛庄村北	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
393	徐州市	云龙区	泉山区_荣盛花语城三期41号楼_滴灌型	117.21929	34.21125	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	80	/	6/8	50/160	徐州市睢宁双沟水利站南侧350米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
394	徐州市	云龙区	泉山区_三官庙_宏站型	117.21080	34.22430	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	57	/	6/8/8	60/140/250	徐州睢宁县桃园镇彭井村村内工厂院内	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
395	徐州市	经济技术开发区	三孔桥西基站	117.29370	34.29562	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	33	/	'4/4/4	310/130/220	徐州睢宁桃园镇桃园中学东北侧100米	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
396	徐州市	经济技术开发区	树恩中学高铁校区致远楼	117.30548	34.27368	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	56	/	5/8/8	80/150/360	徐州市睢宁县桃园镇朱变村村北30米处空地	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
397	徐州市	经济技术开发区	中南恒通和平府10号楼（原为：塘坊安置小区二期7号楼）	117.25230	34.17470	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	53	/	6/7/7	10/140/230	徐州睢宁天虹世纪城34号楼18层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
398	徐州市	铜山区	铜山区_棠张东曹GT_宏站型	117.27771	34.10153	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	43	/	4/6	55/170	徐州市睢宁县梁集镇全圩村卫生室东500米处	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
399	徐州市	泉山区	泉山区_学府嘉园4栋_滴灌型	117.18761	34.22008	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	35	/	10/8/8	320/160/250	徐州市睢宁王集镇郭庄村南	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
400	徐州市	泉山区	事业小区2号楼北楼顶（原为：泉山区_财校11号宿舍楼_滴灌型）	117.16432	34.22716	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	68	/	6/7/7	10/110/200	徐州睢宁县王集沈东村北侧	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
401	徐州市	泉山区	湖滨邻里中心 （原为：泉山区_段南新村44号楼_滴灌型）	117.14898	34.25879	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	72	/	5/7/7	40/110/250	徐州睢宁县武营村村西北角约100米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
402	徐州市	泉山区	泉山区_阿尔卡迪亚A6东单元_滴灌型	117.15441	34.25828	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	57	/	7/12/12	60/170/340	徐州睢宁县新大路小营村村南约120米	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
403	徐州市	泉山区	徐州绿地理想城一期5号楼	117.17393	34.26671	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	49	/	5/7/7	90/140/200	徐州市睢宁贾湾村西南侧260米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
404	徐州市	泉山区	泉山区_湖滨西村92栋2单元_滴灌型	117.14330	34.25244	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	74	/	6/8	70/130	徐州睢宁县王东大沟武营村四队东北方向约45米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
405	徐州市	泉山区	泉山区_徐州艺术馆_滴灌型	117.16501	34.24827	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	24	/	5/6/6	250/110/200	徐州睢宁县三东线东侧后吴村村东约50	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
406	徐州市	泉山区	泉山区_南湖老人公寓_滴灌型	117.15670	34.22273	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	31	/	13/13/13	50/170/335	徐州睢宁县王吴线前朱东南方向约450米	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
407	徐州市	泉山区	泉山区_天山绿洲三期12栋_滴灌型（原名：港务区_苏山头铜山变压器厂水塔_滴灌型）	117.15840	34.26910	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	74	/	6/8/8	80/130/220	徐州市睢宁沙集船闸管理所旁	水塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
408	徐州市	泉山区	泉山区_万科未来城6号楼_滴灌型	117.11370	34.22792	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	47	/	18/20	30/100	徐州市睢宁陈庄北侧450米	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
409	徐州市	铜山区	铜山方特乐园A02栋	117.35215	34.14839	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	51	/	5/8/8	80/140/220	徐州市睢宁县魏集高速出口西侧730米	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
410	徐州市	铜山区	铜山区彭新园4号楼	117.07770	34.27720	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	30	/	10|10/8|8	30|300/130|230	徐州市睢宁桃园镇朱集乡吕洼村	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
411	徐州市	铜山区	铜山区_万对小区南_滴灌型	117.55960	34.28611	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	43	/	6/6/6	350/220/290	徐州市睢宁朱集金鲍线与青年路交叉口	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
412	徐州市	铜山区	铜山区_高端装备产业园_滴灌型	117.21930	34.14341	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	25	/	6/6/6	50/110/310	徐州睢宁县朱集镇前赵村村内废弃工厂	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
413	徐州市	贾汪区	王埠岭	117.35087	34.45187	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	48	/	’ 6/7	‘105/215	徐州市睢宁县庆安镇龙北村村西侧约180米处空地	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
414	徐州市	云龙区	溪庄西	117.30950	34.17630	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	49	/	6/8	90/110	徐州睢宁状元府21号楼19层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
415	徐州市	新沂市	新沂市_翰景园1号楼_滴灌型	118.34124	34.38040	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	61	/	5/7/8	90/180/270	徐州睢宁香堤澜湾7号楼18层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
416	徐州市	新沂市	新沂市_钟吾壹号26号楼_滴灌型	118.34261	34.35389	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	67	/	6/7	60/100	徐州睢宁状元府10号楼12层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
417	徐州市	铜山区	铜山区_棠张东南（铁塔）_宏站型	117.28274	34.13452	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	48	/	6/11/11	30/180/265	徐州睢宁梁集幸福家苑1号楼11层顶	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
418	徐州市	铜山区	铜山区_榆庄村_宏站型	117.14870	34.12370	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	48	/	6/6/6	310/110/230	徐州睢宁钰嘉园5号楼18层顶	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
419	徐州市	鼓楼区	徐州市鼓楼区德信未来之翼12号楼	117.17740	34.33035	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	48	/	15	50|140/210|300	徐州市铜山区铁营村东侧约1600米处	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
420	徐州市	鼓楼区	徐州市鼓楼区德信未来之翼15号楼	117.17740	34.33101	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	54	/	15	70/200	徐州市铜山区郭湖东北方向约400米	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
421	徐州市	鼓楼区	徐州市鼓楼区德信未来之翼3号楼	117.17900	34.33044	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	54	/	15	30|130/210|310	徐州铜山区商家坝船闸管理处围墙内	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
422	徐州市	鼓楼区	徐州市鼓楼区德信未来之翼6号楼	117.17890	34.33109	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	54	/	15	40/300	徐州市铜山区柳新镇苏家小学西南方向约300米处	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
423	徐州市	泉山区	泉山区_西城晶华2号楼_滴灌型	117.12208	34.26870	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	36	/	10|10/6|6	60|340/130|190	徐州铜山区柳泉镇后八丁村西侧200米	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
424	徐州市	泉山区	文泰康城一期3号楼	117.15840	34.26910	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	21	/	7/6/6	30/220/330	徐州市铜山区彭祖路蓝城兰园12号楼	排气管天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
425	徐州市	云龙区	云龙区_半山悦景22号楼_滴灌型（原为：云龙区_食品城天龙食品市场_滴灌型）	117.25150	34.27290	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	88	/	6/7	80/100	铜山区利国镇马山村安置小区2号楼顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
426	徐州市	经济技术开发区	云龙区_半山悦景29号楼_滴灌型（原为：大湖水库南三GTW）	117.25170	34.27226	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	62	/	5/7	90/130	铜山区利国镇马山村安置小区6号楼顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
427	徐州市	云龙区	云龙区_半山悦景9号楼_滴灌型（原为：开发区_旦米乡庙3栋_滴灌型）	117.24980	34.27126	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	49	/	'6/6/6	90/170/240	徐州铜山区柳泉镇后八丁村东北500米	美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
428	徐州市	云龙区	云龙区_大发通银融悦府3号楼_滴灌型	117.22520	34.25036	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	75	/	5/8	50/100	徐州市铜山区大学路美的天誉21号楼楼	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
429	徐州市	云龙区	云龙区_供销大厦_滴灌型	117.18354	34.26452	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	87	/	5/7/7	60/160/260	徐州市铜山区大学路美的天誉33号楼楼	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
430	徐州市	云龙区	云龙区_国华天域1号楼_滴灌型	117.18836	34.25392	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	86	/	5/8	30/150	徐州市铜山区长江西路美的雍翠园8号楼楼顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
431	徐州市	云龙区	云龙区_瑰郡尚苑1号楼_滴灌型	117.20437	34.26161	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	72	/	5/7	90/120	徐州市铜山区茂山风华3号楼楼顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
432	徐州市	云龙区	开发区_森雨山庄东搬迁_滴灌型（原为：云龙区_绿地世纪城229号楼_滴灌型）	117.23880	34.25136	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	70	/	5/7	50/110	徐州铜山区柳泉镇前郁家村西	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
433	徐州市	经济技术开发区	云龙区_美的翰城24号楼_滴灌型	117.29490	34.21170	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	79	/	6/7	70/140	徐州铜山区柳泉镇后郁家村西北50米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
434	徐州市	云龙区	云龙区_民祥园33号楼_滴灌型	117.23465	34.25083	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	81	/	5/8	40/150	徐州市铜山区刘塘村西北方向约1000米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
435	徐州市	云龙区	云龙区_提香湾小区3号楼_滴灌型	117.25344	34.25811	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	67	/	5/8	10/100	徐州市铜山区管庄村西南方向约1200米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
436	徐州市	云龙区	云龙区_万科翡翠之光7号楼_滴灌型	117.25700	34.25792	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	63	/	6/8/8	80/110/260	徐州市铜山区后邵庄东侧约337米	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
437	徐州市	云龙区	云龙区_魏河北（移动）_宏站型	117.29995	34.14843	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	28	/	'4/4	5/245	徐州市铜山区棠张镇水璞园12号楼	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
438	徐州市	经济技术开发区	云龙区_中汇科教园北楼_滴灌型	117.28401	34.17981	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	88	/	5/8/8	30/170/270	徐州市铜山区黄集镇郓城小学东南角院	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
439	徐州市	云龙区	云龙区翡翠之光二期15号楼	117.25750	34.25550	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	52	/	5/8/7	50/130/250	徐州市铜山区湘江东路楚河花园B栋	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
440	徐州市	经济技术开发区	新城区一中至善楼（绿）	117.27772	34.22669	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	55	/	6/8/8	10/170/350	徐州铜山大冯马路旁田地中	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
441	徐州市	经济技术开发区	新城区一中至善楼（红）	117.27639	34.22601	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	58	/	5/8/7	50/170/220	徐州市铜山柳泉镇大冯村大冯小学南100	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
442	徐州市	云龙区	泉山区新泉佳苑13号楼	117.20790	34.22232	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	47	/	5/8/8	20/100/320	徐州市铜山区房村镇房大线与G104交叉口东北方向约500米处	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
443	徐州市	贾汪区	贾汪光航城20号楼（贾汪区_阳光世纪花园搬迁（移动）_宏站型搬迁）	117.47169	34.44112	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	50	/	6/7/8	60/120/290	江苏省徐州市铜山区大彭镇中国邮政储蓄银行(大彭镇营业所)徐州市亚东中等职业学校	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
444	徐州市	云龙区	云龙区_和平上东7号楼_滴灌型	117.26246	34.25788	NR3.5G	2	1250w	2	17	6	65	69	/	5/7	60/160	徐州铜山大彭镇小王集村南侧路边	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
445	徐州市	泉山区	苏堤大厦	117.16200	34.26596	NR3.5G	3	1250w	3	17	6	65	48	/	6/7/8	20/110/290	徐州铜山大彭雁群村居民房屋旁	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
446	徐州市	鼓楼区	徐州电信大厦22F会议室	117.18196	34.26169	NR2.1G	3	520W	3	17	6	65	55	/	5/8/7	60/140/340	江苏省徐州市泉山区中山路电信成功大	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年5月	5G五期第二批
447	徐州市	丰县	丰县_孙楼华祖庙（联通）_宏站型	116.56100	34.65370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	330/140/250	江苏省徐州市丰县孙楼街道蒋里巴	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
448	徐州市	丰县	丰县_孙楼三河里_宏站型	116.55500	34.69790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'7/4/5	70/200/320	江苏省徐州市丰县孙楼街道西三河里	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
449	徐州市	丰县	丰县_碧桂园珺悦府2号楼_滴灌型	116.62300	34.68420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	51	/	'15/15/15	20/160/220	江苏省徐州市丰县凤城街道碧桂园珺悦府1幢	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
450	徐州市	丰县	丰县_华山北（铁塔）_宏站型	116.73800	34.64060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	0/150/230	江苏省徐州市丰县华山镇万家乐超市(司机线店)	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
451	徐州市	丰县	丰县_大孙楼_宏站型	116.58400	34.65370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/5/5	290/140/220	江苏省徐州市丰县孙楼街道孙楼村村委会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
452	徐州市	丰县	丰县_华山石楼北_宏站型	116.70600	34.64150	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	'6/6/7	320/105/200	江苏省徐州市丰县华山镇322省道河畔佳苑小区	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
453	徐州市	丰县	丰县_欢口市场（移动）_宏站型	116.65600	34.86850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/5/5	20/130/290	江苏省徐州市丰县欢口镇欢风线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
454	徐州市	丰县	丰县_孙楼赵楼（移动）_宏站型	116.56500	34.66940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/5/6	70/160/340	江苏省徐州市丰县孙楼街道富利木业有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
455	徐州市	丰县	丰县_李寨水厂（移动）_宏站型	116.63900	34.49490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'4/5/4	45/150/300	江苏省徐州市丰县大沙河镇刘口烧鸡	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
456	徐州市	丰县	丰县_种子公司_滴灌型	116.59100	34.68680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	330/110/230	江苏省徐州市丰县中阳里街道辣汤(书院南街店)农苑小区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
457	徐州市	丰县	丰县_欢口西_宏站型	116.66300	34.87600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'7/6/7	40/220/310	江苏省徐州市丰县欢口镇欢欣路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
458	徐州市	丰县	丰县_梧桐蓝岸22号楼_滴灌型	116.64900	34.68650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'-12/20|22	40/140/190	江苏省徐州市丰县凤城街道永安路梧桐蓝岸花园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
459	徐州市	丰县	丰县_融汇领域城7号楼_滴灌型	116.61600	34.69300	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34/35/34	/	'16/17/12	40/140/240	江苏省徐州市丰县中阳里街道尚荷国际产后修复中心(融汇领御店)融汇领御	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
460	徐州市	丰县	丰县_史店（移动）_宏站型	116.68010	34.65890	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/4/4	80/190/300	江苏省徐州市丰县华山镇322省道	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
461	徐州市	丰县	丰县_宋楼镇街北_宏站型	116.60600	34.57460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	55/230/290	江苏省徐州市丰县宋楼镇滨河路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
462	徐州市	丰县	丰县_宋楼李瓦房（移动）_宏站型	116.59300	34.59560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'5/6/5	45/105/335	江苏省徐州市丰县宋楼镇瓦房村村民委员会丰县宋楼镇瓦房村退役军人服务站	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
463	徐州市	丰县	丰县_观澜郡13号楼_滴灌型	116.56900	34.71790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	'15/10/10	50/120/200	江苏省徐州市丰县常店镇观澜郡	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
464	徐州市	丰县	丰县_黄楼新集（移动）_宏站型	116.74300	34.56710	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/7/6	50/210/270	江苏省徐州市丰县梁寨镇新集村村民委员会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
465	徐州市	丰县	丰县_小毛楼_宏站型	116.72100	34.62630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/5	50/160/310	江苏省徐州市丰县华山镇徐屯村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
466	徐州市	丰县	丰县_丁兰集_宏站型	116.66200	34.72690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'7/7/7	350/140/280	江苏省徐州市丰县凤城街道001乡道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
467	徐州市	丰县	丰县_大红德邻_滴灌型	116.67200	34.71240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'7/8/7	320/100/220	江苏省徐州市丰县凤城街道东环路徐州南普机电科技有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
468	徐州市	丰县	丰县_常店刘庙_滴灌型	116.54030	34.70690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'5/5/5	300/100/200	江苏省徐州市丰县常店镇刘庙村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
469	徐州市	丰县	丰县_野场子（移动）_宏站型	116.81800	34.53750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/5/5	340/120/210	江苏省徐州市丰县范楼镇野场	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
470	徐州市	丰县	丰县_渠坑（移动）_宏站型	116.60200	34.62540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	51	/	'6/6/6	10/175/280	江苏省徐州市丰县宋楼镇254省道苗圃石化加油站	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
471	徐州市	丰县	丰县_常店马楼李路口_宏站型	116.51970	34.72520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/5	40/150/290	江苏省徐州市丰县常店镇孝感路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
472	徐州市	丰县	丰县_欢口东_滴灌型	116.67700	34.86800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/7/7	90/220/320	江苏省徐州市丰县欢口镇菜园	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
473	徐州市	丰县	丰县_丰县马楼侯老家_滴灌型	116.54500	34.71970	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/7/6	30/200/270	江苏省徐州市丰县常店镇振兴路丰县水香城	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
474	徐州市	丰县	丰县_史小桥杨庄北_滴灌型	116.66600	34.78280	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/5/6	50/140/220	江苏省徐州市丰县师寨镇于楼	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
475	徐州市	丰县	丰县_常店仇古同_宏站型	116.52900	34.73820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/5	60/200/345	江苏省徐州市丰县常店镇156乡道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
476	徐州市	丰县	丰县_宋楼杨楼_宏站型	116.61300	34.60410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/5/6	90/230/310	江苏省徐州市丰县宋楼镇宋楼镇杨楼小学	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
477	徐州市	丰县	丰县_丰县智慧终端产业园_滴灌型	116.68700	34.71330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	'6/6/6	50/110/210	江苏省徐州市丰县凤城街道北苑路中国丰县·科技企业孵化器	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
478	徐州市	丰县	丰县_孙楼三官庙(铁塔）_宏站型	116.59100	34.67010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'7/6/5	15/145/280	江苏省徐州市丰县孙楼街道金山路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
479	徐州市	丰县	丰县_城南王庄（移动）_宏站型	116.62600	34.67540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/9/7	35/150/330	江苏省徐州市丰县孙楼街道鑫普森门窗有限公司	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
480	徐州市	丰县	丰县_零醛家具产业园（移动）_滴灌型	116.65400	34.74030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	70/130/200	江苏省徐州市丰县凤城街道汉江路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
481	徐州市	丰县	丰县_沙园东_宏站型	116.57050	34.67944	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	300/100/240	江苏省徐州市丰县孙楼街道南环路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
482	徐州市	丰县	丰县_赵庄支局_宏站型	116.46400	34.73500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'3/3/3	90/180/325	江苏省徐州市丰县赵庄镇518国道	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
483	徐州市	丰县	丰县_城西东_宏站型	116.57500	34.70410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'4/4/4	30/120/270	江苏省徐州市丰县中阳里街道西城南路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
484	徐州市	丰县	丰县_万汇国际2期_滴灌型	116.57500	34.67630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	42	/	'10/10/9	20/80/140	江苏省徐州市丰县孙楼街道帅丰集成灶万汇国际商品博览城A区	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
485	徐州市	丰县	丰县_孙楼沙园（移动）_宏站型	116.55900	34.68350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/9/4	320/150/230	江苏省徐州市丰县孙楼街道高沟青花随缘超市	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
486	徐州市	丰县	丰县_常店杜堂（移动）_宏站型	116.54900	34.77550	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/7	330/110/250	江苏省徐州市丰县常店镇首常线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
487	徐州市	丰县	丰县_零醛家具产业园（电信）_滴灌型	116.66700	34.74030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	320/150/220	江苏省徐州市丰县凤城街道经九路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
488	徐州市	丰县	丰县_金陵桃园（移动）_宏站型	116.79900	34.52670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'5/5/5	80/240/330	江苏省徐州市丰县范楼镇小桃园	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
489	徐州市	丰县	丰县_安居8期11号楼_滴灌型	116.63600	34.70070	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	'10/15/15	320/120/220	江苏省徐州市丰县凤城街道凤城家园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
490	徐州市	丰县	丰县_马楼卜老家（联通）_宏站型	116.54800	34.71320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'7/7/8	320/100/190	江苏省徐州市丰县常店镇158乡道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
491	徐州市	丰县	丰县_师寨史小桥西(移动）_宏站型	116.63500	34.76900	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/5	35/155/305	江苏省徐州市丰县凤城街道丰县北收费站入口(济宁方向)	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
492	徐州市	丰县	丰县_孙楼岗子（铁塔）_宏站型	116.62700	34.65460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'7/6/6	10/145/220	江苏省徐州市丰县孙楼街道华王线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
493	徐州市	丰县	丰县_赵庄北（联通）_宏站型	116.45700	34.74810	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/7/7	80/170/345	江苏省徐州市丰县赵庄镇大庙路德尔驾校(赵庄分校)	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
494	徐州市	丰县	丰县_张五楼陆安电动车(铁塔)_宏站型	116.65800	34.70620	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/5/5	85/150/300	江苏省徐州市丰县凤城街道鑫利达科技	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
495	徐州市	丰县	丰县_金陵齐阁(联通）_宏站型	116.85600	34.53580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/7/6	60/290/350	江苏省徐州市丰县范楼镇322省道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
496	徐州市	丰县	丰县_璟宸华府6号楼_滴灌型	116.63400	34.69780	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	73	/	'45/45/35	20/140/260	江苏省徐州市丰县凤城街道璟宸华府	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
497	徐州市	丰县	丰县_邵堂_宏站型	116.64500	34.67720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'8/7/6	90/210/340	江苏省徐州市丰县凤城街道东环路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
498	徐州市	丰县	丰县_东秦河_宏站型	116.63200	34.68010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	60/220/300	江苏省徐州市丰县凤城街道南环路丰县体育中心	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
499	徐州市	丰县	丰县_宋楼街西(移动）_宏站型	116.59500	34.57260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/7/7	60/120/280	江苏省徐州市丰县宋楼镇和谐大道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
500	徐州市	丰县	丰县_华山石楼_宏站型	116.70000	34.63250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	30/130/215	江苏省徐州市丰县华山镇石楼新村	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
501	徐州市	丰县	丰县_华山西北（铁塔）_宏站型	116.72800	34.64060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48/44/44	/	7/7/6	60/140/330	江苏省徐州市丰县华山镇西康路华盛园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
502	徐州市	丰县	丰县_锦绣东城5号楼_滴灌型	116.62300	34.68130	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	'16/15/15	50/120/280	江苏省徐州市丰县凤城街道锦绣东城3号楼	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
503	徐州市	丰县	丰县_宝龙世家17号楼_滴灌型	116.57200	34.72130	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	66	/	'25/35/25	20/130/240	江苏省徐州市丰县常店镇振兴路	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
504	徐州市	丰县	丰县_废品站机房_滴灌型	116.58140	34.70119	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/6/6	70/170/320	江苏省徐州市丰县中阳里街道南园路沿河小区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
505	徐州市	丰县	丰县_顺河西（移动）_宏站型	116.55030	34.84144	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	35/130/330	江苏省徐州市丰县顺河镇丰县顺河镇中心卫生院	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
506	徐州市	丰县	丰县_张五楼小区_宏站型	116.65500	34.71490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/5/7	70/140/250	江苏省徐州市丰县凤城街道果都路江苏福吉铝织	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
507	徐州市	丰县	丰县_小周庄_滴灌型	116.64210	34.73892	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	6/6/7	340/120/240	江苏省徐州市丰县凤城街道东环路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
508	徐州市	丰县	丰县_栖凤园二期5号楼_滴灌型	116.63980	34.72275	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	'15/10/10	320/160/220	江苏省徐州市丰县凤城街道北环路1号开安公寓	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
509	徐州市	丰县	丰县_赵庄金刘寨新农村_滴灌型	116.51930	34.73637	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	5/6/6	310/120/220	江苏省徐州市丰县赵庄镇金刘寨村村民委员会	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
510	徐州市	丰县	丰县_欢乐城一期8号楼_滴灌型	116.61790	34.69610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	51/49/51	/	'15/13/15	30/210/320	江苏省徐州市丰县中阳里街道欢乐城	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
511	徐州市	丰县	丰县_丰县梁寨西_滴灌型	116.74500	34.49910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	6/6/6	70/240/340	江苏省徐州市丰县梁寨镇御众堂专业产后修复中心状元广场	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
512	徐州市	丰县	丰县_吉楼机房_宏站型	116.64630	34.68885	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/6/6	310/150/230	江苏省徐州市丰县凤城街道南苑路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
513	徐州市	丰县	丰县_欢口徐楼（移动）_宏站型	116.66090	34.88874	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	20/160/270	江苏省徐州市丰县欢口镇中国石油加油站	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
514	徐州市	丰县	丰县_电动车配件园东_滴灌型	116.59510	34.72880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	10/220/280	江苏省徐州市丰县常店镇复兴路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
515	徐州市	丰县	丰县_观澜郡小区_宏站型	116.57360	34.71451	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	310/150/230	江苏省徐州市丰县中阳里街道白帝河南路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
516	徐州市	丰县	丰县_森宝门窗_宏站型	116.61880	34.70850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	'5/5/5	0/120/240	江苏省徐州市丰县凤城街道东城路	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
517	徐州市	丰县	丰县_钓鱼台（移动）_宏站型	116.58150	34.71052	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	6/6/6	10/110/220	江苏省徐州市丰县中阳里街道白帝河南路丰县人民路小学(向阳校区)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
518	徐州市	丰县	丰县_顺河_宏站型	116.55780	34.84250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/8	90/170/300	江苏省徐州市丰县顺河镇顺昌路顺河新村	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
519	徐州市	丰县	丰县_安居8期（铁塔）_宏站型	116.62770	34.68317	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/5/5	320/140/220	江苏省徐州市丰县凤城街道文昌路丰县体育中心	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
520	徐州市	丰县	丰县_玫瑰园8号楼_滴灌型	116.60600	34.68260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	'20/18/20	340/160/260	江苏省徐州市丰县中阳里街道玫瑰园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
521	徐州市	丰县	丰县_孙楼刘李庄（移动）_宏站型	116.60370	34.67390	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/7/7	35/185/310	江苏省徐州市丰县孙楼街道支农路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
522	徐州市	丰县	丰县_锦绣龙城13号楼_滴灌型	116.60540	34.70366	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	59	/	'9/8/9	50/210/340	江苏省徐州市丰县中阳里街道烤羊头(锦绣龙城店)锦绣龙城	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
523	徐州市	丰县	丰县_华山镇大程庄_宏站型	116.67180	34.64864	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/6/6	0/95/185	江苏省徐州市丰县华山镇华王线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
524	徐州市	丰县	丰县_丰县常店北马楼_滴灌型	116.55650	34.71999	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	75/185/300	江苏省徐州市丰县常店镇振兴路丰县电动车产业园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
525	徐州市	丰县	丰县_栖凤园南_宏站型	116.62780	34.69020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	60/130/320	江苏省徐州市丰县凤城街道建康路栖凤园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
526	徐州市	丰县	丰县_盛和嘉园综合楼_滴灌型	116.57830	34.68443	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	'5/5/5	10/130/210	江苏省徐州市丰县中阳里街道南苑路盛和嘉园	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
527	徐州市	丰县	丰县_师寨李杭屯（移动）_宏站型	116.66090	34.82170	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	310/130/240	江苏省徐州市丰县师寨镇宋庄村村民委员会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
528	徐州市	丰县	丰县_华山尹寨门（联通）_宏站型	116.74020	34.65694	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/7	15/140/270	江苏省徐州市丰县华山镇鹿梁线长庄村村民委员会	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
529	徐州市	丰县	丰县_师寨中心街（移动）_宏站型	116.63790	34.80217	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	70/150/300	江苏省徐州市丰县师寨镇双创路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
530	徐州市	丰县	丰县_左岸小区_滴灌型	116.60840	34.68198	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39/39/36	/	'9/8/9	0/160/260	江苏省徐州市丰县中阳里街道左岸人家	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
531	徐州市	丰县	丰县_滨河蓝庭16号楼_滴灌型	116.60840	34.67908	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	79	/	'25/25/25	40/160/310	江苏省徐州市丰县孙楼街道滨河蓝庭	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
532	徐州市	丰县	丰县_建滔能源（移动）_宏站型	116.62980	34.74298	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'7/7/5	20/150/245	江苏省徐州市丰县凤城街道丰邑路徐州建滔能源有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
533	徐州市	丰县	丰县_刘楼西（铁塔）_宏站型	116.66950	34.68857	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'6/6/6	20/110/200	江苏省徐州市丰县凤城街道南苑路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
534	徐州市	丰县	丰县_悦景华府6号楼_滴灌型	116.62130	34.69987	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	90	/	'45/45/35	60/120/220	江苏省徐州市丰县中阳里街道悦景华府(建设中)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
535	徐州市	丰县	丰县_金地首府2期3号楼_滴灌型	116.59530	34.67830	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	82/84/84	/	'23/23/30	40/250/320	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县机关第二幼儿园(金地首府分园)金地首府小	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
536	徐州市	丰县	丰县_华山赵屯（移动）_宏站型	116.67080	34.63760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/6/4	15/150/250	江苏省徐州市丰县华山镇中共丰县华山镇赵屯村支部委员会赵屯村综合服务中	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
537	徐州市	丰县	丰县_孙楼韩桥_滴灌型	116.60170	34.66180	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43/43/38	/	'5/6/6	10/130/220	江苏省徐州市丰县孙楼街道夕阳乐养老院	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
538	徐州市	丰县	丰县_北关竹园（移动）_宏站型	116.59870	34.70943	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	10/120/240	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县农业机械安全监理所	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
539	徐州市	丰县	丰县_交巡警大队_宏站型	116.64430	34.69950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	50	/	'7/7/6	70/230/320	江苏省徐州市丰县凤城街道汉韵路丰县交警大队	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
540	徐州市	丰县	丰县_西苑人家_滴灌型	116.57790	34.69380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/5/4	30/150/300	江苏省徐州市丰县中阳里街道如此多饺水吃部(西苑人家店)西苑人家(人民路)	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
541	徐州市	丰县	丰县_赵庄段堤口_宏站型	116.44250	34.73537	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	60/210/340	江苏省徐州市丰县赵庄镇许庄村村委会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
542	徐州市	丰县	丰县_李寨局_宏站型	116.64090	34.50037	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	330/170/240	江苏省徐州市丰县大沙河镇中国电信(李寨营业厅)	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
543	徐州市	丰县	丰县_华山大桥（移动）_宏站型	116.71850	34.64430	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	6/7/8	25/150/240	江苏省徐州市丰县华山镇亲子探险乐园华山水世界	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
544	徐州市	丰县	丰县_栖凤园四期南_宏站型	116.64200	34.71969	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	320/150/230	江苏省徐州市丰县凤城街道东环路栖凤园4期	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
545	徐州市	丰县	丰县_刘大庄_宏站型	116.67490	34.89520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/6/6	65/135/275	江苏省徐州市丰县欢口镇欢口镇敬老院	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
546	徐州市	丰县	丰县_三教堂_宏站型	116.61640	34.67130	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	51	/	'5/5/6	50/220/320	江苏省徐州市丰县孙楼街道三教堂村	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
547	徐州市	丰县	丰县_孙楼镇电信局_宏站型	116.59550	34.66409	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	320/150/230	江苏省徐州市丰县孙楼街道254省道金庄新村	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
548	徐州市	丰县	丰县_恒大翡翠华庭5号楼_滴灌型	116.63620	34.68074	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	89	/	'25/25/25	15/120/240	江苏省徐州市丰县凤城街道恒大翡翠华庭	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
549	徐州市	丰县	丰县_欢口朱庄_宏站型	116.68200	34.88550	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/5	20/130/260	江苏省徐州市丰县欢口镇朱庄村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
550	徐州市	丰县	丰县_史双庙_宏站型	116.67180	34.75640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	0/100/280	江苏省徐州市丰县凤城街道351乡道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
551	徐州市	丰县	丰县_谷园_滴灌型	116.55710	34.79208	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	8/6/6	50/210/320	江苏省徐州市丰县常店镇254省道	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
552	徐州市	丰县	丰县_师寨史黑楼(移动）_宏站型	116.65670	34.75788	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	70/140/310	江苏省徐州市丰县凤城街道351乡道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
553	徐州市	丰县	丰县_梁寨西北_滴灌型	116.73250	34.50640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	40/140/230	江苏省徐州市丰县梁寨镇光庄村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
554	徐州市	丰县	丰县_梁寨西高头_宏站型	116.74860	34.49080	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/6/6	30/130/220	江苏省徐州市丰县梁寨镇基督家园蒙福超市	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
555	徐州市	丰县	丰县_高盛花园5号楼_滴灌型	116.62503	34.69713	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	69	/	'10/15/10	25/130/250	江苏省徐州市丰县凤城街道高盛·国际花园城	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
556	徐州市	丰县	丰县_华山大张庄(铁塔）_宏站型	116.73280	34.62408	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/4	20/160/315	江苏省徐州市丰县华山镇徐州汉承生物工程有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
557	徐州市	丰县	丰县_欢口镇丰田汽贸_滴灌型	116.65630	34.86266	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	7/6/6	30/110/300	江苏省徐州市丰县欢口镇欢口镇青年路路城整治办公室欢润园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
558	徐州市	丰县	丰县_安居工程11期20号楼_滴灌型	116.64020	34.68262	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	59	/	'15/15/15	20/220/320	江苏省徐州市丰县凤城街道丰县凤城街道新城社区卫生室丰县安居十一期	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
559	徐州市	丰县	丰县_孙楼芦笋市场(移动）_宏站型	116.59500	34.65286	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	5/150/250	江苏省徐州市丰县孙楼街道金山路丰县润丰机动车检测有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
560	徐州市	丰县	丰县_孙楼桃园新农村_滴灌型	116.61860	34.65324	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	6/6/6	60/220/310	江苏省徐州市丰县孙楼街道华王线	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
561	徐州市	丰县	丰县_顺河东岳庄_宏站型	116.54490	34.85400	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	8/6/5	60/220/320	江苏省徐州市丰县顺河镇苏邮惠民徐州德太环保建材科技有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
562	徐州市	丰县	丰县_丰县孙楼搬迁_滴灌型	116.59090	34.65958	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	30/200/300	江苏省徐州市丰县孙楼街道中国珠江电动车有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
563	徐州市	丰县	丰县_东关大桥_宏站型	116.61370	34.69827	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/6/6	30/130/230	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县防汛抗旱专业应急队	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
564	徐州市	丰县	丰县_张五楼南（铁塔）_宏站型	116.66280	34.69549	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	20/210/300	江苏省徐州市丰县凤城街道中阳大道	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
565	徐州市	丰县	丰县_丰县欢口幸福家园_滴灌型	116.66280	34.86690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/5	310/100/240	江苏省徐州市丰县欢口镇永安路178号欢口派出所	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
566	徐州市	丰县	丰县_欢口高中_滴灌型	116.67170	34.87640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	310/180/240	江苏省徐州市丰县欢口镇丰县欢口镇版画特色学校江苏省丰县欢口中学	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
567	徐州市	丰县	丰县_谢集（移动）_宏站型	116.65320	34.67992	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/8/6	20/200/300	江苏省徐州市丰县凤城街道二手空调家电饭店用品	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
568	徐州市	丰县	丰县_梁寨赵楼(移动）_宏站型	116.74420	34.53319	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/5	65/190/320	江苏省徐州市丰县梁寨镇赵楼村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
569	徐州市	丰县	丰县_华山镇大王庄_宏站型	116.68100	34.62720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/5/5	310/130/190	江苏省徐州市丰县华山镇套楼大王楼社区卫生服务站	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
570	徐州市	丰县	丰县_名仕花园南（铁塔）_宏站型	116.61180	34.69060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	330/100/200	江苏省徐州市丰县中阳里街道复新河西路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
571	徐州市	丰县	丰县_宁庄南_宏站型	116.56560	34.68610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/5	20/160/270	江苏省徐州市丰县孙楼街道西环米线冷面	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
572	徐州市	丰县	丰县_学士园二期6号楼_滴灌型	116.59310	34.68152	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	52	/	'20/18/20	60/210/330	江苏省徐州市丰县中阳里街道学仕路学士园一期A区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
573	徐州市	丰县	丰县_华山客运站_滴灌型	116.74220	34.62880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/5/6	320/100/250	江苏省徐州市丰县华山镇峰龙羊肉汤馆华山纯净水厂	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
574	徐州市	丰县	丰县_半楼(移动）_宏站型	116.73360	34.52267	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/7/7	315/120/250	江苏省徐州市丰县梁寨镇半楼(公交站)	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
575	徐州市	丰县	丰县_三千刘楼（移动）_宏站型	116.68170	34.68580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/5/5	30/230/300	江苏省徐州市丰县凤城街道三千刘楼村	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
576	徐州市	丰县	丰县_付庄_宏站型	116.65530	34.66680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	0/120/260	江苏省徐州市丰县凤城街道付谢路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
577	徐州市	丰县	丰县_顺河王寨(移动）_宏站型	116.56520	34.82416	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	4/4/4	15/150/220	江苏省徐州市丰县顺河镇丰县顺河镇王寨小学	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
578	徐州市	丰县	丰县_丰县中阳壹号_宏站型	116.59070	34.70155	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	25/140/295	江苏省徐州市丰县中阳里街道620BURGER&BEER SHOP(中阳壹号店)中阳壹号	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
579	徐州市	丰县	丰县_秀水河畔4号楼_滴灌型	116.60330	34.57938	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	50/130/220	江苏省徐州市丰县宋楼镇秀水河畔	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
580	徐州市	丰县	丰县_火车站_宏站型	116.64880	34.72812	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'4/4/5	0/95/215	江苏省徐州市丰县凤城街道丰县站(进站口)	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
581	徐州市	丰县	丰县_史店（联通）_宏站型	116.66960	34.67020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'7/5/5	25/195/320	江苏省徐州市丰县凤城街道振丰路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
582	徐州市	丰县	丰县_东大钢构_宏站型	116.62120	34.71625	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	25/120/230	江苏省徐州市丰县凤城街道东城路东大钢结构建筑有限公司重型构件厂	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
583	徐州市	丰县	丰县_华山段庄_宏站型	116.69080	34.64340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'4/4/6	10/115/300	江苏省徐州市丰县华山镇徐州银丰锦鲤养殖有限公司	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
584	徐州市	丰县	丰县_名仕雅园（联通）_宏站型	116.58970	34.67610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'4/4/4	30/120/300	江苏省徐州市丰县孙楼街道丰县智慧树学校	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
585	徐州市	丰县	丰县_人民医院_宏站型	116.58480	34.69360	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	'6/9/9	45/190/300	江苏省徐州市丰县中阳里街道门诊部丰县人民医院	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
586	徐州市	丰县	丰县_外国语学校（未验收）_宏站型	116.57560	34.69140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	6/6/6	10/135/310	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县创新育人学校	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
587	徐州市	丰县	丰县_针织（联通）_宏站型	116.58190	34.70560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	8/8/9	40/140/290	江苏省徐州市丰县中阳里街道北苑路224号永宁寺	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
588	徐州市	丰县	丰县_凤凰嗓_宏站型	116.58170	34.69750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/5/6	0/120/240	江苏省徐州市丰县中阳里街道南园路天主堂	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
589	徐州市	丰县	丰县_公路管理站_宏站型	116.62250	34.69170	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	50/230/320	江苏省徐州市丰县凤城街道江苏省丰县公路管理站	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
590	徐州市	丰县	丰县_赵庄东（联通）_宏站型	116.46800	34.74320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/7/7	310/130/220	江苏省徐州市丰县赵庄镇唐槐街	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
591	徐州市	丰县	丰县_金色家园8号楼_滴灌型	116.59780	34.69020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	'8/7/7	20/200/300	江苏省徐州市丰县中阳里街道金恩敬炸鸡(金色家园店)金色家园A区	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
592	徐州市	丰县	丰县_孙楼仇楼_宏站型	116.54360	34.68681	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	350/120/235	江苏省徐州市丰县孙楼街道徐州超利达电动车有限公司鼎彭车辆	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
593	徐州市	丰县	丰县_嘉丰合金_宏站型	116.61380	34.72458	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	330/110/240	江苏省徐州市丰县凤城街道北环路辅路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
594	徐州市	丰县	丰县_欢口_宏站型	116.66830	34.86812	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	20/200/270	江苏省徐州市丰县欢口镇韩香板面集成餐饮	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
595	徐州市	丰县	丰县_马楼_宏站型	116.53910	34.72479	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	0/120/270	江苏省徐州市丰县常店镇徐州地邦化工有限公司丰县孝团本业厂	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
596	徐州市	丰县	丰县_林家铺子（移动）_宏站型	116.62660	34.70918	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	80/200/280	江苏省徐州市丰县凤城街道北苑路林家铺子(北苑东路)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
597	徐州市	丰县	丰县_孙楼朱窑(移动）_宏站型	116.60960	34.65243	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/5/9	340/130/250	江苏省徐州市丰县孙楼街道华王线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
598	徐州市	丰县	丰县_盐化工_宏站型	116.62230	34.73089	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'5/5/5	30/130/240	江苏省徐州市丰县凤城街道徐州潜龙泵业有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
599	徐州市	丰县	丰县_东城路电信局_滴灌型	116.62050	34.69730	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30/33/30	/	'8/7/7	30/170/290	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县电信局	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
600	徐州市	丰县	丰县_宋楼镇_宏站型	116.60460	34.56917	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	'7/7/7	350/100/255	江苏省徐州市丰县宋楼镇254省道	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
601	徐州市	丰县	丰县_怡景新城_滴灌型	116.63430	34.69430	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	'20/15/20	20/130/320	江苏省徐州市丰县凤城街道忆乡情灶台(新城花园店)新城花园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
602	徐州市	丰县	丰县_金都国际_宏站型	116.63970	34.69577	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'7/7/7	325/130/255	江苏省徐州市丰县凤城街道皇朝家俱(中阳大道店)金都国际建材家居广场	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
603	徐州市	丰县	丰县_华山_宏站型	116.73370	34.63417	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'6/6/6	350/120/235	江苏省徐州市丰县华山镇兴华路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
604	徐州市	丰县	丰县_张五楼_宏站型	116.64780	34.70451	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	40/180/260	江苏省徐州市丰县凤城街道味鲜居把子肉	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
605	徐州市	丰县	丰县_宋楼支局_宏站型	116.60160	34.58181	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'3/3/3	25/155/280	江苏省徐州市丰县宋楼镇中国电信(3g手机专营店)	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
606	徐州市	丰县	丰县_金地首府12号楼_滴灌型	116.59750	34.67900	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	'15/15/15	300/130/230	江苏省徐州市丰县孙楼街道南一环路金地首府小区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
607	徐州市	丰县	丰县_进修学校搬迁_宏站型	116.58370	34.68890	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'5/5/5	40/240/320	江苏省徐州市丰县中阳里街道书院街德惠尚书房小区(建设中)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
608	徐州市	丰县	丰县_欢口宋寨新农村_滴灌型	116.66300	34.85630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	50/245/340	江苏省徐州市丰县欢口镇星晟电子	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
609	徐州市	丰县	丰县_赵庄（联通）_宏站型	116.45320	34.74090	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	40/200/300	江苏省徐州市丰县赵庄镇聚源路97号	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
610	徐州市	丰县	丰县_马楼贾庙_宏站型	116.57930	34.72403	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'5/6/8	355/115/215	江苏省徐州市丰县常店镇丰县常店镇农民安置工程指挥部	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
611	徐州市	丰县	丰县_龙乡苑_宏站型	116.59710	34.70032	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	42/38/42	/	'6/6/6	40/225/320	江苏省徐州市丰县中阳里街道广顺兴(龙乡苑店)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
612	徐州市	丰县	丰县_冠华公司（联通）_宏站型	116.63520	34.70791	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	40/120/280	江苏省徐州市丰县凤城街道徐州东宏机械制造有限公司废油不锈钢工业园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
613	徐州市	丰县	丰县_萃文园_滴灌型	116.59060	34.69018	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'8/8/8	40/120/200	江苏省徐州市丰县中阳里街道中阳大道617号萃文园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
614	徐州市	丰县	丰县_周新庄（联通）_宏站型	116.63390	34.72420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	40/150/320	江苏省徐州市丰县凤城街道北环路丰县化工集中区专职消防队	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
615	徐州市	丰县	丰县_安居工程_宏站型	116.58320	34.67592	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	40/125/240	江苏省徐州市丰县孙楼街道经适房三期西路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
616	徐州市	丰县	丰县_电动车产业园_宏站型	116.56060	34.71769	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/5	60/240/330	江苏省徐州市丰县常店镇宏达路丰县电动车产业园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
617	徐州市	丰县	丰县_孙楼子楼（移动）_宏站型	116.64090	34.66363	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	60/150/240	江苏省徐州市丰县孙楼街道子楼	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
618	徐州市	丰县	丰县_张五楼（联通）_宏站型	116.66430	34.70967	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/7/7	0/140/220	江苏省徐州市丰县凤城街道龙兴路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
619	徐州市	丰县	丰县_张五楼穆庄_宏站型	116.68730	34.70940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/6/5	60/160/250	江苏省徐州市丰县凤城街道解放大道辅路中国丰县·科技企业孵化器	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
620	徐州市	丰县	丰县_催花园搬迁_宏站型	116.56790	34.69955	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'5/5/5	40/130/220	江苏省徐州市丰县中阳里街道西环路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
621	徐州市	丰县	丰县_丰县华山梨园水岸_滴灌型	116.70960	34.65010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	330/130/230	江苏省徐州市丰县华山镇大沙河沿河公路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
622	徐州市	丰县	丰县_南苑新城_宏站型	116.60430	34.68690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	'7/6/6	40/120/230	江苏省徐州市丰县南苑新城	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
623	徐州市	丰县	丰县_马楼陈桃园_宏站型	116.56420	34.70530	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	60/200/310	江苏省徐州市丰县常店镇广源饭店	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
624	徐州市	丰县	丰县_孙楼三教堂（联通）_宏站型	116.60890	34.67188	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/7/6	0/90/230	江苏省徐州市丰县孙楼街道河滨路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
625	徐州市	丰县	丰县_梁寨支局_宏站型	116.75120	34.49998	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	60	/	'9/9/9	0/120/220	江苏省徐州市丰县梁寨镇范大线梁寨镇法治文化广场	楼顶角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
626	徐州市	丰县	丰县_在水一方_滴灌型	116.61020	34.68779	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	52	/	'9/8/9	15/140/200	江苏省徐州市丰县中阳里街道南苑路5057号在水一方南区	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
627	徐州市	丰县	丰县_中医院_滴灌型	116.59530	34.69437	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'7/6/7	310/130/240	江苏省徐州市丰县中阳里街道新华巷丰县中医院	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
628	徐州市	丰县	丰县_孙楼梨园新村_宏站型	116.59910	34.67100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	7/6/6	300/110/220	江苏省徐州市丰县孙楼街道丰县孙楼街道梨园村村民委员会	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
629	徐州市	丰县	丰县_孙楼镇刘楼村_宏站型	116.57260	34.65998	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	330/130/220	江苏省徐州市丰县孙楼街道青年路尚艺木业	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
630	徐州市	丰县	丰县_张五楼崔楼（阎庄）_宏站型	116.67110	34.72310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/5	50/180/240	江苏省徐州市丰县凤城街道237国道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
631	徐州市	丰县	丰县_金丰尚城小区7号楼_滴灌型	116.59620	34.70450	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	59	/	'15/10/15	60/290/340	江苏省徐州市丰县中阳里街道金太阳东方之星教育企业金尚城	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
632	徐州市	丰县	丰县_修远学校_宏站型	116.62960	34.70062	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'7/6/5	5/130/225	江苏省徐州市丰县凤城街道中和龙郡丰县修远学校	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
633	徐州市	丰县	丰县_师寨电信局_宏站型	116.64490	34.80493	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	50	/	6/7/7	10/105/240	江苏省徐州市丰县师寨镇花园村党群服务中心后寨渠出版	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
634	徐州市	丰县	丰县_星海天_滴灌型	116.60280	34.69244	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	'7/8/8	40/140/230	江苏省徐州市丰县中阳里街道中阳大道43号兰欧酒店(丰县中阳大道店)	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
635	徐州市	丰县	丰县_城西叶庄（移动）_宏站型	116.56540	34.69318	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	40/150/260	江苏省徐州市丰县孙楼街道和谐路丰县西城润达机动车检测站	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
636	徐州市	丰县	丰县_张五楼东(铁塔）_宏站型	116.67250	34.70294	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	90/240/330	江苏省徐州市丰县凤城街道幸福家园	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
637	徐州市	丰县	丰县_申花名都6号楼_滴灌型	116.63690	34.68890	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	94	/	'25/25/25	310/140/200	江苏省徐州市丰县凤城街道申花名都(建设中)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
638	徐州市	丰县	丰县_常店（移动）_宏站型	116.57780	34.77500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	355/130/255	江苏省徐州市丰县常店镇刘岩庄稼医院园和家园	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
639	徐州市	丰县	丰县_广宇中学_宏站型	116.59390	34.70838	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	'10/8/6	15/135/255	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县广宇中英文学校	楼顶拉线塔+抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
640	徐州市	丰县	丰县_左岸人家(联通)_宏站型	116.61430	34.68173	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	80/180/260	江苏省徐州市丰县中阳里街道河东路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
641	徐州市	丰县	丰县_东方大厦_滴灌型	116.61010	34.69440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'9/9/9	10//220/280	江苏省徐州市丰县中阳里街道金凤凰艺术学校东方大厦	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
642	徐州市	丰县	丰县_御水帝景城43号楼_滴灌型	116.61900	34.68635	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/36/38	/	'8/9/8	40/220/320	江苏省徐州市丰县中阳里街道全嘉福小酒馆	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
643	徐州市	丰县	丰县_店子_宏站型	116.66940	34.83500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'6/7/6	70/200/270	江苏省徐州市丰县师寨镇彩虹小学	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
644	徐州市	鼓楼区	港务区_汉城（中兴）_宏站型	117.12910	34.29320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	4/4/8	350/150/280	江苏省徐州市鼓楼区九里街道渔火特色楼角楼楼徐州汉城中央电视台外景基地	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
645	徐州市	鼓楼区	港务区_冯楼北_宏站型	117.10980	34.38070	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/6	50/130/240	江苏省徐州市铜山区柳新镇G3京台高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
646	徐州市	鼓楼区	华美和园三期7号楼	117.10570	34.35024	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/6/5	30/180/230/300	江苏省徐州市泉山区庞庄街道华美和园三期	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
647	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_巨洋钢材市场东_滴灌型	117.18600	34.33010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	5/5/5	0/110/270	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道鼓润路中南中山府	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
648	徐州市	泉山区	鼓楼区_中海九樾18号楼_滴灌型	117.14400	34.28404	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	6/5/6/6	30/160/230/320	江苏省徐州市鼓楼区铜沛街道中海·九樾14号楼	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
649	徐州市	泉山区	鼓楼区_万科弘阳结庐70号楼_滴灌型	117.14420	34.28752	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	15/16/15	20/90/200	江苏省徐州市鼓楼区铜沛街道万科弘阳结庐C区	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
650	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_玉潭花溪19号楼_滴灌型	117.12200	34.30090	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	8/8/8	20/150/320	江苏省徐州市鼓楼区九里街道玉潭花溪	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
651	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_雅仕达夹心板厂_滴灌型	117.17100	34.32610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	6/9/6	350/130/260	江苏省徐州市鼓楼区九里街道中国国际能源加油站(中岛站)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
652	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_锦绣山水南_宏站型	117.18200	34.29760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	8/6/4	90/210/320	江苏省徐州市鼓楼区牌楼街道府学路徐州市第一中学	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
653	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_后陈庄_宏站型	117.20100	34.34360	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	12/12/4	40/130/250	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道后陈庄二巷	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
654	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_琵琶山_宏站型	117.21800	34.32980	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	9/8/7	10/170/265	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道三环北路6号	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
655	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_金驹汉怡宾馆_宏站型	117.20100	34.32950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	10/8/5	340/140/220	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道格林联盟酒店(徐州三环北路好得家物资市场店)	楼顶集束塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
656	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_四方网架_滴灌型	117.18700	34.32400	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	5/5/5	20/130/290	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道丁万河南路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
657	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_九里风景商务公寓楼_滴灌型	117.15600	34.28290	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	15/13/13	45/135/290	江苏省徐州市鼓楼区铜沛街道景园路荣盛商业广场	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
658	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_万科人才公寓50号楼_滴灌型	117.14750	34.30350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	102	/	12/12/12	10/120/220	江苏省徐州市鼓楼区九里街道万科城人才公寓	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
659	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_鼓楼工业园搬迁_滴灌型	117.18550	34.33495	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	9/9/11	50/180/245	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道台子社区法制广场	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
660	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_晶典4号楼_滴灌型	117.18360	34.28368	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	100	/	40/45/40	30/240/340	江苏省徐州市鼓楼区环城街道鼓楼晶典	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
661	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_万寨港（联通）_宏站型	117.20500	34.33590	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	11/13/5	350/170/280	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道陈琵路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
662	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_港利上城国际22号楼_滴灌型	117.16290	34.32640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	82	/	16/16/16	30/230/300	江苏省徐州市鼓楼区拾屯街道港利上城国际31号楼	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
663	徐州市	鼓楼区	开发区_徐州徐钢_宏站型	117.22530	34.30160	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	0/80/200	江苏省徐州市鼓楼区丰财街道徐钢路53号孟家沟第一工业园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
664	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_风尚米兰_宏站型	117.18010	34.28084	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	4/4/4	320/110/230	江苏省徐州市鼓楼区铜沛街道中山北路风尚米兰	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
665	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_殷庄新_宏站型	117.20380	34.30688	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	4/4/4	340/160/240	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道殷庄路江苏淮海建设集团	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
666	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_琵琶办(移动)_宏站型	117.19430	34.30730	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	6/6/10	20/90/160	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道滨河路滨河花园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
667	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_徐州鼓楼大庆路东搬迁_宏站型	117.21040	34.27782	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	4/4/4	0/170/240	江苏省徐州市鼓楼区丰财街道北侧路白云山公园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
668	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_汉城_宏站型	117.14010	34.29440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	7/6/6	40/150/220	江苏省徐州市鼓楼区九里街道徐州市汉城路幼儿园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
669	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_今生源（联通）_宏站型	117.19650	34.28110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	13/13/6	20/170/270	江苏省徐州市鼓楼区环城街道百珍堂特产(复兴北路店)西岸酒店(徐州火车站和信广场店)	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
670	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_面粉厂_宏站型	117.21820	34.28820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	7/7/7	40/130/240	江苏省徐州市鼓楼区丰财街道下淀路172-3#	楼顶角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
671	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_恒邦锦都汇G3号楼_滴灌型	117.22790	34.28614	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57|57/55/55	/	25|25/30/30	20|280/110/190	江苏省徐州市鼓楼区丰财街道锦都汇嘉园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
672	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_三新庄(移动)_宏站型	117.14680	34.29770	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	9/8/10	0/105/230	江苏省徐州市鼓楼区九里街道汉城东路66号	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
673	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_琵琶花园53号楼_滴灌型	117.19790	34.30986	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	13/12/12	340/130/230	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道红星路琵琶花园南区	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
674	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_事达物流_宏站型	117.18010	34.32350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	11/12/7	5/110/290	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道杨山路79号中建二局江苏分公司徐州万科客运北站项目部	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
675	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_建井四处（联通）_宏站型	117.15500	34.30138	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	10/11/10	90/210/285	江苏省徐州市铜山区三河尖街道汉城东路25-22号徐州沙虎山公园	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
676	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_徐钢集团_宏站型	117.21690	34.29400	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	12/9/14	330/110/220	江苏省徐州市鼓楼区丰财街道徐州鼓楼跨境电商产业园徐州物资市场	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
677	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_徐州鼓楼农技站_宏站型	117.18700	34.30232	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	11/9/12	290/115/220	江苏省徐州市鼓楼区牌楼街道徐州市鼓楼区农业科技推广站	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
678	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_祥和_宏站型	117.19380	34.29460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	9/9/9	330/165/240	江苏省徐州市鼓楼区环城街道祥和西路祥和公园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
679	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_卷烟厂_滴灌型	117.19540	34.27533	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	20/18/13	90/170/330	江苏省徐州市鼓楼区环城街道闸口东街今为·启宸(建设中)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
680	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_汉襄佳苑_宏站型	117.13990	34.31148	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	4/5/5	60/140/330	江苏省徐州市鼓楼区九里街道平山北路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
681	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_港利上城26号楼_滴灌型	117.16120	34.32713	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	87/85/87	/	28/25/28	50/200/300	江苏省徐州市鼓楼区拾屯街道三环北路88号港利上城国际	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
682	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_气象局北山坡_滴灌型	117.14920	34.29083	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	8/8/8	30/100/190	江苏省徐州市鼓楼区九里街道豪绅庄园60-105号九里山	组合抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
683	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_万寨朱庄搬迁_宏站型	117.19800	34.32296	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	17/11/11	60/220/300	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道徐运新河东路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
684	徐州市	鼓楼区	徐州市港利尚城国际46号楼	117.16260	34.33075	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	92	/	25/25|25	50/130/260	江苏省徐州市鼓楼区拾屯街道杨东中心实验幼儿园港利上城国际	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
685	徐州市	鼓楼区	和润雅庭2期11号楼	117.22410	34.28477	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	82	/	25/25/25	350/105/185	江苏省徐州市鼓楼区丰财街道白云东路14号	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
686	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_德信未来之翼3号楼_滴灌型	117.17900	34.33044	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	15/15/15|15	30/130/210|310	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道德信·未来之翼	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
687	徐州市	鼓楼区	鼓楼映樾14号楼	117.14640	34.31074	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	12/12/12	0/90/190	江苏省徐州市鼓楼区九里街道鼓楼映樾	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
688	徐州市	鼓楼区	徐州杨庄安置小区6号楼	117.23300	34.28680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	82	/	22/22/22/22	340/160丨200/310	江苏省徐州市鼓楼区金山桥街道杨庄家园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
689	徐州市	睢宁县	睢宁县_凌城南_宏站型	118.11300	33.81760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/5	30/145/240	江苏省徐州市睢宁县凌城镇612省道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
690	徐州市	睢宁县	睢宁县_弘基尚城10号楼_滴灌型	117.95900	33.89860	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	8/5/5	40/150/320	江苏省徐州市睢宁县睢城街道星瑞国际健康服务中心弘基上城	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
691	徐州市	睢宁县	睢宁县_小侯庄_宏站型	118.12400	33.81480	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/7/7	50/175/300	江苏省徐州市睢宁县凌城镇汪庄	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
692	徐州市	睢宁县	睢宁县_二里桥南_宏站型	117.96300	33.89670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	'4/4/5	0/110/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道老宅门地锅鸡	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
693	徐州市	睢宁县	睢宁县_中山村（联通）_宏站型	117.94200	33.88620	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	320/100/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道老倪健康馆	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
694	徐州市	睢宁县	睢宁县_八里生态园东_滴灌型	117.99200	33.91280	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/5	140/240/310	江苏省徐州市睢宁县睢城街道中央大街	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
695	徐州市	睢宁县	睢宁县_沙集祁庄_宏站型	118.15000	33.86470	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'8/6/8	55/150/330	江苏省徐州市睢宁县沙集镇夏朱线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
696	徐州市	睢宁县	睢宁县_李集中学_滴灌型	117.78200	33.76780	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'5/5/5	30/100/190	江苏省徐州市睢宁县李集镇新盛街49号睢宁县李集中学	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
697	徐州市	睢宁县	睢宁县_虹润花园1号楼_滴灌型	117.95800	33.89350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	'5/5/5	30/200/340	江苏省徐州市睢宁县睢城街道建设路24号虹润花园	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
698	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁行政中心北_滴灌型	117.93060	33.91694	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	'5/5/5	100/190/265	江苏省徐州市睢宁县睢河街道永安西路梦想·家龙城国际	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
699	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁县妇幼保健院_滴灌型	117.94900	33.88340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'6/13/6	30/200/280	江苏省徐州市睢宁县睢城街道南环路	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
700	徐州市	睢宁县	睢宁县_毛竹岗西北_宏站型	117.89700	33.88350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4	'90/310	江苏省徐州市睢宁县金城街道睢桃线	小灵通杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
701	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢城南皮_宏站型	117.89600	33.88990	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'6/7/6	70/260/350	江苏省徐州市睢宁县金城街道青年路南海皮革厂	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
702	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁古邳镇_宏站型	117.87200	34.12200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	49	/	'6/6/6	60/170/320	江苏省徐州市睢宁县古邳镇古邳镇综合执法局	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
703	徐州市	睢宁县	睢宁县_桃岚_宏站型	117.84800	33.90950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'4/5/4	65/170/320	江苏省徐州市睢宁县金城街道姚王线徐州市嘉宁燃气有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
704	徐州市	睢宁县	睢宁县_金凌花园_滴灌型	118.11700	33.82820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	'6/6/6	30/160/300	江苏省徐州市睢宁县凌城镇理疗馆金凌花园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
705	徐州市	睢宁县	睢宁县_金泰云溪府28号楼_滴灌型	117.96500	33.91600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	15|20/20/15	0|160/180/310	江苏省徐州市睢宁县睢河街道永安路中南城府	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
706	徐州市	睢宁县	睢宁县_国土局_滴灌型	117.92900	33.90020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	'6/6/6	20/120/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道元府西路314号大自然市场(桐华园南)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
707	徐州市	睢宁县	睢宁县_三张_宏站型	118.01400	33.91610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'7/7/7	350/120/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道小李	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
708	徐州市	睢宁县	睢宁县_花园小区_滴灌型	117.93300	33.89290	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	'5/5/5	60/140/310	江苏省徐州市睢宁县睢城街道建设路润和花园一期	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
709	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁杏花苑_滴灌型	117.99100	33.88180	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	'5/5/5	330/140/260	江苏省徐州市睢宁县邱集镇睢宁县鸿达汽车检测中心	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
710	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁古邳南_滴灌型	117.87700	34.11070	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	'5/5/5	50/150/260	江苏省徐州市睢宁县古邳镇中央大街古邳派出所	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
711	徐州市	睢宁县	睢宁县_开发区科技园_宏站型	117.88200	33.89870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	'5/5/5	0/120/230	江苏省徐州市睢宁县金城街道前进西路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
712	徐州市	睢宁县	睢宁县_中医院北院_滴灌型	117.97200	33.91800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	40/140/210	江苏省徐州市睢宁县睢河街道乐园路	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
713	徐州市	睢宁县	睢宁县_八里金庄（联通）_宏站型	117.99400	33.89600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'9/12/9	60/160/300	江苏省徐州市睢宁县睢城街道千尚系统门窗睢宁县八里金属机电产业园	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
714	徐州市	睢宁县	睢宁县_邱集碾盘（移动）_宏站型	117.97300	33.84670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	'9/9/9	70/190/350	江苏省徐州市睢宁县睢城街道朱王线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
715	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁后园社区北教育机构_滴灌型	117.95200	33.90780	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	340/150/230	江苏省徐州市睢宁县睢城街道乐欣钢琴后花苑会所	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
716	徐州市	睢宁县	睢宁县_古邳官庄_宏站型	117.85100	34.11111	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'4/4/6	330/130/220	江苏省徐州市睢宁县古邳镇小官庄	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
717	徐州市	睢宁县	睢宁县_高集单庄_宏站型	117.83100	33.92170	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'6/6/6	10/110/270	江苏省徐州市睢宁县岚山镇江苏德基公路建材有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
718	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢城王营_宏站型	117.87500	33.90050	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'6/6/6	0/70/160	江苏省徐州市睢宁县金城街道徐州邦尼生物技术有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
719	徐州市	睢宁县	睢宁县_凌城民主_宏站型	118.12100	33.84660	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/4/5	0/130/240	江苏省徐州市睢宁县凌城镇蔡凌线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
720	徐州市	睢宁县	睢宁县_桃园邱胡_宏站型	117.87100	33.87010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	320/110/240	江苏省徐州市睢宁县金城街道邱胡岳	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
721	徐州市	睢宁县	睢宁县_环保局搬迁_宏站型	117.93900	33.90850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	'7/8/5	70/190/300	江苏省徐州市睢宁县睢城街道中山北路15号国税小区(红叶路)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
722	徐州市	睢宁县	睢宁县_景湖通信搬迁_宏站型	117.96300	33.93270	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	'5/5/5	70/170/350	江苏省徐州市睢宁县睢河街道德发路睢宁港华燃气有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
723	徐州市	睢宁县	睢宁县_官山大彭_滴灌型	117.87200	33.81020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	'5/5/5	10/140/290	江苏省徐州市睢宁县官山镇龙岗路江苏众友兴和渔业科技有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
724	徐州市	睢宁县	睢宁县_凌城工业园_滴灌型	118.09700	33.82780	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	30/210/330	江苏省徐州市睢宁县凌城镇经三路江苏悦成变压器有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
725	徐州市	睢宁县	睢宁县_沙集王圩村_宏站型	118.13200	33.91200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'7/5/8	0/190/310	江苏省徐州市睢宁县沙集镇王圩村	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
726	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁古邳汤山_宏站型	117.86340	34.13438	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/4/4	350/155/260	江苏省徐州市睢宁县古邳镇总兵路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
727	徐州市	睢宁县	睢宁县_八里小学_宏站型	117.99900	33.91250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	'6/6/6	30/140/290	江苏省徐州市睢宁县睢城街道青年路江苏中科瑞腾玻璃科技有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
728	徐州市	睢宁县	睢宁县_交警大队新楼_滴灌型（幸福小区移动）	117.89000	33.90950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	'7/7/7	50/140/230	江苏省徐州市睢宁县金城街道鑫华饭店	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
729	徐州市	睢宁县	睢宁县_梁集幸福佳苑二期17号楼_滴灌型	117.92940	33.90220	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	'10/6/6	40/200/320	江苏省徐州市睢宁县梁集镇幸福家苑安置小区	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
730	徐州市	睢宁县	睢宁县_天虹二期_滴灌型	117.95900	33.92260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'15/15/15	310/160/230	江苏省徐州市睢宁县睢河街道永昶路天虹纺织集团	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
731	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢城康辉（移动）_宏站型	118.00500	33.90440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	'6/5/8	50/120/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道西施桥参鲍酒	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
732	徐州市	睢宁县	睢宁县_书香苑6号楼_滴灌型	117.95200	33.89560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'6/6/6	60/190/340	江苏省徐州市睢宁县睢城街道书香苑	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
733	徐州市	睢宁县	睢宁县_岚山陈甘_宏站型	117.84900	33.92440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'4/6/5	340/120/210	江苏省徐州市睢宁县岚山镇徐州鸿丰高分子材料有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
734	徐州市	睢宁县	睢宁县_高塘村网点_滴灌型	117.89900	33.91020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/5/4	20/150/220	江苏省徐州市睢宁县金城街道安康路中国石化城关加油站	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
735	徐州市	睢宁县	睢宁县_冯井庄_宏站型	117.93000	33.88260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/4/4	310/120/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道325省道睢宁县水利工程建筑安装公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
736	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢城胡园_宏站型	117.98200	33.87140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'7/5/4	320/120/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢马线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
737	徐州市	睢宁县	睢宁县_水月禅寺_滴灌型	117.89100	33.92610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	50/130/220	江苏省徐州市睢宁县睢河街道水月禅寺	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
738	徐州市	睢宁县	睢宁县_国家粮库_宏站型	117.98500	33.89320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	'8/8/8	10/150/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道徐宁路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
739	徐州市	睢宁县	睢宁县_南皮西_滴灌型	117.88900	33.89380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	46	/	'7/6/6	30/160/290	江苏省徐州市睢宁县金城街道光明路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
740	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁元府社区_宏站型（南城尚品）	117.94900	33.89320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'8/5/5	30/120/280	江苏省徐州市睢宁县睢城街道文学南路	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
741	徐州市	睢宁县	睢宁县_李集四里桥_宏站型	117.80800	33.78110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'4/5/4	70/190/330	江苏省徐州市睢宁县李集镇潼河桥睢宁仝陵医院	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
742	徐州市	睢宁县	睢宁县_徐沙河景苑_宏站型	118.00300	33.88830	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/5/5	60/145/230	江苏省徐州市睢宁县睢城街道612省道	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
743	徐州市	睢宁县	睢宁县_凌城三丁_宏站型	118.10900	33.82990	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	55/150/310	江苏省徐州市睢宁县凌城镇凌城镇垃圾中转站	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
744	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁新城西_滴灌型	117.98500	33.88630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/5	320/115/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道汤庄	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
745	徐州市	睢宁县	睢宁县_古邳后李湾_宏站型	117.87229	34.14478	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	50	/	'8/6/6	10/110/250	江苏省徐州市睢宁县古邳镇后李湾	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
746	徐州市	睢宁县	睢宁县_李集卫生院北_滴灌型	117.78800	33.77100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'6/6/6	20/140/240	江苏省徐州市睢宁县李集镇三山街	落地升降塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
747	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁格调一品_滴灌型	117.92600	33.91630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58/57/57	/	'8/8/8	340/140/220	江苏省徐州市睢宁县睢河街道永安西路格调壹品(建设中)	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
748	徐州市	睢宁县	睢宁县_开发区2_宏站型	117.86900	33.89920	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'8/9/9	30/120/300	江苏省徐州市睢宁县金城街道龙河路徐州常青生物科技有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
749	徐州市	睢宁县	睢宁县_庆安魏大桥_宏站型	117.86000	33.91690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'4/5/5	15/115/265	江苏省徐州市睢宁县金城街道魏大桥	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
750	徐州市	睢宁县	睢宁县_西关工业园_宏站型	117.91000	33.90180	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/8/6	25/170/280	江苏省徐州市睢宁县金城街道阜盛路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
751	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢城孙庄_宏站型	117.89569	33.87319	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'6/6/6	60/170/290	江苏省徐州市睢宁县金城街道小潘	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
752	徐州市	睢宁县	睢宁县_古邳湖西_宏站型	117.88790	34.13264	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/5/5	35/190/300	江苏省徐州市睢宁县古邳镇湖西村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
753	徐州市	睢宁县	睢宁县_新城站_宏站型	117.97800	33.88510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	46	/	'8/7/10	0/120/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道王井村	平台二	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
754	徐州市	睢宁县	睢宁县_泰和丽景_滴灌型	117.90100	33.90250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	'6/6/6	50/120/240	江苏省徐州市睢宁县金城街道泰和路徐州美亚纺织有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
755	徐州市	睢宁县	睢宁县_岚山郭楼_宏站型	117.81100	33.93980	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/5/5	310/120/220	江苏省徐州市睢宁县岚山镇104国道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
756	徐州市	睢宁县	睢宁县_凌城鲁庄_宏站型	118.08800	33.83180	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'7/7/5	60/170/310	江苏省徐州市睢宁县凌城镇凌盛线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
757	徐州市	睢宁县	睢宁县_双沟盘王小区西南_滴灌型	117.57534	34.02678	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	30/150/330	江苏省徐州市睢宁县双沟镇南环路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
758	徐州市	睢宁县	睢宁县_古邳巨山_宏站型	117.88320	34.15976	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'4/4/5	40/165/245	江苏省徐州市睢宁县古邳镇距山社区卫生服务站	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
759	徐州市	睢宁县	睢宁县_常青卫生室_宏站型	117.91000	33.86840	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	0/100/175	江苏省徐州市睢宁县金城街道104国道常青藤幼儿园	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
760	徐州市	睢宁县	睢宁县_康盛二期_宏站型	117.90100	33.92530	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/5/5	30/140/230	江苏省徐州市睢宁县睢河街道612省道	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
761	徐州市	睢宁县	睢宁县_前徐小区_滴灌型	117.87700	33.91350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'4/4/4	45/135/260	江苏省徐州市睢宁县金城街道睢河街道前徐社区卫生服务站前徐社区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
762	徐州市	睢宁县	睢宁县_高集_宏站型	117.83000	33.93240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'5/5/6	90/170/280	江苏省徐州市睢宁县岚山镇鸿庆鼓校高集分校睢宁县高集中学	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
763	徐州市	睢宁县	睢宁县_西田河_滴灌型	117.79600	33.97370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	'5/4/4	80/180/315	江苏省徐州市睢宁县庆安镇程庙村	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
764	徐州市	睢宁县	睢宁县_邱集腰圩_宏站型	118.02100	33.83490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	300/100/190	江苏省徐州市睢宁县邱集镇腰圩村	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
765	徐州市	睢宁县	睢宁县_邱集袁西_宏站型	118.01700	33.81950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/5/5	30/170/330	江苏省徐州市睢宁县邱集镇王邱线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
766	徐州市	睢宁县	睢宁县_天景名城_滴灌型	117.94000	33.89060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	'8/8/7	30/120/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道天景名城	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
767	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁天润御景园10号楼_滴灌型	117.92900	33.91930	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	8/8/8|8	20/160/210|330	江苏省徐州市睢宁县睢河街道天润·御景园(建设中)	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
768	徐州市	睢宁县	睢宁县_百盛润家_滴灌型	117.95400	33.90370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'6/5/6	40/180/310	江苏省徐州市睢宁县睢城街道天虹大道208号泰华小区	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
769	徐州市	睢宁县	睢宁县_金鹏东方印南区8号楼_滴灌型	117.98400	33.91600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	'6/6/8	40/200/310	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢宁金鹏东方印南区(建设中)	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
770	徐州市	睢宁县	睢宁县_联通公司_滴灌型	117.94860	33.91098	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'25/28	/	'5/5/5	40/140/330	江苏省徐州市睢宁县睢城街道文学北路9号如家商旅酒店(睢宁中山大街文学北路	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
771	徐州市	睢宁县	睢宁_东城雅苑5号楼_滴灌型	117.97440	33.90768	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	50	/	'10/10/10	150/220/290	江苏省徐州市睢宁县睢城街道状元府东城雅苑	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
772	徐州市	睢宁县	睢宁县_玖祥电器_宏站型	117.90250	33.89760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	20/95/220	江苏省徐州市睢宁县金城街道江苏久祥点车电器集团有限公司(前进路)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
773	徐州市	睢宁县	睢宁县_丽晶新城18号楼_滴灌型	117.94400	33.92221	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	'8/8/8	10/130/195	江苏省徐州市睢宁县睢城街道永昶路丽晶新城B区	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
774	徐州市	睢宁县	睢宁县_科技园8号楼_滴灌型	117.92890	33.91422	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	'5/5/5	30/180/300	江苏省徐州市睢宁县睢河街道新村格调壹品(建设中)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
775	徐州市	睢宁县	睢宁县_东方兰园8号楼_滴灌型	117.95920	33.91574	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	'13/13/13	40/150/290	江苏省徐州市睢宁县睢河街道地藏禅寺	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
776	徐州市	睢宁县	睢宁县_高作仑楼_宏站型	118.01240	33.89645	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	350/120/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢宁县高作镇社区教育中心高作镇周楼小学	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
777	徐州市	睢宁县	睢宁县_棉麻公司_滴灌型	117.94960	33.89964	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'10/10/10	30/120/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道如家联盟华驿酒店(睢宁天元广场店)楼座大楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
778	徐州市	睢宁县	睢宁县_马元老庄_宏站型	117.99500	33.84200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/4/4	70/180/270	江苏省徐州市睢宁县睢城街道老庄村	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
779	徐州市	睢宁县	睢宁县_金泰御澜湾11号楼_滴灌型	117.93790	33.92645	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	'5/5/5	300/120/230	江苏省徐州市睢宁县睢河街道睢梁河北侧路	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
780	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁体育场新_宏站型	117.95450	33.92105	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'8/8/8	30/110/210	江苏省徐州市睢宁县睢河街道天虹大道奥体·清华苑	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
781	徐州市	睢宁县	睢宁县_邱集镇大院_宏站型	118.01700	33.79980	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	20/190/270	江苏省徐州市睢宁县邱集镇王邱线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
782	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁邱集镇_宏站型	118.01080	33.80200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'7/7/7	290/140/200	江苏省徐州市睢宁县邱集镇滨河路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
783	徐州市	睢宁县	睢宁县_西关工业园南_宏站型	117.91260	33.89775	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	300/110/200	江苏省徐州市睢宁县金城街道云俎过桥米线苏源小区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
784	徐州市	睢宁县	睢宁县_东田河_宏站型	117.78360	33.96120	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'4/4/5	310/120/235	江苏省徐州市睢宁县王集镇东田村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
785	徐州市	睢宁县	睢宁县_邱集李甘村_宏站型	117.97520	33.82254	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/5/4	20/180/300	江苏省徐州市睢宁县邱集镇古邱线李甘村村民委员会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
786	徐州市	睢宁县	睢宁县_八里郭洼_宏站型	117.99790	33.90037	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	70/240/320	江苏省徐州市睢宁县睢城街道徐州市振丰钢管有限公司睢宁鼎鑫制管有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
787	徐州市	睢宁县	睢宁县_华铭小区24号楼_滴灌型	117.91260	33.94382	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	'8/8/8	40/150/320	江苏省徐州市睢宁县睢河街道环宇西路华铭小区	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
788	徐州市	睢宁县	睢宁_邱集西_滴灌型	118.00370	33.79228	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	30/220/320	江苏省徐州市睢宁县邱集镇李永饭店	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
789	徐州市	睢宁县	睢宁县_姚集咔咔乐园_滴灌型	117.80400	34.08663	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/5	80/160/330	江苏省徐州市睢宁县姚集镇钓鱼大道松鼠咔咔探索乐园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
790	徐州市	睢宁县	睢宁县_王集光东_宏站型	117.75780	33.98222	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'5/4/4	15/140/300	江苏省徐州市睢宁县王集镇104国道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
791	徐州市	睢宁县	睢宁县_新城尚品6号楼_滴灌型	117.92474	33.91741	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	'12/12/12	0/130/200	江苏省徐州市睢宁县睢河街道新城尚品(南门)睢宁·新城尚品	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
792	徐州市	睢宁县	睢宁县_岚山粮库_滴灌型	117.80070	33.94851	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	340/130/250	江苏省徐州市睢宁县岚山镇江苏煜卓电气有限公司江苏云锦家纺有限公司	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
793	徐州市	睢宁县	睢宁县_西盛园5号楼_滴灌型	117.90880	33.89811	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	'5/5/5	345/125/240	江苏省徐州市睢宁县金城街道阜盛路西盛园	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
794	徐州市	睢宁县	睢宁县_碧桂园14号楼_滴灌型	117.93378	33.91953	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'58/56	/	'15/20/15	30/220/320	江苏省徐州市睢宁县睢河街道睢宁碧桂园17幢	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
795	徐州市	睢宁县	睢宁县_李集五里袁_宏站型	117.79580	33.79595	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'4/4/5	100/265/330	江苏省徐州市睢宁县李集镇五里袁村	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
796	徐州市	睢宁县	睢宁县_红光村_宏站型	117.92310	33.91907	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/5/5	40/245/330	江苏省徐州市睢宁县睢河街道永昶路睢宁·新城尚品	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
797	徐州市	睢宁县	睢宁县_姚集黄汉_宏站型	117.84510	34.07085	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/4/4	350/100/245	江苏省徐州市睢宁县姚集镇二堡线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
798	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁实小_宏站型	117.95420	33.90975	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	'6/7/7	10/110/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢魏路江苏省睢宁实验小学	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
799	徐州市	睢宁县	睢宁县_凌城秦圩_宏站型	118.14620	33.80620	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	49	/	'5/6/5	60/220/325	江苏省徐州市睢宁县凌城镇古琴线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
800	徐州市	睢宁县	睢宁县_官路小区东南_滴灌型	117.59870	34.08706	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	46	/	'6/6/6	40/220/320	江苏省徐州市睢宁县双沟镇学苑路双沟镇官路小学	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
801	徐州市	睢宁县	睢宁县_姚集卢圩_宏站型	117.87090	34.06658	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/5/4	0/120/290	江苏省徐州市睢宁县姚集镇魏姚线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
802	徐州市	睢宁县	睢宁县_香格里拉东_宏站型	117.88900	33.90185	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'8/8/8	40/180/280	江苏省徐州市睢宁县金城街道西外环江苏时代天勤彩色包装有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
803	徐州市	睢宁县	睢宁县_天虹医院_滴灌型	117.90700	33.90821	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	51	/	'5/5/5	0/110/200	江苏省徐州市睢宁县睢河街道睢宁县天虹医院	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
804	徐州市	睢宁县	睢宁县_八里（移动）_宏站型	117.98910	33.90644	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'8/8/8	40/120/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道八里商业城钢材物流园	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
805	徐州市	睢宁县	睢宁县_凯旋雅苑5号楼_滴灌型	117.97660	33.90979	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	40/220/330	江苏省徐州市睢宁县睢城街道润福苑凯旋雅苑	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
806	徐州市	睢宁县	睢宁县_国际汽车城_滴灌型	117.88870	33.90639	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'31/28	/	'6/6/6	45/135/260	江苏省徐州市睢宁县金城街道104国道	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
807	徐州市	睢宁县	睢宁县_李集文昌家苑2号楼_滴灌型	117.79160	33.77406	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	'6/6/6	330/110/220	江苏省徐州市睢宁县李集镇文昌佳苑	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
808	徐州市	睢宁县	睢宁县_姚集娄堰村_宏站型	117.83200	34.08831	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/5/5	75/170/255	江苏省徐州市睢宁县姚集镇姚八线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
809	徐州市	睢宁县	睢宁县_姚集房湾小区12号楼_滴灌型	117.82010	34.07010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	'5/5/5	20/130/240	江苏省徐州市睢宁县姚集镇小山	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
810	徐州市	睢宁县	睢宁县_八里电商人家_滴灌型	117.99140	33.90357	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	'8/6/6	10/120/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道米朵蛋糕(电商大楼店)电商大楼	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
811	徐州市	睢宁县	睢宁县_幸福小区东_宏站型	117.89414	33.91209	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	'6/6/7	40/145/215	江苏省徐州市睢宁县金城街道中央大街	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
812	徐州市	睢宁县	睢宁县_汤刘机房_宏站型	117.97730	33.89434	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	'7/7/7	70/135/200	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢城镇东升社区治保调解委员会睢城派出所	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
813	徐州市	睢宁县	睢宁县_魏集医院_滴灌型	117.95640	34.02372	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'4/4/4	350/145/225	江苏省徐州市睢宁县魏集镇睢宁县中医院魏集分院	楼顶集束塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
814	徐州市	睢宁县	睢宁县_碧桂园东_滴灌型	117.93760	33.91820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	46	/	'6/6/6	40/140/280	江苏省徐州市睢宁县睢城街道周河睢宁碧桂园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
815	徐州市	睢宁县	睢宁县_李集电商产业园_滴灌型	117.79870	33.76579	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	45/190/280	江苏省徐州市睢宁县李集镇纬七路饰品电商产业园	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
816	徐州市	睢宁县	睢宁县_东方印北区12号楼_滴灌型	117.98450	33.91856	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	84	/	'10|10/20/20	0|300/180/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢宁金鹏东方印北区12栋	新增楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
817	徐州市	睢宁县	睢宁县_王集新节点_宏站型	117.74320	33.98740	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'6/6/6	340/100/240	江苏省徐州市睢宁县王集镇占李线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
818	徐州市	睢宁县	睢宁县_星星集团东_滴灌型	117.91670	33.91243	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	'6/6/6	40/135/300	江苏省徐州市睢宁县睢河街道鸿禧路睢宁县黄华学校	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
819	徐州市	睢宁县	PXZ_SN_睢宁姚集镇(姚集马云村)_FLN9	117.80080	34.06121	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	80/160/300	江苏省徐州市睢宁县姚集镇马营村马营村村民委员会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
820	徐州市	睢宁县	睢宁县_法院搬迁_宏站型	117.92510	33.91226	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	120/210/310	江苏省徐州市睢宁县睢河街道中央大街星科印象	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
821	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁文华中学南_宏站型	117.91270	33.90731	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	'6/6/6	50/220/310	江苏省徐州市睢宁县金城街道江阴北路睢宁福泰车厢制造有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
822	徐州市	睢宁县	睢宁彩虹公寓1号楼	117.93903	33.90040	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'52/54	/	'6/6/6	40/170/320	江苏省徐州市睢宁县睢城街道元府中路57号彩虹公寓(元府路)	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
823	徐州市	睢宁县	睢宁县_红旗桥_宏站型	117.95900	33.88720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'7/5/5	50/100/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢马线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
824	徐州市	睢宁县	睢宁县_滨河苑7号楼_滴灌型	117.96710	33.89610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	'7/7/8	50/140/325	江苏省徐州市睢宁县睢城街道滨河苑	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
825	徐州市	睢宁县	睢宁县_人才市场搬迁_滴灌型	117.97190	33.90344	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	'6/6/6	70/220/330	江苏省徐州市睢宁县睢城街道东升街35号睢宁县人力资源和社会保障局	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
826	徐州市	睢宁县	睢宁县_汤刘工业园_滴灌型	117.96700	33.88300	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	50/130/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道325省道	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
827	徐州市	睢宁县	睢宁县_梁集邱庙_宏站型	117.94530	33.98867	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/7/6	30/120/320	江苏省徐州市睢宁县梁集镇胡庄	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
828	徐州市	睢宁县	睢宁县_鸿发宾馆_滴灌型	117.94630	33.90367	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'10/10/10	30/120/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道艾丽康健康医疗睢宁县综合批发市场(睢宁县劳动保障大楼西)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
829	徐州市	睢宁县	睢宁县_二里桥北_宏站型	117.96280	33.90840	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	'10/10/10	40/150/310	江苏省徐州市睢宁县睢城街道沿河路河畔春风	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
830	徐州市	睢宁县	睢宁县_古邳医院_滴灌型	117.87050	34.11951	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	0/120/260	江苏省徐州市睢宁县古邳镇邳睢路90号古邳医院	楼顶集束塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
831	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁天虹小区_宏站型	117.96320	33.92159	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'3/3/3	50/120/320	江苏省徐州市睢宁县睢河街道永昶路水悦花园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
832	徐州市	睢宁县	睢宁县_姚集李漫小区42号楼_滴灌型	117.82540	34.06123	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	4/4/4|4	30/150/190|330	江苏省徐州市睢宁县姚集镇东大街郭卢社区	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
833	徐州市	睢宁县	睢宁县_城管局南_滴灌型	117.94699	33.88802	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	'5/5/5	70/220/310	江苏省徐州市睢宁县睢城街道德旺楼	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
834	徐州市	睢宁县	睢宁县_桃园鲁庙_宏站型	117.80850	33.81999	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/5/4	90/220/315	江苏省徐州市睢宁县桃园镇西彭井	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
835	徐州市	睢宁县	睢宁县_高集赵庄_宏站型	117.81540	33.91467	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'4/5/6	325/110/230	江苏省徐州市睢宁县凤山镇老新庄党群服务中心	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
836	徐州市	睢宁县	睢宁县_文昌苑1号楼_滴灌型	117.91400	33.89528	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'6/5/6	60/200/290	江苏省徐州市睢宁县金城街道苏源社区居民委员会西盛园南区	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
837	徐州市	睢宁县	睢宁县_阳光花园南_宏站型	117.95300	33.88250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'6/6/6	50/130/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道1971洗车坊(南环路店)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
838	徐州市	睢宁县	睢宁县_王林西（久利电子）_滴灌型	118.01840	33.85241	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'6/6/6	120/190/310	江苏省徐州市睢宁县邱集镇612省道久利电子	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
839	徐州市	睢宁县	睢宁县_高作工业园_滴灌型	118.02890	33.90867	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	'6/6/6	60/120/320	江苏省徐州市睢宁县高作镇工业路8号	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
840	徐州市	睢宁县	睢宁县_李集镇张刘_宏站型	117.77714	33.74443	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	350/100/210	江苏省徐州市睢宁县李集镇032乡道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
841	徐州市	睢宁县	睢宁县_李集南_宏站型	117.78950	33.76350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'4/4/5	50/200/330	江苏省徐州市睢宁县李集镇金陵东路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
842	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢城邱洼_宏站型	117.93680	33.92968	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	340/100/240	江苏省徐州市睢宁县睢河街道北环路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
843	徐州市	睢宁县	睢宁县_奥迪4S店_宏站型	117.99680	33.88286	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/5/4	325/105/225	江苏省徐州市睢宁县邱集镇王硕庄	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
844	徐州市	睢宁县	睢宁县_天虹小区北_宏站型	117.96750	33.92204	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/5	45/130/230	江苏省徐州市睢宁县睢河街道永昶路天虹纺织集团	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
845	徐州市	睢宁县	睢宁县_紫金花城28号楼_宏站型	117.95910	33.90790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	'6/6/6	30/130/320	江苏省徐州市睢宁县睢城街道紫金花园(北门)	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
846	徐州市	睢宁县	睢宁县_虹润花园14号楼_滴灌型	117.96120	33.89259	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	47	/	'6/10/9	50/170/330	江苏省徐州市睢宁县睢城街道建设路30号虹润花园	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
847	徐州市	睢宁县	睢宁县_气象局搬迁_宏站型	117.92452	33.89229	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	'5/5/5	20/240/310	江苏省徐州市睢宁县金城街道青年西路垃圾中转站徐州创源公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
848	徐州市	睢宁县	睢宁县_红光村（移动）_宏站型	117.91900	33.92354	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	42	/	'6/6/6	350/150/210	江苏省徐州市睢宁县睢河街道北岸路红光小区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
849	徐州市	睢宁县	睢宁县_开发区（联通）_宏站型	117.90840	33.88561	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	30/120/240	江苏省徐州市睢宁县金城街道睢宁县振兴气体有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
850	徐州市	睢宁县	睢宁县_庆安庆馨花园10号楼_滴灌型	117.91448	33.89771	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	'8/7/7	30/180/330	江苏省徐州市睢宁县庆安镇三龙线	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
851	徐州市	睢宁县	睢宁县_大观园（联通）_宏站型	117.93320	33.89780	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'7/7/8	350/150/250	江苏省徐州市睢宁县睢城街道苏源线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
852	徐州市	睢宁县	睢宁县_小福州_宏站型	117.94890	33.89555	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	'10/10/10	45/180/285	江苏省徐州市睢宁县睢城街道文学南路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
853	徐州市	睢宁县	睢宁县_巴黎都市二期5号楼_滴灌型	117.95060	33.93323	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'13/13/13	30/190/310	江苏省徐州市睢宁县睢河街道巴黎都市2期	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
854	徐州市	睢宁县	睢宁县_西工业园（联通）_宏站型	117.91650	33.89363	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'7/7/7	350/100/235	江苏省徐州市睢宁县金城街道建宁路徐州美山子制衣有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
855	徐州市	睢宁县	睢宁县_飞龙综合楼_滴灌型	117.94110	33.89380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	'9/9/9	325/120/250	江苏省徐州市睢宁县睢城街道红叶南路37号怡莱酒店(睢宁步行街店)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
856	徐州市	睢宁县	睢宁县_宁江园区_宏站型	117.94340	33.93650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	'5/5/5	10/110/210	江苏省徐州市睢宁县睢河街道兴业路景湖小区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
857	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁王集镇大院东_滴灌型（王集镇政府东）	117.75190	33.99260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	'6/6/6	320/150/250	江苏省徐州市睢宁县王集镇蚕桑路王集小学	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
858	徐州市	睢宁县	睢宁县_巴黎都市二期9号楼_滴灌型	117.95180	33.93411	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'6/6/6	40\110\200	江苏省徐州市睢宁县睢河街道天虹大道巴黎都市2期	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
859	徐州市	睢宁县	睢宁县_高塘_宏站型	117.90130	33.91729	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	0/140/230	江苏省徐州市睢宁县睢河街道侍庄高塘小区	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
860	徐州市	睢宁县	睢宁县_广电1（联通）_宏站型	117.96390	33.90300	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'6/6/6	300/90/200	江苏省徐州市睢宁县睢城街道东升街1号蔷薇园	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
861	徐州市	睢宁县	睢宁县_种子公司(小潘河南)(T8)_宏站型	117.93020	33.89020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/5/5	10/160/240	江苏省徐州市睢宁县金城街道睢河路水岸城邦	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
862	徐州市	睢宁县	睢宁县_光华_宏站型	117.91560	33.93394	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	20/120/250	江苏省徐州市睢宁县睢河街道红陶线徐州惠农鸭业有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
863	徐州市	睢宁县	睢宁县_碧桂园花溪源著_滴灌型	117.94580	33.92877	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	'15/15/15	0/130/220	江苏省徐州市睢宁县睢河街道碧桂园花溪源著	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
864	徐州市	睢宁县	睢宁县_开发区分局_宏站型	117.89480	33.89947	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'5/5/5	40/120/250	江苏省徐州市睢宁县金城街道前进路19号金城街道城市管理服务中心	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
865	徐州市	睢宁县	睢宁县_服装（联通）_宏站型	117.94340	33.90979	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'9/9/9	300/90/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道绿苑小区(中山北路)	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
866	徐州市	睢宁县	睢宁县_东关汽车站_宏站型	117.98120	33.90020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'8/8/8	0/135/245	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢宁SOLO电竞酒店睢宁汽车客运站	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
867	徐州市	睢宁县	睢宁县_八里_滴灌型	117.99660	33.90618	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'6/6/6	350/90/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道贝贝幼儿园(邳双线)沁铜铜材城	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
868	徐州市	睢宁县	睢宁县_福佑新都_滴灌型	117.88090	33.90233	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	'5/5/5	40/220/320	江苏省徐州市睢宁县金城街道福佑新都	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
869	徐州市	睢宁县	睢宁县_李集西（联通）_宏站型	117.77660	33.76320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	340/120/240	江苏省徐州市睢宁县李集镇江苏省徐州科星饲料厂(青年路)科星饲料	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
870	徐州市	睢宁县	睢宁县_骑路刘_宏站型	117.95183	33.87213	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	50/130/250	江苏省徐州市睢宁县睢城街道徐州展润展览有限公司	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
871	徐州市	睢宁县	睢宁县_高作电信局_宏站型	118.03950	33.90580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	'6/6/6	45/100/270	江苏省徐州市睢宁县高作镇325省道高作车站	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
872	徐州市	睢宁县	睢宁_桃园宋楼村_滴灌型	117.79260	33.82832	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5	0/160	江苏省徐州市睢宁县桃园镇宋楼村	水泥杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
873	徐州市	睢宁县	睢宁县_王集盛世嘉园_滴灌型	117.74560	33.99886	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	320/110/220	江苏省徐州市睢宁县王集镇睢宁县王集中学	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
874	徐州市	睢宁县	睢宁县_荣盛大酒店_滴灌型	117.92250	33.89997	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'52/55	/	'11/11/11	120/210/300	江苏省徐州市睢宁县金城街道荣盛大酒店大堂	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
875	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢城汤刘村_宏站型	117.97390	33.89983	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48/43/40	/	'6/6/6	40/120/250	江苏省徐州市睢宁县睢城街道乐园路桂花园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
876	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢城杨韩（联通）_宏站型	117.94340	33.87814	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'8/6/6	10/180/270	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢汤线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
877	徐州市	睢宁县	睢宁县_邱集青春机房_宏站型	117.95420	33.84595	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	80/200/320	江苏省徐州市睢宁县睢城街道胡楼圩子	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
878	徐州市	睢宁县	金泰云溪府15号楼	117.96480	33.91444	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	'15/20/20	40/220/310	江苏省徐州市睢宁县睢河街道仝场	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
879	徐州市	睢宁县	睢宁县_魏集张行_宏站型	117.99877	34.00039	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'6/6/6	350/125/240	江苏省徐州市睢宁县魏集镇魏袁线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
880	徐州市	睢宁县	睢宁县_官路小区G1号楼_滴灌型	117.59960	34.09015	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'46/48	/	'5/8/5	0/240/310	江苏省徐州市睢宁县双沟镇农贸路双沟镇官路老年关爱之家	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
881	徐州市	睢宁县	睢宁县_幸福春天8号楼_滴灌型	117.95040	33.96450	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'30/31	/	'3/3/6	30/130/220	江苏省徐州市睢宁县梁集镇幸福春天	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
882	徐州市	睢宁县	睢宁县_惠欧尚广场_滴灌型（富裕花园）	117.74590	33.99429	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	'6/4/4	30/130/300	江苏省徐州市睢宁县王集镇人民路33号	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
883	徐州市	睢宁县	睢宁县_东方兰园2号楼_滴灌型	117.96075	33.91660	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	'5/5/5	350/150/220	江苏省徐州市睢宁县睢河街道永安路	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
884	徐州市	睢宁县	睢宁县_千禧雅苑2号楼_滴灌型	117.93950	33.91577	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	73	/	'10/15/15	50/140/190	江苏省徐州市睢宁县睢城街道仟禧雅苑(建设中)	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
885	徐州市	睢宁县	睢宁天虹街坊中心3号楼(水悦花园)	117.96340	33.91916	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'30/31	/	'8/5/8	30/130/300	江苏省徐州市睢宁县睢河街道北京红缨连锁幼儿园水悦花园	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
886	徐州市	睢宁县	睢宁双沟官路小区四期G13栋	117.59640	34.09240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/5	80/150/210	江苏省徐州市睢宁县双沟镇324省道	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
887	徐州市	睢宁县	金帝花苑47号楼	117.89790	33.90060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	'6/6/6	320/140/210	江苏省徐州市睢宁县金城街道前进路9号金帝花苑	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
888	徐州市	睢宁县	天虹世纪城21号楼	117.95630	33.91440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'36/39	/	'12/14/14	30/140/200	江苏省徐州市睢宁县睢河街道天虹餐厅(天虹北路店)天虹·世纪城	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
889	徐州市	贾汪区	贾汪区_星光花园_宏站型	117.43400	34.43260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	340/110/240	江苏省徐州市贾汪区老矿街道庆宾大酒店华美·星光花园一期	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
890	徐州市	贾汪区	贾汪区_南庄（移动）_宏站型	117.46400	34.40610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	90/210/320	江苏省徐州市贾汪区大吴街道桃源南路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
891	徐州市	贾汪区	贾汪区_灌云煤矿（铁塔）_宏站型	117.42900	34.33880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	60/210/330	江苏省徐州市贾汪区大吴街道建湖路大吴湖里产业园	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
892	徐州市	贾汪区	贾汪区_工商西街东_滴灌型	117.43400	34.43750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/4/4	20/130/220	江苏省徐州市贾汪区老矿街道矿工路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
893	徐州市	贾汪区	贾汪区_康馨园南区33号楼_滴灌型	117.45400	34.42860	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	'8/10/8	0/110/200	江苏省徐州市贾汪区大泉街道菲仑机器人(总部)康馨园南区	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
894	徐州市	贾汪区	贾汪区_泉城花都32号楼_滴灌型	117.48000	34.44510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	' 6/6/6	0/150/230	江苏省徐州市贾汪区大泉街道泉城花都C区34号楼	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
895	徐州市	贾汪区	贾汪区_大吴西（移动）_宏站型	117.37800	34.32410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	' 6/6/6	330/85/190	江苏省徐州市贾汪区大吴街道305县道徐州昊圣机械制造有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
896	徐州市	贾汪区	贾汪区_双楼煤港搬迁_滴灌型	117.42200	34.32010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	' 5/5/5	50/140/270	江苏省徐州市贾汪区大吴街道凯越路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
897	徐州市	贾汪区	贾汪区_电厂_宏站型	117.43821	34.42005	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'6/5/9	50/150/270	江苏省徐州市贾汪区老矿街道校东西巷9-5号	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
898	徐州市	贾汪区	贾汪区_大吴大瓦店（移动）_宏站型	117.34000	34.34800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	0/130/220	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道明明超市(瓦店店)	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
899	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪党校_宏站型	117.43500	34.44520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'6/6/6	350/110/280	江苏省徐州市贾汪区老矿街道徐州市贾汪区特殊教育中心学校校园警务室	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
900	徐州市	贾汪区	贾汪区_泉旺头西北（联通）_宏站型	117.42800	34.45100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	310/110/210	江苏省徐州市贾汪区老矿街道尺度公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
901	徐州市	贾汪区	贾汪区_潘安湖西北停车场_宏站型	117.35200	34.37310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	' 5/5/5	30/180/210	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道潘安湖国家湿地公园(北门)	落地仿生树	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
902	徐州市	贾汪区	贾汪区_青山泉北_宏站型	117.36200	34.41850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/8	50/190/320	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇徐州市贾汪区欣欣耐火材料厂	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
903	徐州市	贾汪区	贾汪区_山景家园(移动）_宏站型	117.46700	34.39900	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	'6/4/4	320/150/220	江苏省徐州市贾汪区大吴街道山景家园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
904	徐州市	贾汪区	贾汪区_紫庄东（移动）_宏站型	117.49900	34.35750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	60/150/285	江苏省徐州市贾汪区紫庄镇206国道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
905	徐州市	贾汪区	贾汪区_光明泉城熙悦18号楼_滴灌型	117.46800	34.42720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'51/52	/	'15/15/15/15	40/130/220/300	江苏省徐州市贾汪区大泉街道育才路22县光明泉城熙悦	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
906	徐州市	贾汪区	贾汪光航城20号楼	117.47130	34.44107	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	82	/	,20/20/25/20	,40/130/210丨320	江苏省徐州市贾汪区大泉街道南京路光航城	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
907	徐州市	贾汪区	贾汪区_凤凰家苑6号楼_滴灌型	117.44000	34.44970	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'30/29	/	' 5/5/5	60/150/230/300	江苏省徐州市贾汪区老矿街道沟涯路凤凰花园D区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
908	徐州市	贾汪区	贾汪区_东方御景二期6号楼_滴灌型	117.48710	34.43595	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'24/25	/	'5/5/5/5	310丨40/125/240	江苏省徐州市贾汪区大泉街道东方御景二期1幢	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
909	徐州市	贾汪区	贾汪区_新新小学（移动）_宏站型	117.44600	34.44910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'8/8/8	40/190/260	江苏省徐州市贾汪区老矿街道东方幼儿园新新小学	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
910	徐州市	贾汪区	贾汪区_青山泉四清（移动）_宏站型	117.40200	34.42630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	110/180/290	江苏省徐州市贾汪区老矿街道四清社区幼儿园	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
911	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪财政局东_宏站型	117.44900	34.44320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	,3/3/3	50/250/320	江苏省徐州市贾汪区老矿街道茶小鹿手作鲜果茶前委路办公楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
912	徐州市	贾汪区	贾汪区_夏桥工业小区15号楼_滴灌型	117.43100	34.42610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	'8/8/8	0/100/190	江苏省徐州市贾汪区老矿街道转型大道	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
913	徐州市	贾汪区	贾汪区_青山泉工业园西_宏站型	117.36900	34.42150	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	110/200/280	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇青泉街	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
914	徐州市	贾汪区	贾汪区_碧桂园15号楼_滴灌型	117.48390	34.43324	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	，15/15/15/15	30/150/210丨320	江苏省徐州市贾汪区大泉街道碧桂园11幢	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
915	徐州市	贾汪区	贾汪区_茱萸寺（联通）_宏站型	117.49700	34.39800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	'4/4/4	350/160/240	江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道洞山胜境牌坊大洞山景区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
916	徐州市	贾汪区	贾汪区_大吴蔡庄(移动）_宏站型	117.41100	34.35700	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	70/230/340	江苏省徐州市贾汪区大吴街道通港大道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
917	徐州市	贾汪区	贾汪区_马庄新（移动)_宏站型	117.34400	34.37150	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	' 5/5/5	330/160/240	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道金马佳苑	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
918	徐州市	贾汪区	贾汪区_光明小区2号楼_滴灌型	117.45200	34.44530	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	59	/	'8/8/8	60/160/310	江苏省徐州市贾汪区老矿街道泉城路72县豪龙观邸东区	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
919	徐州市	贾汪区	贾汪区_张场（移动）_宏站型	117.60000	34.36600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'7/7/7	20/110/240	江苏省徐州市贾汪区塔山镇张场村	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
920	徐州市	贾汪区	贾汪区_工业园4（移动）_宏站型	117.45300	34.39970	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	' 7/5/6	320/140/230	江苏省徐州市贾汪区大吴街道徐轮路瑞云飞精密机械(徐州)有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
921	徐州市	贾汪区	贾汪区_夹河滩（移动）_宏站型	117.63700	34.39920	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	，4/5/4	60/145/300	江苏省徐州市贾汪区汴塘镇沿河路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
922	徐州市	贾汪区	贾汪区_T白集搬迁_滴灌型	117.39200	34.39240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	' 5/5/5	20/150/300	江苏省徐州市贾汪区大吴街道徐贾快速通道中国石化徐贾路加油加气站	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
923	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪第七中学育才楼_滴灌型	117.47000	34.43230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	'7/4/4	15/140/220	江苏省徐州市贾汪区大泉街道转型大道徐州市第七中学	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
924	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪两妥颐和小区9号楼_滴灌型	117.40500	34.32570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'6/6/6	40/150/300	江苏省徐州市贾汪区大吴街道两妥颐和小区	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
925	徐州市	贾汪区	贾汪区_湖畔佳苑7号楼_滴灌型	117.33700	34.35520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	' 15/20/15	10/190/300	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道瓦店湖畔佳苑	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
926	徐州市	贾汪区	贾汪区_潘安湖西马庄_宏站型	117.34800	34.36730	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	' 5/5/5	20/170/270	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道中共潘安湖街道工作委员会潘安湖街道办事处	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
927	徐州市	贾汪区	贾汪区_泉南(移动）_宏站型	117.45900	34.40660	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	' 38/33	/	'6/6/6	50/130/300	江苏省徐州市贾汪区大吴街道贾汪区贾汪镇南庄卫生所徐州达一重钢科技有限	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
928	徐州市	贾汪区	贾汪区_凤鸣路东_宏站型	117.49900	34.44340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	' 4/4/4	60/210/300	江苏省徐州市贾汪区大泉街道凤鸣路凤鸣海景区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
929	徐州市	贾汪区	贾汪区_七天酒店_滴灌型	117.44900	34.43560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	' 4/4/4	80/200/310	江苏省徐州市贾汪区老矿街道民和街7天连锁酒店(徐州贾汪世纪广场店)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
930	徐州市	贾汪区	贾汪区_耿集郑庄_宏站型	117.63000	34.37110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	50/140/220	江苏省徐州市贾汪区塔山镇吴桑吊车出租	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
931	徐州市	贾汪区	贾汪区_鹿楼西_宏站型	117.48200	34.39330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	80/180/280	江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道310国道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
932	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪星尚雅苑安置小区12号楼_滴灌型	117.39600	34.32830	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'12/12/12	10/120/250	江苏省徐州市贾汪区大吴街道民和路星尚雅苑	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
933	徐州市	贾汪区	贾汪区_新庄矿（联通）_宏站型	117.37400	34.33500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'7/6/6	330/110/225	江苏省徐州市贾汪区大吴街道瑞杰科技	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
934	徐州市	贾汪区	贾汪区_风机厂_宏站型	117.44100	34.38880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	' 7/6/7	80/220/330	江苏省徐州市贾汪区大吴街道江苏纳百川重工科技有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
935	徐州市	贾汪区	贾汪区_紫庄镇（移动）_宏站型	117.47000	34.36390	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/4/4	90/160/240	江苏省徐州市贾汪区紫庄镇农谷大道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
936	徐州市	贾汪区	贾汪区_鹿安（移动）_宏站型	117.39300	34.37870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	60/225/325	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道贾汪区人民法院固定巡回审判点	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
937	徐州市	贾汪区	贾汪区_紫庄南（移动）_宏站型	117.47800	34.35230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	30/95/260	江苏省徐州市贾汪区紫庄镇佩佩毛绒玩具厂	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
938	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪博文名仕园2期3号楼_滴灌型	117.47900	34.43310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	'6/6/6	40/130/215	江苏省徐州市贾汪区大泉街道名仕苑(建设中)	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
939	徐州市	贾汪区	贾汪区_青山泉东（移动）_宏站型	117.38200	34.41650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’4/4/4	80/160/340	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇徐州领秀家具有限公司徐州市青山泉纺织有限公	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
940	徐州市	贾汪区	贾汪区_师大东北_宏站型	117.48100	34.43550	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘6/6/6	90/230/320	江苏省徐州市贾汪区大泉街道山水大道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
941	徐州市	贾汪区	贾汪区_泉城花都A区23号楼_滴灌型	117.47087	34.44463	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	‘37/36	/	’6/6/6/6	40丨320/130/230	江苏省徐州市贾汪区大泉街道泉城花都A区22号楼	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
942	徐州市	贾汪区	贾汪区_凤鸣府62号楼_滴灌型	117.50400	34.44530	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	’7/7/7	15/135/215	江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道融创路北侧凤鸣府	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
943	徐州市	贾汪区	贾汪区_大吴镇粮管所_宏站型	117.39300	34.33040	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	’4/4/4	55/160/340	江苏省徐州市贾汪区大吴街道建平路建平宾馆(贾汪通港大道北)	楼顶集束杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
944	徐州市	贾汪区	贾汪区_耿集邮政局_宏站型	117.65300	34.36120	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/5/7	75/220/340	江苏省徐州市贾汪区塔山镇贾汪区电信局耿集分局	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
945	徐州市	贾汪区	贾汪区_工业园2（移动）_宏站型	117.45100	34.41010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘6/6/6	50/190/280	江苏省徐州市贾汪区大吴街道金光路江苏凯乐金属科技有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
946	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪西大吴_滴灌型	117.38700	34.34300	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’7/7/5	30/130/230	江苏省徐州市贾汪区大吴街道湖南路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
947	徐州市	贾汪区	贾汪区_紫庄卫生院_滴灌型	117.49000	34.36310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/6/6	60/180/300	江苏省徐州市贾汪区紫庄镇北街社区	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
948	徐州市	贾汪区	贾汪区_金海产业园南_宏站型	117.37835	34.39287	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	45/140/310	江苏省徐州市贾汪区大吴街道西纬三路徐州金润节能保温材料有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
949	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪泉城花都D区_滴灌型	117.47400	34.44780	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	’6/7/7	45/150/240	江苏省徐州市贾汪区大吴街道花溪路泉城花都D区	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
950	徐州市	贾汪区	贾汪区_紫庄镇彭庄村（铁塔）_宏站型	117.43800	34.36750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	20/95/230	江苏省徐州市贾汪区紫庄镇彭庄543号楼	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
951	徐州市	贾汪区	贾汪区_御龙湾_宏站型	117.46100	34.44580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	’8/7/7	/	‘8/7/7	20/120/235	江苏省徐州市贾汪区大泉街道希望路上信·十里龙溪	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
952	徐州市	贾汪区	贾汪区_西南园（移动）_宏站型	117.42900	34.44310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	30/110/320	江苏省徐州市贾汪区老矿街道泉西路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
953	徐州市	贾汪区	贾汪区_紫庄常庄(移动）_宏站型	117.46400	34.37800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘7/6/6	40/105/270	江苏省徐州市贾汪区紫庄镇高圩	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
954	徐州市	贾汪区	贾汪区_泉旺头水泥厂(移动）_宏站型	117.43600	34.44870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘6/6/6	50/160/230	江苏省徐州市贾汪区老矿街道铁西路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
955	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪西北（移动)_宏站型	117.42500	34.44650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	50/120/330	江苏省徐州市贾汪区老矿街道泉旺南路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
956	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪机电高等学院_宏站型	117.47400	34.42610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	’4/4/4	350/130/240	江苏省徐州市贾汪区大泉街道育才路江苏安全技术职业学院贾汪校区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
957	徐州市	贾汪区	贾汪区_西工业园_滴灌型	117.42400	34.39650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	’5/5/5	310/130/240	江苏省徐州市贾汪区老矿街道中经四路江苏诺恩生物科学股份有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
958	徐州市	贾汪区	贾汪区_耿集镇区（联通）_宏站型	117.65200	34.36760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/6/8	85/190/310	江苏省徐州市贾汪区塔山镇乐学ABC教育中心	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
959	徐州市	贾汪区	贾汪区_世纪广场东_滴灌型	117.45100	34.43750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	’5/5/5	20/150/300	江苏省徐州市贾汪区老矿街道泉城路世纪广场	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
960	徐州市	贾汪区	贾汪区_韩场(移动）_宏站型	117.43100	34.39050	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	300/140/230	江苏省徐州市贾汪区大吴街道谭家饭店	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
961	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪康馨园北区18号楼_滴灌型	117.45200	34.43150	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	41	/	‘8/8/8	40/120/320	江苏省徐州市贾汪区大泉街道滨河路康馨园北区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
962	徐州市	贾汪区	贾汪区_董庄煤矿（移动）_宏站型	117.45100	34.36920	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	‘6/6/6	60/200/280	江苏省徐州市贾汪区紫庄镇董庄社区居委会	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
963	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪白集姚庄村_滴灌型	117.38400	34.41090	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	’6/6/6	45/170/265	江苏省徐州市贾汪区大吴街道204县道	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
964	徐州市	贾汪区	贾汪区_金浦钛白_滴灌型	117.41900	34.39570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’4/4/4	50/160/320	江苏省徐州市贾汪区老矿街道中经五路江苏诺恩生物科学股份有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
965	徐州市	贾汪区	贾汪区_传世经典-2_滴灌型	117.45500	34.43470	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘3/3/3	50/250/320	江苏省徐州市贾汪区大泉街道小海燕教育传世经典	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
966	徐州市	贾汪区	贾汪区_滨河美景_滴灌型	117.45700	34.44790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	’7/7/7	340/130/240	江苏省徐州市贾汪区大泉街道宏安路滨河美景	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
967	徐州市	贾汪区	贾汪区_下庞家（移动）_宏站型	117.52500	34.39870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/6/6	110/190/260	江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道洞泉路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
968	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪五号井西_滴灌型	117.42900	34.43240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	‘6/6/6	60/120/220	江苏省徐州市贾汪区老矿街道北爬垅宿舍16号楼	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
969	徐州市	贾汪区	贾汪区_白集北搬迁_宏站型	117.38400	34.40210	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/5/6	60/170/245	江苏省徐州市贾汪区大吴街道204县道吉宏汽车产业园	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
970	徐州市	贾汪区	贾汪区_大泉崮岘_宏站型	117.48700	34.44030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	45	/	‘6/6/6	45/230/300	江苏省徐州市贾汪区大泉街道东方一路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
971	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪坑口电厂_宏站型	117.32900	34.36450	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’5/5/5	355/130/295	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇锦绣路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
972	徐州市	贾汪区	贾汪区_耿集桑园_滴灌型	117.66300	34.36380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’5/5/5	60/250/340	江苏省徐州市贾汪区塔山镇农谷大道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
973	徐州市	贾汪区	贾汪区_大吴镇中建体育用品公司_宏站型	117.39400	34.33681	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	‘7/4/6	330/120/230	江苏省徐州市贾汪区大吴街道徐州市中建体育用品有限公司	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
974	徐州市	贾汪区	贾汪区_耿集赵庄_宏站型	117.67750	34.36860	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	’4/4/4	10/145/275	江苏省徐州市贾汪区塔山镇王集村	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
975	徐州市	贾汪区	贾汪区_湖畔佳苑21号楼_滴灌型	117.33620	34.35698	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	‘8/10/8	60/120/210	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道湖畔佳苑	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
976	徐州市	贾汪区	贾汪区_大李庄_宏站型	117.44440	34.45883	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	20/230/320	江苏省徐州市贾汪区大泉街道将军大街347号电子商务科技园	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
977	徐州市	贾汪区	贾汪区_东部美的城8号楼_滴灌型	117.45740	34.41679	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	’34/31	/	’5/5/5	0/130/240	江苏省徐州市贾汪区大泉街道东部美的城	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
978	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪御景华庭一期6号楼_滴灌型	117.45990	34.43150	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	’6/6/6/6	49/150/240丨310	江苏省徐州市贾汪区大泉街道府佐路御景华庭1期	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
979	徐州市	贾汪区	贾汪区_大吴湖里_宏站型	117.40860	34.32545	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	‘6/6/6	0/80/280	江苏省徐州市贾汪区大吴街道湖里翡翠园湖里翡翠园二期小区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
980	徐州市	贾汪区	贾汪区_文化（联通）_滴灌型	117.44510	34.44416	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	‘6/6/6	340/110/230	江苏省徐州市贾汪区老矿街道民和街10号贾汪文化大厦	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
981	徐州市	贾汪区	贾汪区_鹿庄搬迁_宏站型	117.43010	34.37880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	’5/5/5	35/130/280	江苏省徐州市贾汪区大吴街道通港大道香柏年家具	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
982	徐州市	贾汪区	贾汪区_碧桂园南湖湾西_宏站型	117.43130	34.39911	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	20/110/260	江苏省徐州市贾汪区大吴街道中经二路泰恒昇机械	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
983	徐州市	贾汪区	贾汪区_海螺集团（联通）_宏站型	117.45530	34.46640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/6/6	20/145/265	江苏省徐州市贾汪区大泉街道大李庄村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
984	徐州市	贾汪区	贾汪区_南庄（联通）_宏站型	117.45340	34.40392	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘6/6/6	330/120/215	江苏省徐州市贾汪区大吴街道徐轮路江苏卡普昇建筑科技有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
985	徐州市	贾汪区	贾汪_德客城北_宏站型	117.48090	34.43871	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	‘6/6/6	330/130/230	江苏省徐州市贾汪区大泉街道鲁尔大道泉城金水湾	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
986	徐州市	贾汪区	贾汪区_大吴刘台南搬迁_宏站型	117.36382	34.34549	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	’5/4/4	340/110/260	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道亨得利眼镜江苏师范大学科文学院潘安湖校区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
987	徐州市	贾汪区	贾汪区_白集搬迁_宏站型	117.39920	34.39195	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	’5/5/5	10/140/290	江苏省徐州市贾汪区大吴街道徐贾快速通道徐州中泉金属结构科技有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
988	徐州市	贾汪区	贾汪区_金彭格兰郡8号楼_滴灌型	117.45720	34.44221	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	‘8/8/8	340/100/160	江苏省徐州市贾汪区老矿街道府佑路格兰郡	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
989	徐州市	贾汪区	贾汪区_吾悦华府3B号楼_滴灌型	117.44330	34.41707	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	’11/11/11/11	310丨20/150/220	江苏省徐州市贾汪区老矿街道贾汪区安培中心吾悦华府·楼园	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
990	徐州市	贾汪区	贾汪区_洪西路_滴灌型	117.44930	34.43030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	’6/6/6	50/265/335	江苏省徐州市贾汪区老矿街道徐州市贾汪区人民检察院	楼顶美化罩	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
991	徐州市	贾汪区	贾汪区_姚庄（联通）_宏站型	117.39890	34.41111	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	10/100/280	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇鹏程大道徐州苏牌高温新材料有限公司	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
992	徐州市	贾汪区	贾汪区_久地雅苑二期_滴灌型	117.45250	34.44781	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	’9/9/9	65/220/350	江苏省徐州市贾汪区老矿街道宏安路9号久地雅苑	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
993	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪西工业园金迪电动车厂_滴灌型	117.40450	34.40115	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	’5/5/5	20/110/240	江苏省徐州市贾汪区大吴街道中经七路江苏奈艳丽涂料有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
994	徐州市	贾汪区	贾汪区_泉河（联通）_宏站型	117.46040	34.39153	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	‘6/6/6	10/130/220	江苏省徐州市贾汪区大吴街道310国道	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
995	徐州市	贾汪区	贾汪区_紫庄电信局_宏站型	117.48140	34.36270	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘7/6/6	0/110/215	江苏省徐州市贾汪区紫庄镇农谷大道	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
996	徐州市	贾汪区	贾汪区_青山泉电信局_宏站型	117.36670	34.41201	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	10/140/300	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇邮电局综合楼	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
997	徐州市	贾汪区	贾汪区_人民医院住院部楼顶_滴灌型	117.45280	34.42487	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	42	/	，6/6/6/6	60/140/210丨320	江苏省徐州市贾汪区大吴街道徐州市贾汪区人民医院住院部	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
998	徐州市	贾汪区	贾汪区_青山泉镇球墨住管厂_宏站型	117.36890	34.40418	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	‘4/4/4	0/130/240	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇徐州恒信球墨铸管有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
999	徐州市	贾汪区	贾汪区_小山子_宏站型	117.52050	34.38886	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’6/6/6	50/220/320	江苏省徐州市贾汪区茱萸山街道西山	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1000	徐州市	贾汪区	贾汪区_腰庄东_宏站型	117.36240	34.38909	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	40/180/280	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇310国道	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1001	徐州市	贾汪区	贾汪区_潘安湖首府19号楼_滴灌型	117.35880	34.34563	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	79	/	’30/20/20/30	10/120/210丨280	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道星光大道大华潘安湖首府	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1002	徐州市	贾汪区	贾汪光航城10号楼（贾汪宗庄3搬迁）	117.47070	34.43936	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	‘15/15/15/15/20	340丨70/160/230丨280	江苏省徐州市贾汪区大吴街道清真黄花牛肉面(光航城店)光航城(建设中)	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1003	徐州市	贾汪区	贾汪东方御景一期19号楼	117.48400	34.43729	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	’5/5/5/5	30/150/210丨340	江苏省徐州市贾汪区大吴街道东方御景一期	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1004	徐州市	贾汪区	誉珑台21号楼	117.36400	34.37282	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	‘15/20/20/15	40/150/220丨310	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道御湖天下·誉珑台(建设中)	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1005	徐州市	贾汪区	贾汪区_绿地运河小镇6号楼_滴灌型	117.39170	34.33327	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	’12/15/15/15	50/150/220丨290	江苏省徐州市贾汪区大吴街道绿地运河小镇	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1006	徐州市	贾汪区	高盛玫瑰园6号楼	117.47300	34.43771	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	’20/25/20/25	310丨30/150/240	江苏省徐州市贾汪区大泉街道鲁尔大道	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1007	徐州市	贾汪区	贾汪南湖雅园38号楼	117.43460	34.41207	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	‘55/53	/	‘8/8/10/10	320丨60/150/220	江苏省徐州市贾汪区大吴街道南湖雅园	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1008	徐州市	贾汪区	贾汪泉城花都E区18号楼	117.47750	34.44815	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	10/10/10/10	320丨60/130/240	江苏省徐州市贾汪区大泉街道花溪路泉城花都F区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1009	徐州市	贾汪区	湖畔花园11号楼	117.35000	34.35699	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘5/5/5	330/140/220	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道湖畔小区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1010	徐州市	贾汪区	湖畔花园14号楼	117.35090	34.35806	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘3/3/3	310/120/220	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道湖畔小区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1011	徐州市	贾汪区	贾汪御湖天下誉嘉台5号楼	117.36480	34.37525	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	‘25/25/25/25	340丨60/150/200	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道御湖天下·誉嘉台(建设中)	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1012	徐州市	贾汪区	潘安湖生态小镇誉璟台7号楼	117.35590	34.37482	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	79	/	’20/20/25/25	40/160/220丨310	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道御湖天下·誉璟台	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1013	徐州市	贾汪区	贾汪东南悦湖D8号楼	117.43910	34.41211	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	‘25/23	/	‘5/5/5/5	320丨30/150/220	江苏省徐州市贾汪区大吴街道鹏程大道东南·悦湖	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1014	徐州市	贾汪区	贾汪东南悦湖47号楼	117.43990	34.41355	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	’15/15/20/15	330丨60/150/230	江苏省徐州市贾汪区大吴街道东南·悦湖	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1015	徐州市	贾汪区	月亮湾21号楼	117.43310	34.41787	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	’20/15/15/15	60/120/250丨320	江苏省徐州市贾汪区老矿街道韩桥佳苑（西1门）南湖月亮湾二区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1016	徐州市	贾汪区	月亮湾32号楼	117.43230	34.41609	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	’15/15/20/20	60/130/215丨330	江苏省徐州市贾汪区老矿街道经十八路南湖月亮湾二区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1017	徐州市	贾汪区	高盛汉郡11号楼	117.46650	34.43654	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘5/5/5/5	350丨50/140/220	江苏省徐州市贾汪区大吴街道桃源路390号高盛汉郡	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1018	徐州市	贾汪区	贾汪区_锦绣翰林5号楼_滴灌型	117.47309	34.43638	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	’6/6/6/6	60/120/200丨310	江苏省徐州市贾汪区大泉街道锦绣翰林	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1019	徐州市	贾汪区	贾汪和润卧龙城20号楼	117.47390	34.43982	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	’10/10/10/10	40/130/230丨300	江苏省徐州市贾汪区大泉街道和润·卧龙城	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1020	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪翠湖嘉苑二期12号楼_滴灌型	117.43720	34.41345	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	‘8/8/8/8	40/130/220丨320	江苏省徐州市贾汪区大吴街道徐州爱培幼儿园南湖雅园	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1021	徐州市	贾汪区	锦凤溪安置房9号楼	117.46664	34.43987	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	‘36/36/34/34	/	’8/8/8/8	300丨40/130/230	江苏省徐州市贾汪区大泉街道桃源路392号桃源公馆(府后街)	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1022	徐州市	贾汪区	泉城花都C区13号楼	117.47795	34.44377	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	60	/	#N/A	#N/A	江苏省徐州市贾汪区大泉街道泉城花都C区21号楼	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1023	徐州市	贾汪区	十里花溪二期20号楼	117.46320	34.44502	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	’6/6/6/6	310丨40/110/220	江苏省徐州市贾汪区大泉街道上信·十里花溪	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1024	徐州市	贾汪区	贾汪区_奥特莱斯_滴灌型	117.39030	34.36089	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	，13/13/11/11/13/13	/	，5/5/5/5/5/5	，100丨255/120丨250/65丨290	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道徐州潘安湖奥特莱斯购物广场	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1025	徐州市	经济技术开发区	开发区_沈店东火车站搬迁（移动）_宏站型	117.34000	34.25950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道美的·云与湖	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1026	徐州市	经济技术开发区	开发区_大黄山小孤山_宏站型	117.34800	34.28960	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	3/3/3	10/120/250	江苏省徐州市贾汪区大庙街道博韵英语活堂	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1027	徐州市	经济技术开发区	开发区_河谷矿业科技办公楼_滴灌型	117.32500	34.27570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道高新路16号布兰肯金属设备制造有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1028	徐州市	经济技术开发区	开发区_巨力重工南路_宏站型	117.25400	34.31970	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道庙山路霍斯利机械(徐州)有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1029	徐州市	经济技术开发区	开发区_蟠桃六期23号楼_滴灌型	117.25400	34.28580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道可恋庄村蟠桃花园六村	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1030	徐州市	经济技术开发区	开发区_西朱_宏站型	117.31900	34.32850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道小黄山药店	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1031	徐州市	经济技术开发区	开发区_康联永创仓储物流园_宏站型	117.24900	34.32730	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道金港路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1032	徐州市	经济技术开发区	开发区_卧龙山庄西楼顶_滴灌型	117.35510	34.29199	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道美兰花园东城老门	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1033	徐州市	经济技术开发区	开发区_大吴庙山（移动）_宏站型	117.39300	34.30950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道徐州市江北青年职业技术学校(大吴镇虎山社区卫生服务站西)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1034	徐州市	经济技术开发区	开发区_仇庄西_滴灌型	117.31700	34.34070	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道高新路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1035	徐州市	经济技术开发区	开发区_鼓楼协鑫硅_滴灌型	117.31000	34.30130	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道金凤路江苏中能硅业科技发展有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1036	徐州市	经济技术开发区	开发区_汉通电子科技_滴灌型	117.34100	34.27680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道学成路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1037	徐州市	经济技术开发区	开发区_长江生物有限公司_宏站型	117.24700	34.31940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道庙山路江苏长江生物集团	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1038	徐州市	经济技术开发区	开发区_沈店火车站南_滴灌型	117.34700	34.25390	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道徐贾快速通道	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1039	徐州市	经济技术开发区	开发区_夏庄北_宏站型	117.37600	34.31160	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道黄金路夏庄村村委会	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1040	徐州市	经济技术开发区	开发区_东山怡园三期B7号楼_滴灌型	117.34300	34.29100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道觅食客(大黄山店)徐矿大黄山怡园小区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1041	徐州市	经济技术开发区	开发区_沈店南_宏站型	117.32300	34.25780	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道翠绿庄园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1042	徐州市	经济技术开发区	开发区_城置国际38号楼1单元_滴灌型	117.26650	34.27260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道城置国际花园城《一重轩》书画家园城置·国际花园城1期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1043	徐州市	经济技术开发区	开发区_幼师洞山校区新宿舍B幢_滴灌型	117.25000	34.29340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区金山桥街道鳝桃山路83号清山石韵家园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1044	徐州市	经济技术开发区	开发区_凤荟园三期5栋1单元_滴灌型	117.36000	34.27650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道大庙派出所综集安置小区三期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1045	徐州市	经济技术开发区	开发区_开沃汽车餐厅楼_滴灌型	117.33600	34.32250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道郑庄	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1046	徐州市	经济技术开发区	开发区_陶楼工业园_宏站型	117.25800	34.29940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道驮蓝山路23号陶楼工业园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1047	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐州桥南头_滴灌型	117.27900	34.30610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道荆山路徐州巴特工程机械股份有限公司(荆山路)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1048	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐州徐工建机食堂楼_滴灌型	117.26900	34.31510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道徐州市公安局交警支队治安卡口大队东环中队	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1049	徐州市	经济技术开发区	开发区_大庙李井中学_宏站型	117.36000	34.25410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道兴镇南路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1050	徐州市	经济技术开发区	开发区_螺山路西北_滴灌型	117.25000	34.31490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道桃山路徐州罗特艾德回转支承有限公司(螺山路)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1051	徐州市	经济技术开发区	开发区_大黄山前王庄（移动）_宏站型	117.35200	34.29780	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道大大路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1052	徐州市	经济技术开发区	开发区_星湖湾8号楼_滴灌型	117.26600	34.26370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道汉源大道铺路星湖湾	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1053	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐庄王桥（联通）_宏站型	117.43300	34.29670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市铜山区徐庄镇融福大道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1054	徐州市	经济技术开发区	开发区_公元九里一期5号楼_滴灌型	117.33470	34.24077	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道德润路华润置地公元九里	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1055	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐州金山桥一机厂北机房_滴灌型	117.27430	34.31409	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道荆马河北支路徐州徐一企业有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1056	徐州市	经济技术开发区	开发区_大黄山徐矿第一医院_宏站型	117.35940	34.28686	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道徐州矿务集团第一医院-门诊楼	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1057	徐州市	经济技术开发区	云龙区_和平上东4期32号楼_滴灌型	117.26000	34.25882	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区翠屏山街道黄山大道和平上东瑞园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1058	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐工集团新部_滴灌型	117.26690	34.30620	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道荆山路辅路徐工集团工程机械股份有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1059	徐州市	经济技术开发区	开发区_星光名庭16号楼_滴灌型	117.26640	34.28790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道徐州开发区星光名庭幼儿园(泰隆商业街)星光名	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1060	徐州市	经济技术开发区	开发区_万豪绿城中区7号楼_滴灌型	117.27330	34.28795	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道万豪绿城中区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1061	徐州市	经济技术开发区	开发区_恒久集团_滴灌型	117.33030	34.28897	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道徐州鼎锋五金制品有限公司徐州赛驰机械制造有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1062	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐州长城电器厂_滴灌型	117.31890	34.27486	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道徐州变色龙数码科技有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1063	徐州市	经济技术开发区	开发区_安德物流园_宏站型	117.27400	34.30066	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道驮蓝山路徐州美安物流园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1064	徐州市	经济技术开发区	开发区_东方名都_滴灌型	117.24130	34.29716	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区金山桥街道鳝桃山路103号东方明都	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1065	徐州市	经济技术开发区	开发区_重型机械南_宏站型	117.32320	34.28762	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道高新路徐工集团徐州重型机械有限公司(仓库	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1066	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐州恩华药业集团西机房_宏站型	117.25280	34.29146	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道小鸟电动车徐州运营中心(鳝桃山路店)徐州中北四大金山桥停车场	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1067	徐州市	经济技术开发区	开发区_坡里新_宏站型	117.32130	34.30515	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道金港路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1068	徐州市	经济技术开发区	开发区_刘湾村西_宏站型	117.22790	34.32211	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道海鸥路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1069	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐州鼓楼荧茂光电搬迁_滴灌型	117.34170	34.26671	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道和平路东延徐州北矿金属循环利用研究院(和平	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1070	徐州市	经济技术开发区	华美东山悦3号楼	117.35610	34.28660	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道华美东山悦	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1071	徐州市	经济技术开发区	中南恒通和平府10号楼	117.32670	34.26809	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道高新路24号中南恒通和平府	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1072	徐州市	经济技术开发区	中南恒通和平府17号楼	117.32530	34.26653	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道徐州开发区总部经济园公和居中南恒通和平府	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1073	徐州市	经济技术开发区	凤凰雅园8号楼	117.31420	34.25918	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道凤凰雅园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1074	徐州市	经济技术开发区	东湖悦府11号楼	117.33270	34.25211	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道高新路21号东湖悦府	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1075	徐州市	经济技术开发区	睿峰苑8号楼	117.35460	34.30124	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大黄山街道杨山路188号睿峰苑	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1076	徐州市	经济技术开发区	云龙区_日成奥运城柒零捌零_滴灌型	117.19810	34.20320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市泉山区翟山街道华盛景园一期5栋	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1077	徐州市	经济技术开发区	东山悦12号楼	117.35650	34.28812	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道华美东山悦	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1078	徐州市	沛县	沛县_河口新庄（移动）_宏站型	116.79700	34.58570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/5/6	350/110/260	江苏省徐州市沛县河口镇安河线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1079	徐州市	沛县	沛县_燕湾(移动）_宏站型	116.82800	34.55940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	7/6/6	55/230/315	江苏省徐州市沛县河口镇322省道	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1080	徐州市	沛县	沛县_姚桥矿风井（移动）_宏站型	116.87700	34.86060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/5	25/100/220	江苏省徐州市沛县杨屯镇杨欢线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1081	徐州市	沛县	沛县_郝寨郝窑_宏站型	116.92100	34.80300	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	50/180/330	江苏省徐州市沛县大屯街道灌婴路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1082	徐州市	沛县	沛县_甄庙（移动）_宏站型	116.85300	34.73600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/6	0/100/240	江苏省徐州市沛县朱寨镇党孟线甄庙村村民委员会	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1083	徐州市	沛县	沛县_曾楼（移动）_宏站型	117.03300	34.63930	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/7/7	350/140/220	江苏省徐州市沛县魏庙镇曾楼	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1084	徐州市	沛县	沛县_邓元小学西_滴灌型	116.93300	34.71420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	6/6/6	50/180/310	江苏省徐州市沛县沛城街道崇文路香颂雅苑	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1085	徐州市	沛县	沛县_河口王桥_宏站型	116.90500	34.56760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/5	60/240/310	江苏省徐州市沛县河口镇杨吕线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1086	徐州市	沛县	沛县_安泰花园38号楼_滴灌型	116.90600	34.80770	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/6/6	330/100/200	江苏省徐州市沛县大屯街道上海路49号安泰花园西区	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1087	徐州市	沛县	沛县_杨屯新镇区工业园_宏站型	116.88500	34.87230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/5/6	30/160/250	江苏省徐州市沛县杨屯镇昭阳大道江苏大有建材有限公司	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1088	徐州市	沛县	沛县_大屯一中北_宏站型	116.90900	34.82450	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/7	40/170/250	江苏省徐州市沛县大屯街道东秦岗	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1089	徐州市	沛县	沛县_唐楼付庙（联通）_宏站型	116.90000	34.66000	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	0/180/270	江苏省徐州市沛县张寨镇沛县张寨镇付庙小学	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1090	徐州市	沛县	沛县_魏庙节点_宏站型	117.05300	34.59720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	61	/	6/6/7	50/120/220	江苏省徐州市沛县魏庙镇足医堂灰指甲	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1091	徐州市	沛县	沛县_华宇悦城33号楼_滴灌型	116.92600	34.77330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	21/23/20	20/125/210	江苏省徐州市沛县汉源街道萧何路华宇悦城	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1092	徐州市	沛县	沛县_闫集西_宏站型	116.82400	34.71660	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/7	70/140/250	江苏省徐州市沛县朱寨镇阎韩线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1093	徐州市	沛县	沛县_龙园前三里_滴灌型	116.81200	34.90380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	50/130/280	江苏省徐州市沛县龙固镇沙河东路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1094	徐州市	沛县	沛县_博邦新型建材有限公司_滴灌型	116.86300	34.84030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	6/6/5	10/120/280	江苏省徐州市沛县安国镇518国道徐州道元建材有限公司	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1095	徐州市	沛县	沛县_张庄镇王楼_宏站型	117.00600	34.51310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	60/180/310	江苏省徐州市沛县张庄镇珠江路	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1096	徐州市	沛县	沛县_朱寨王楼（移动）_宏站型	116.79400	34.74060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/6	30/150/260	江苏省徐州市沛县朱寨镇南谭线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1097	徐州市	沛县	沛县_栖山后吴河（移动）_宏站型	116.78700	34.59570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/6	20/220/290	江苏省徐州市沛县河口镇河口(吕庄)驾校	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1098	徐州市	沛县	沛县_侨城中央公园10号楼_滴灌型	116.93400	34.76430	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	22/26/22	40/180/330	江苏省徐州市沛县汉源街道侨城中央公园侨城中央公园南区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1099	徐州市	沛县	沛县_张寨丁辛庄（移动）_宏站型	116.93800	34.61610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/5	20/80/240	江苏省徐州市沛县张寨镇王李线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1100	徐州市	沛县	沛县_河口丁湾_宏站型	116.92500	34.57160	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	50/150/270	江苏省徐州市沛县河口镇S69济徐高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1101	徐州市	沛县	沛县_朱寨张楼（移动）_宏站型	116.81200	34.73650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	335/165/235	江苏省徐州市沛县朱寨镇龙河线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1102	徐州市	沛县	沛县_金沟_宏站型	116.96400	34.73480	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/7/5	320/120/250	江苏省徐州市沛县沛城街道东风西路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1103	徐州市	沛县	沛县_任庄新村_滴灌型	116.94300	34.70100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/5	0/100/210	江苏省徐州市沛县沛城街道沛城镇任庄卫生室	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1104	徐州市	沛县	沛县_敬安陈庄_宏站型	116.90100	34.48840	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/6	30/170/270	江苏省徐州市沛县敬安镇陈庄村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1105	徐州市	沛县	沛县_敬安徐运集团物流公司_宏站型	116.92700	34.49220	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/6/7	60/220/310	江苏省徐州市沛县敬安镇美丽敬安	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1106	徐州市	沛县	沛县_龙园汽车站_滴灌型	116.79900	34.91410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	7/6/6	60/170/290	江苏省徐州市沛县龙园镇经四路沛县龙园汽车站	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1107	徐州市	沛县	沛县_邓元村_宏站型	116.92600	34.70840	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	70/160/340	江苏省徐州市沛县沛城街道和谐路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1108	徐州市	沛县	沛县_湖西（移动）_宏站型	117.01100	34.71980	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	6/6/7	340/130/270	江苏省徐州市沛县胡寨镇江苏省湖西科技产业园	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1109	徐州市	沛县	沛县_敬安小韩口（移动）_宏站型	116.89400	34.50110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/5	40/130/270	江苏省徐州市沛县敬安镇小韩口村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1110	徐州市	沛县	沛县_前滩（移动）_宏站型	116.96800	34.74860	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/6/6	70/190/330	江苏省徐州市沛县汉源街道陈韩线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1111	徐州市	沛县	沛县_杨屯镇中心南（铁塔）_宏站型	116.88000	34.87860	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/6	320/120/190	江苏省徐州市沛县杨屯镇杨屯环卫	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1112	徐州市	沛县	沛县_庙道口（移动）_宏站型	116.85700	34.86330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/7	0/120/220	江苏省徐州市沛县安国镇沛县庙道口小学	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1113	徐州市	沛县	沛县_汪塘(移动)_宏站型	116.86000	34.81750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	25/130/310	江苏省徐州市沛县安国镇518国道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1114	徐州市	沛县	沛县_敬安新庄（铁塔）_宏站型	116.92500	34.48380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/6/6	20/160/320	江苏省徐州市沛县敬安镇322省道敬安镇敬老院	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1115	徐州市	沛县	沛县_沛县侨城商务楼_滴灌型	116.93400	34.75570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	5/5/6	40/170/260	江苏省徐州市沛县汉源街道素养培训中心侨城总部商务区	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1116	徐州市	沛县	沛县_孔庄矿北_滴灌型	116.95200	34.78420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	5/5/5	10/170/260	江苏省徐州市沛县汉源街道乾坤驾校城北大型车训练场	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1117	徐州市	沛县	沛县_张庄新镇区_滴灌型	117.00500	34.52350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/6	10/90/260	江苏省徐州市沛县张庄镇264乡道汉韵广场	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1118	徐州市	沛县	沛县_湖屯陈楼_宏站型	116.98200	34.76120	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	6/5/6	10/110/300	江苏省徐州市沛县汉源街道小李线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1119	徐州市	沛县	沛县_魏庙大厦_滴灌型	117.05000	34.59880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	5/6/6	50/120/210	江苏省徐州市沛县魏庙镇雨过天晴画室	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1120	徐州市	沛县	沛县_五段余庄_宏站型	117.06900	34.53820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	7/6/6	50/235/310	江苏省徐州市沛县五段镇余庄社区卫生服务站	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1121	徐州市	沛县	沛县_敬安大韩口(移动）_宏站型	116.88800	34.51150	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/5/6	285/115/215	江苏省徐州市沛县敬安镇322省道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1122	徐州市	沛县	沛县_杨屯市场_滴灌型	116.90900	34.87140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	6/6/5	20/140/310	江苏省徐州市沛县杨屯镇杨屯供销农贸商城	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1123	徐州市	沛县	沛县_沛县河口小常庄_宏站型	116.79500	34.57520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/6	90/180/310	江苏省徐州市沛县河口镇龙河线老沈砂石料场	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1124	徐州市	沛县	沛县_地藏庙_宏站型	116.84000	34.83880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/7	340/120/230	江苏省徐州市沛县安国镇地子庙213号楼	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1125	徐州市	沛县	沛县_龙园后洼（移动）_宏站型	116.80700	34.88100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	80/200/280	江苏省徐州市沛县龙园镇南环路	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1126	徐州市	沛县	沛县_沛县安国小董庄_滴灌型	116.83300	34.84250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	7/7/8	30/200/300	江苏省徐州市沛县安国镇沛公大道沛县五菱纺织科技有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1127	徐州市	沛县	沛县_付庙_宏站型	116.88800	34.66720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	62	/	6/5/5	300/90/180	江苏省徐州市沛县张寨镇玉皇庙村党群服务中心玉皇庙村村民委员会	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1128	徐州市	沛县	沛县_大封楼（移动）_宏站型	116.89400	34.70020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/5	70/230/330	江苏省徐州市沛县沛城街道沛县林堤寺	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1129	徐州市	沛县	沛县_五段后六段北_滴灌型	117.10600	34.56940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/5	30/140/290	江苏省徐州市沛县五段镇三七路沛县微湖绿源米业有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1130	徐州市	沛县	沛县_五段余庄(移动)_宏站型	117.08600	34.54500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/7/6	60/240/330	江苏省徐州市沛县五段镇徐沛快速通道	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1131	徐州市	沛县	沛县_苏北商厦_滴灌型	116.82100	34.75600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	5/6/6	30/100/250	江苏省徐州市沛县朱寨镇李记旋转小火锅(朱寨店)苏北商厦	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1132	徐州市	沛县	沛县_朱寨陈庄_宏站型	116.82100	34.78760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/5	40/100/220	江苏省徐州市沛县朱寨镇工龙线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1133	徐州市	沛县	沛县_汉润府15号楼_滴灌型	116.95100	34.72020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	20/28/26	10/135/220	江苏省徐州市沛县沛城街道汉润府	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1134	徐州市	沛县	沛县_朱寨蔡小楼（移动）_宏站型	116.83000	34.77200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/6	100/180/280	江苏省徐州市沛县朱寨镇陈楼村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1135	徐州市	沛县	沛县_华夏大厦_滴灌型	116.93613	34.74568	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	6/6/5/5	40/140/210/320	江苏省徐州市沛县汉源街道正阳大道54号华夏大厦(正阳大道)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1136	徐州市	沛县	沛县_鸳楼吴堤口_宏站型	116.71200	34.77800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	50/200/340	江苏省徐州市沛县鹿楼镇吴堤口村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1137	徐州市	沛县	沛县_祥和家园4号楼_滴灌型	116.94300	34.74840	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	7/6/6	30/190/260	江苏省徐州市沛县汉源街道朱轸路祥和家园	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1138	徐州市	沛县	沛县_前程子（移动）_宏站型	116.82600	34.92340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	60/200/320	江苏省徐州市沛县龙园镇沛县龙园镇前程子小学	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1139	徐州市	沛县	沛县_朱寨镇蔡楼（铁塔）_宏站型	116.88600	34.68020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	350/110/250	江苏省徐州市沛县张寨镇李楼村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1140	徐州市	沛县	沛县_城镇魏花园（铁塔）_宏站型	116.94000	34.78710	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/5	70/235/340	江苏省徐州市沛县汉源街道253省道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1141	徐州市	沛县	沛县_杜桥新村_滴灌型	116.70300	34.70970	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28/25	/	6/5/6	310/110/220	江苏省徐州市沛县鹿楼镇宇航驾校杜桥村村民委员会	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1142	徐州市	沛县	沛县_鹿楼谢庄(移动）_宏站型	116.75300	34.78060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/6	30/205/280	江苏省徐州市沛县鹿楼镇大师线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1143	徐州市	沛县	沛县_十里铺_宏站型	116.98600	34.70910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/6/6	350/125/230	江苏省徐州市沛县胡寨镇十里铺村村民委员会	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1144	徐州市	沛县	沛县_崔寨南(铁塔）_宏站型	116.98500	34.56910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/6	90/230/325	江苏省徐州市沛县张庄镇崔寨宇航驾校	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1145	徐州市	沛县	沛县_安国大蔡家（铁塔）_宏站型	116.82200	34.82950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	50/120/280	江苏省徐州市沛县安国镇秦家喜被	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1146	徐州市	沛县	沛县_龙园焦刘庄_宏站型	116.75800	34.88570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	50	/	7/6/7	80/220/290	江苏省徐州市沛县龙园镇侯圩子焦刘庄村村民委员会	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1147	徐州市	沛县	沛县_大屯煤电总厂机房_宏站型	116.88600	34.80560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/7/6	350/110/250	江苏省徐州市沛县大屯街道江苏鹏勃纺织科技有限公司徐州鹏翔纺织有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1148	徐州市	沛县	沛县_姜庄_宏站型	117.08500	34.55790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/5	10/145/230	江苏省徐州市沛县五段镇徐州优源包装金属容器有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1149	徐州市	沛县	沛县_朱寨邵庙_宏站型	116.86800	34.76670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48/43	/	6/6/5	340/120/275	江苏省徐州市沛县汉兴街道石楼	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1150	徐州市	沛县	沛县_东八里（移动）_宏站型	116.92600	34.78270	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/7/6	30/160/250	江苏省徐州市沛县汉源街道后挖线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1151	徐州市	沛县	沛县_安国汉居雅苑_滴灌型	116.83900	34.83080	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	5/5/6	60/210/350	江苏省徐州市沛县安国镇汉皇大道汉居雅苑	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1152	徐州市	沛县	沛县_张庄刘庄_宏站型	116.97800	34.47860	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/6	20/130/280	江苏省徐州市沛县张庄镇刘庄村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1153	徐州市	沛县	沛县_夏庙_宏站型	116.91600	34.82040	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	6/6/7	35/140/250	江苏省徐州市沛县大屯街道孟庄社区居委会	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1154	徐州市	沛县	沛县_魏庙杨海子_宏站型	117.04800	34.59270	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/6	90/240/340	江苏省徐州市沛县魏庙镇徐州矿务集团总医院糖尿病诊治中心魏庙分中心	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1155	徐州市	沛县	沛县_沛县科技园C2号楼_滴灌型	116.89700	34.75970	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	61	/	6/5/6	0/160/260	江苏省徐州市沛县汉兴街道徐州二组文化传媒沛县吉宝绿色纺织实业有限公司	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1156	徐州市	沛县	沛县_城区六里井(联通）_宏站型	116.89500	34.72720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/6	50/145/270	江苏省徐州市沛县汉兴街道江苏鲜味坊食品有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1157	徐州市	沛县	沛县_张寨孙洼（移动）_宏站型	116.91500	34.59500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/5	350/130/240	江苏省徐州市沛县张寨镇S69济徐高速	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1158	徐州市	沛县	沛县_后王庄（移动）_宏站型	116.79300	34.85050	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	40/210/320	江苏省徐州市沛县安国镇后王庄	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1159	徐州市	沛县	沛县_张寨镇姜庄_宏站型	116.99100	34.59070	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/7/6	70/200/280	江苏省徐州市沛县张庄镇黄周线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1160	徐州市	沛县	沛县_华日电子_宏站型	116.90000	34.71830	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/48	/	7/6/7	0/120/270	江苏省徐州市沛县汉兴街道徐州祥广源食品有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1161	徐州市	沛县	沛县_大屯关庄(移动）_宏站型	116.93700	34.82460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/6	70/200/280	江苏省徐州市沛县大屯街道关庄村村民委员会	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1162	徐州市	沛县	沛县_北孔庄（移动）_宏站型	116.94800	34.77180	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/6/6	70/160/330	江苏省徐州市沛县汉源街道253省道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1163	徐州市	沛县	沛县_张寨肖庄(移动）_宏站型	116.95800	34.60840	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	60/160/270	江苏省徐州市沛县张寨镇胡王线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1164	徐州市	沛县	沛县_敬安钢厂_宏站型	116.90900	34.50290	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	50/140/300	江苏省徐州市沛县敬安镇冶金四路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1165	徐州市	沛县	沛县_安泰花园（铁塔）_宏站型	116.91200	34.80800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	60/180/250	江苏省徐州市沛县大屯街道湖西中学	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1166	徐州市	沛县	沛县_佟场（移动）_宏站型	117.07300	34.61020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/6/6	340/190/260	江苏省徐州市沛县魏庙镇双孙线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1167	徐州市	沛县	沛县_安国镇北_宏站型	116.82100	34.83790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/7	60/130/300	江苏省徐州市沛县安国镇杨欢线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1168	徐州市	沛县	沛县_龙固新建居委会（移动）_宏站型	116.78400	34.88390	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	310/100/220	江苏省徐州市沛县龙固镇205县道	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1169	徐州市	沛县	沛县_城镇石河(移动)_宏站型	116.92400	34.68110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	41	/	5/7/6	70/290/350	江苏省徐州市沛县沛城街道王庵子	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1170	徐州市	沛县	沛县_刘饭铺（移动）_宏站型	116.71700	34.72890	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/6/5	20/110/250	江苏省徐州市沛县鹿楼镇沛县刘饭铺小学	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1171	徐州市	沛县	沛县_张寨南（移动）_宏站型	116.96200	34.61940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	70/210/320	江苏省徐州市沛县张寨镇253省道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1172	徐州市	沛县	沛县_胡寨草庙（联通）_宏站型	116.97500	34.67780	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	25/110/270	江苏省徐州市沛县胡寨镇胡沛线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1173	徐州市	沛县	沛县_甄楼(移动）_宏站型	116.84900	34.76020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33/33/33	/	5/6/6	340/140/250	江苏省徐州市沛县朱寨镇甄楼桥甄楼村村民委员会	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1174	徐州市	沛县	沛县_鹿楼鹿庄(铁塔）_宏站型	116.73300	34.71390	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/5	80/190/265	江苏省徐州市沛县鹿楼镇后油线沛县大沛河食用菌专业合作社	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1175	徐州市	沛县	沛县_丰乐_宏站型	116.92900	34.79810	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/6	0/130/300	江苏省徐州市沛县大屯街道许庙湖西教育园	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1176	徐州市	沛县	沛县_湖畔佳苑30号楼_滴灌型	116.90800	34.86770	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	5/5/5	50/120/320	江苏省徐州市沛县杨屯镇东方路	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1177	徐州市	沛县	沛县_朱寨镇李老庄_宏站型	116.83300	34.70340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	350/110/280	江苏省徐州市沛县朱寨镇王前线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1178	徐州市	沛县	沛县_应急救援中心_滴灌型	116.89000	34.76650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	5/6/5	30/120/240	江苏省徐州市沛县汉兴街道萧何路沛县公安局经济开发区派出所	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1179	徐州市	沛县	沛县_张庄郑堂(联通）_宏站型	117.03200	34.53010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/6/6	320/120/210	江苏省徐州市沛县张庄镇郑堂村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1180	徐州市	沛县	沛县_胡寨西_宏站型	117.00100	34.67360	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/6/6	0/120/240	江苏省徐州市沛县胡寨镇和谐家园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1181	徐州市	沛县	沛县_敬安医院_滴灌型	116.92300	34.49990	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	7/6/6	55/165/260	江苏省徐州市沛县敬安镇江苏省沛县第二人民医院	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1182	徐州市	沛县	沛县_孙瓦屋_宏站型	117.01500	34.69190	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/7	140/190/270	江苏省徐州市沛县胡寨镇孙瓦屋	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1183	徐州市	沛县	沛县_鼓楼搬迁_宏站型	116.94000	34.73680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/5	40/150/260	江苏省徐州市沛县沛城街道东关新村451号楼润景花园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1184	徐州市	沛县	沛县_卞庄（移动)_宏站型	116.85700	34.90790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	90/190/350	江苏省徐州市沛县杨屯镇沛县卞庄小学	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1185	徐州市	沛县	沛县_鹿湾刘庄_宏站型	116.94000	34.68850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	70/220/320	江苏省徐州市沛县沛城街道鹿三线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1186	徐州市	沛县	沛县_祁庄_宏站型	116.93600	34.56100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	80/195/325	江苏省徐州市沛县张庄镇祁庄村	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1187	徐州市	沛县	沛县_魏庙镇西（移动）_宏站型	117.04300	34.59690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	90/165/280	江苏省徐州市沛县魏庙镇魏栖线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1188	徐州市	沛县	沛县_前张楼（移动）_宏站型	116.99300	34.47030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	15/120/210	江苏省徐州市沛县张庄镇前张楼张庄镇张楼村共创贸易有限公司	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1189	徐州市	沛县	沛县_鹿楼小花庄（移动）_宏站型	116.72600	34.69770	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/6	65/235/310	江苏省徐州市沛县鹿楼镇S69济徐高速	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1190	徐州市	沛县	沛县_徐园_宏站型	116.89000	34.76280	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	5/6/6	10/130/230	江苏省徐州市沛县汉兴街道汉润路汉润家园小区	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1191	徐州市	沛县	沛县_沛县新汉城二期26号楼_滴灌型	116.93800	34.75880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	71	/	16/17/17	35/215/295	江苏省徐州市沛县汉源街道规划一路新汉城北区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1192	徐州市	沛县	沛县_御城华府西院1号楼4单元_滴灌型	116.93900	34.74200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	5/5/5	50/115/230	江苏省徐州市沛县沛城街道滨河南路御城华府西院	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1193	徐州市	沛县	沛县_新河口（联通）_宏站型	116.80800	34.57930	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	110/220/290	江苏省徐州市沛县河口镇振河路	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1194	徐州市	沛县	沛县_张庄姜集（联通）_宏站型	117.01400	34.50480	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/7	40/110/290	江苏省徐州市沛县张庄镇253省道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1195	徐州市	沛县	沛县_沛县二堡搬迁_滴灌型	116.90600	34.76940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	6/6/6	30/110/310	江苏省徐州市沛县汉兴街道萧何路中豪纺织有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1196	徐州市	沛县	沛县_胡寨西郑庄（移动）_宏站型	117.01200	34.65350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/5	0/145/270	江苏省徐州市沛县胡寨镇郑庄村	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1197	徐州市	沛县	沛县_湖田新村_宏站型	116.99600	34.71630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	38873	30/80/190	江苏省徐州市沛县胡寨镇津兰居	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1198	徐州市	沛县	沛县_郝小楼_宏站型	116.95300	34.71660	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/5	100/210/290	江苏省徐州市沛县沛城街道汉明路博邦·汉华府	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1199	徐州市	沛县	沛县_胡寨草庙（移动）_宏站型	116.96500	34.68100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/38/38	/	6/6/5	10/105/300	江苏省徐州市沛县沛城街道胡沛线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1200	徐州市	沛县	沛县_敬安镇北_宏站型	116.92000	34.50580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/7	350/140/220	江苏省徐州市沛县敬安镇德良路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1201	徐州市	沛县	沛县_黄井（移动）_宏站型	116.86000	34.72260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	41	/	6/6/7	40/150/240	江苏省徐州市沛县朱寨镇黄井村黄井村村民委员会	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1202	徐州市	沛县	沛县_朱新庄（移动）_宏站型	116.94300	34.75810	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	5/5/5	40/220/310	江苏省徐州市沛县汉源街道红光路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1203	徐州市	沛县	沛县_收费站(联通）_宏站型	116.89000	34.64510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	50/195/240	江苏省徐州市沛县张寨镇沛县汉城洗车修理厂	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1204	徐州市	沛县	沛县_吴小楼（移动）_宏站型	116.95400	34.58910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/5/5	50/210/320	江苏省徐州市沛县张庄镇吴攒楼村	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1205	徐州市	沛县	沛县_汉润家园C9号楼_滴灌型	116.88700	34.76510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/36	/	5/6/6	50/130/200	江苏省徐州市沛县汉兴街道萧何路汉润家园小区	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1206	徐州市	沛县	沛县_徐大庄（移动）_宏站型	116.95900	34.70400	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	60/150/310	江苏省徐州市沛县沛城街道华严寺	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1207	徐州市	沛县	沛县_于旗杆（移动）_宏站型	116.97200	34.66686	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	85/160/265	江苏省徐州市沛县张寨镇大胡线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1208	徐州市	沛县	沛县_赵圈（移动）_宏站型	116.91310	34.69990	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/7/6	80/140/330	江苏省徐州市沛县沛城街道赵圈村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1209	徐州市	沛县	沛县_张庄镇中心_宏站型	117.01350	34.51230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/6/6	30/140/300	江苏省徐州市沛县张庄镇汉韵花园	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1210	徐州市	沛县	沛县_大屯镇北_宏站型	116.91650	34.84440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/7/6	80/180/330	江苏省徐州市沛县大屯街道253省道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1211	徐州市	沛县	沛县_大屯红色宋庄_滴灌型	116.93910	34.80540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	340/100/240	江苏省徐州市沛县大屯街道京郝线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1212	徐州市	沛县	沛县_铁西纱厂_滴灌型	116.88910	34.74040	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/5	90/180/270	江苏省徐州市沛县汉兴街道东风西路58号江苏英佳汉纺织科技公司	楼顶集束塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1213	徐州市	沛县	沛县_城南马庄机房_宏站型	116.90160	34.71077	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	50/200/290	江苏省徐州市沛县汉兴街道鹿小线徐州天牧鳄化有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1214	徐州市	沛县	沛县_新汉城17号楼_滴灌型	116.93760	34.75689	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	46/48	/	5/5/6	20/150/310	江苏省徐州市沛县汉源街道我家馄饨(新汉城南区店)新汉城南区	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1215	徐州市	沛县	沛县_微山湖假日酒店_滴灌型	116.91410	34.77190	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	5/5/5	300/115/195	江苏省徐州市沛县汉源街道微山湖假日酒店(沛公园景区店)沛县微山湖假日酒	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1216	徐州市	沛县	沛县_歌风嘉苑东区6号楼_滴灌型	116.93320	34.72101	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	78	/	22/24/22	40/220/320	江苏省徐州市沛县沛城街道歌风佳苑歌风佳苑东区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1217	徐州市	沛县	沛县_凤凰公馆17号楼_滴灌型	116.92640	34.74873	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	98	/	25/23/23	30/170/250	江苏省徐州市沛县汉源街道汉邦路碧桂园凤凰公馆(建设中)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1218	徐州市	沛县	沛县_张寨桥窝（移动）_宏站型	116.95490	34.64708	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/7	80/240/310	江苏省徐州市沛县张寨镇253省道	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1219	徐州市	沛县	沛县_城镇小李庄（移动）_宏站型	116.95510	34.74617	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/7/6	80/160/260	江苏省徐州市沛县汉源街道韩瓦屋	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1220	徐州市	沛县	沛县_李庙_宏站型	116.88890	34.62440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	90/190/310	江苏省徐州市沛县张寨镇魏栖线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1221	徐州市	沛县	沛县_大屯小屯_宏站型	116.92450	34.86370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/6	30/150/320	江苏省徐州市沛县大屯街道小屯幼儿园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1222	徐州市	沛县	沛县_御水华庭10号楼_滴灌型	116.92440	34.74490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	61/59/57	/	28/25/25	30/240/320	江苏省徐州市沛县汉源街道御水华庭东区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1223	徐州市	沛县	沛县_沛城韩楼_滴灌型	116.96350	34.77050	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	110/225/315	江苏省徐州市沛县汉源街道高小线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1224	徐州市	沛县	沛县_王花楼（施楼）_宏站型	116.79290	34.71649	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	5/5/6	300/120/220	江苏省徐州市沛县鹿楼镇鹿楼镇施楼村社区卫生服务站	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1225	徐州市	沛县	沛县_杨屯中心幼儿园_宏站型	116.89970	34.87630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/6/7	300/110/220	江苏省徐州市沛县杨屯镇洪福大道沛县杨屯镇中心小学	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1226	徐州市	沛县	沛县_九龙城二期6号楼_滴灌型	116.93370	34.75140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	5/13/5	60/220/330	江苏省徐州市沛县汉源街道樊哙路207号九龙城·红郡	射灯+楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1227	徐州市	沛县	沛县_闫集唐楼（铁塔）_宏站型	116.84770	34.71650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	4/5/4	85/180/285	江苏省徐州市沛县朱寨镇孟郑线徐州亿荣食用菌生态园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1228	徐州市	沛县	沛县_大屯铝业（联通）_宏站型	116.88710	34.79220	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/7/7	50/140/200	江苏省徐州市沛县汉兴街道周勃路	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1229	徐州市	沛县	沛县_五段中学_宏站型	117.08190	34.57870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/7	320/135/240	江苏省徐州市沛县五段镇五河线	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1230	徐州市	沛县	沛县_九龙城一期20号楼_滴灌型	116.93510	34.74890	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	5/4/4	350/180/260	江苏省徐州市沛县汉源街道九龙城·紫郡20幢	排气管+方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1231	徐州市	沛县	沛县_杨楼（移动）_宏站型	116.94150	34.46866	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/7	50/130/260	江苏省徐州市沛县敏安镇322省道	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1232	徐州市	沛县	沛县_双星集团（联通）_宏站型	116.90720	34.75874	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/6/7	20/140/270	江苏省徐州市沛县汉兴街道山西路双星集团海瑞科技	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1233	徐州市	沛县	沛县_秦岗西南（铁塔）_宏站型	116.90140	34.82032	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	46	/	6/7/7	40/150/270	江苏省徐州市沛县大屯街道智达全脑开发中心	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1234	徐州市	沛县	沛县_安国刘寨（移动）_宏站型	116.77100	34.83864	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	20/160/280	江苏省徐州市沛县安国镇刘田寨村	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1235	徐州市	沛县	沛县_张双楼矿风井宿舍_滴灌型	116.83340	34.79461	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	50/150/230	江苏省徐州市沛县安国镇贾庄	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1236	徐州市	沛县	沛县_歌风嘉苑东区12号楼_滴灌型	116.93380	34.71970	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	66/64	/	19/18/19	40/150/300	江苏省徐州市沛县沛城街道一莱美医疗美容歌风佳苑东区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1237	徐州市	沛县	沛县_沛县郝寨齐心村_滴灌型	116.89610	34.81240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/5	110/200/340	江苏省徐州市沛县大屯街道龙阳大酒店	拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1238	徐州市	沛县	沛县_魏庙孙桥_宏站型	117.05860	34.59170	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/5	0/150/280	江苏省徐州市沛县魏庙镇大五线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1239	徐州市	沛县	沛县_孟庄孟楼（移动）_宏站型	116.89010	34.60976	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	40/120/280	江苏省徐州市沛县河口镇012乡道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1240	徐州市	沛县	沛县_郝寨河口机房_宏站型	116.90800	34.78400	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/7/7	60/190/310	江苏省徐州市沛县汉兴街道徐州圣都金属科技有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1241	徐州市	沛县	沛县_鹿楼西（铁塔）_宏站型	116.76400	34.71670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/6	340/100/220	江苏省徐州市沛县鹿楼镇沛鹿线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1242	徐州市	沛县	沛县_公园道壹号8号楼_滴灌型	116.91470	34.74520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	99	/	27/23/25	0/100/250	江苏省徐州市沛县汉兴街道滨河北路公园道壹号	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1243	徐州市	沛县	沛县_魏庙共和_宏站型	117.06770	34.62259	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/8/7	70/210/320	江苏省徐州市沛县魏庙镇广勤米业	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1244	徐州市	沛县	沛县_河口盖庄（移动）_宏站型	116.87780	34.58202	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/7/6	30/150/300	江苏省徐州市沛县河口镇张西线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1245	徐州市	沛县	沛县_沛县大屯官庄_滴灌型	116.92770	34.82626	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	6/6/6	80/140/260	江苏省徐州市沛县大屯街道124乡道	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1246	徐州市	沛县	沛县酒厂搬迁	116.89560	34.73694	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	6/6/5	40/180/340	江苏省徐州市沛县汉兴街道汉兴1978	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1247	徐州市	沛县	沛县_龙固镇三里河北_宏站型	116.79210	34.93382	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/7/6	120/260/305	江苏省徐州市沛县龙固镇独山村邻里中心	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1248	徐州市	沛县	沛县_鹿楼宋安_宏站型	116.75280	34.70640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	50/155/300	江苏省徐州市沛县鹿楼镇348乡道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1249	徐州市	沛县	沛县_孙洼小区南_宏站型	116.91980	34.70921	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	0/210/300	江苏省徐州市沛县汉兴街道孙王线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1250	徐州市	沛县	沛县_朱王庄东（铁塔）_宏站型	116.76690	34.85231	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/5	45/130/300	江苏省徐州市沛县安国镇鑫悦汽贸	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1251	徐州市	沛县	沛县_魏庙双河_滴灌型	117.06070	34.63140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	50/160/300	江苏省徐州市沛县魏庙镇双河村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1252	徐州市	沛县	沛县_小王庄饭店_宏站型	116.95760	34.72659	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/8	95/160/250	江苏省徐州市沛县沛城街道众福门窗一厂	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1253	徐州市	沛县	沛县_袁圩子_宏站型	116.88300	34.56250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	330/155/240	江苏省徐州市沛县河口镇沃凯氟科技	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1254	徐州市	沛县	沛县_孙路口（移动）_宏站型	117.03240	34.69658	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	10/120/215	江苏省徐州市沛县胡寨镇大五线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1255	徐州市	沛县	沛县_刘园_宏站型	116.92500	34.75100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	310/150/235	江苏省徐州市沛县汉源街道汉邦路	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1256	徐州市	沛县	沛县_郝寨派出所_宏站型	116.88810	34.81090	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/5	80/220/350	江苏省徐州市沛县大屯街道大师线郝寨派出所	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1257	徐州市	沛县	沛县_大院局_宏站型	116.92050	34.76210	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	60	/	7/9/9	0/120/240	江苏省徐州市沛县汉源街道公安局北侧支路新城嘉苑D区	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1258	徐州市	沛县	沛县_十二村（联通）_宏站型	116.91090	34.81160	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	40/150/270	江苏省徐州市沛县大屯街道龙湖大道	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1259	徐州市	沛县	沛县_孔庄矿_宏站型	116.95770	34.77542	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	350/170/260	江苏省徐州市沛县汉源街道沛县民康中医院党支部	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1260	徐州市	沛县	沛县_汇景国际小区_滴灌型	116.94390	34.74138	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	61	/	6/7/6	310/160/235	江苏省徐州市沛县沛城街道汇景·国际（西北门）	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1261	徐州市	沛县	沛县_沛城镇李瓦屋_宏站型	116.93500	34.77277	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	75/190/300	江苏省徐州市沛县汉源街道北孔庄安置小区	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1262	徐州市	沛县	沛县_郝寨电信局_宏站型	116.89990	34.80605	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	49	/	6/7/6	30/170/320	江苏省徐州市沛县大屯街道周家拉面沛县大屯客运站	楼顶角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1263	徐州市	沛县	沛县_大屯煤电_宏站型	116.89670	34.81632	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	340/120/200	江苏省徐州市沛县大屯街道敬林宾馆独秀新村	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1264	徐州市	沛县	沛县_鹿湾_宏站型	116.95540	34.69111	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	51	/	6/6/6	115/200/290	江苏省徐州市沛县沛城街道沛县沛城镇鹿湾社区劳动保障服务站	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1265	徐州市	沛县	沛县_安国电信局_宏站型	116.83430	34.83348	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	45	/	6/7/6	20/130/290	江苏省徐州市沛县安国镇王陵路沛县安国镇卫生院	楼顶角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1266	徐州市	沛县	沛县_北工业园（联通）_宏站型	116.90540	34.76570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	6/6/6	20/110/265	江苏省徐州市沛县汉兴街道张良路江苏中排泵业	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1267	徐州市	沛县	沛县_蔡庄（联通）_宏站型	116.92810	34.71330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	60/180/290	江苏省徐州市沛县沛城街道三福羊全羊汤馆(沛县店)	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1268	徐州市	沛县	沛县_沛龙中心大酒店_滴灌型	116.91700	34.74600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	42	/	6/5/5	330/160/240	江苏省徐州市沛县汉源街道汉源大道御水华庭	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1269	徐州市	沛县	沛县_苗林_宏站型	116.88980	34.74833	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	95/240/320	江苏省徐州市沛县汉兴街道苗林村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1270	徐州市	沛县	沛县_锦园_宏站型	116.91070	34.75077	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	7/7/6	10/130/250	江苏省徐州市沛县汉兴街道汉兴路3号盛世锦园	楼顶集束塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1271	徐州市	沛县	沛县_腾飞小区（移动）_宏站型	116.88290	34.74168	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/6/6	30/135/270	江苏省徐州市沛县汉兴街道腾飞家园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1272	徐州市	沛县	沛县_杨屯电信局_滴灌型	116.89360	34.87250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	6/6/7	90/220/320	江苏省徐州市沛县杨屯镇板栗酥饼苏鲁农副商贸中心	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1273	徐州市	沛县	沛县_啤酒厂东甄庄_宏站型	116.91270	34.72798	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/5/5	310/120/230	江苏省徐州市沛县沛城街道汉源大道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1274	徐州市	沛县	沛县_建筑公司西_滴灌型	116.92140	34.73566	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	7/7/6	50/130/230	江苏省徐州市沛县沛城街道烧饼国星未来城	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1275	徐州市	沛县	沛县_气象站东_宏站型	116.90900	34.75420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	7/6/6	60/220/330	江苏省徐州市沛县汉兴街道韩信路1号爱伦堡	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1276	徐州市	沛县	沛县_沛公园_宏站型	116.92140	34.77184	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/5	60/160/320	江苏省徐州市沛县汉源街道萧何路韩坝新村	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1277	徐州市	沛县	沛县_观音寺_宏站型	116.93860	34.70920	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	340/130/260	江苏省徐州市沛县沛城街道福德路江苏路通智能智驰培训	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1278	徐州市	沛县	沛县_徐王庄_宏站型	116.90010	34.78354	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/5	20/120/260	江苏省徐州市沛县汉兴街道曹参路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1279	徐州市	沛县	沛县_城镇计生委_滴灌型	116.92990	34.72883	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	6/6/6	30/120/310	江苏省徐州市沛县沛城街道兴业银行(沛县支行)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1280	徐州市	沛县	沛县_江苏银行_滴灌型	116.93660	34.72631	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	5/6/6	80/130/270	江苏省徐州市沛县沛城街道迎宾大道1-3号好人广场	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1281	徐州市	沛县	沛县_龙固电信局_宏站型	116.80690	34.90904	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	8/8/7	10/130/240	江苏省徐州市沛县龙固镇龙飞大街87号	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1282	徐州市	沛县	沛县_店子接入网_宏站型	116.98170	34.73389	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/7	35/125/230	江苏省徐州市沛县沛城街道东风西路	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1283	徐州市	沛县	沛县_联通分公司（联通）_宏站型	116.93310	34.73548	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	30/180/275	江苏省徐州市沛县沛城街道东风路12号鑫达园小区	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1284	徐州市	沛县	沛县_金地三期24号楼二单元_滴灌型	116.94560	34.72230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	6/5/6	60/140/310	江苏省徐州市沛县沛城街道曼德夫休闲西餐厅(青年路店)金地御园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1285	徐州市	沛县	沛县_移动公司_宏站型	116.93490	34.73280	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/7	70/150/280	江苏省徐州市沛县沛城街道沛县鼓楼商务宾馆原主楼	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1286	徐州市	沛县	沛县_经济开发区曹坑_宏站型	116.86890	34.74710	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/5/5	350/140/260	江苏省徐州市沛县汉兴街道东风路	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1287	徐州市	沛县	沛县_汉城国际小区_滴灌型	116.93180	34.74140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	49	/	6/6/7	30/100/210	江苏省徐州市沛县沛城街道漫时光烘焙汉城国际花苑	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1288	徐州市	沛县	沛县_甄庄村委会_宏站型	116.90410	34.72159	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	330/150/220	江苏省徐州市沛县汉兴街道中共甄庄社区支部委员会甄庄社区居委会	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1289	徐州市	沛县	沛县_郝寨粮管所（联通）_宏站型	116.90680	34.79354	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	0/120/240	江苏省徐州市沛县大屯街道沛县嘉华医院发热门诊	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1290	徐州市	沛县	沛县_马寺（联通）_宏站型	116.89300	34.86679	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	325/130/220	江苏省徐州市沛县杨屯镇253省道16k号安邦信汽车电机科技有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1291	徐州市	沛县	沛县_张寨肖庄(张寨王小滩)_宏站型	116.98080	34.60664	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/7/5	65/160/310	江苏省徐州市沛县张寨镇周司线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1292	徐州市	沛县	沛县_鹿楼刘河涯_宏站型	116.76870	34.77045	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/5	30/115/270	江苏省徐州市沛县鹿楼镇刘黄线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1293	徐州市	沛县	沛县_鹿楼七堡东_宏站型	116.81070	34.79197	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/6/5	0/120/305	江苏省徐州市沛县鹿楼镇八七线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1294	徐州市	沛县	沛县_袁庄机房_宏站型	116.97240	34.53843	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	50/210/345	江苏省徐州市沛县张庄镇姚前线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1295	徐州市	沛县	金玉家园3号楼	116.95630	34.63013	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	5/5/5	0/170/300	江苏省徐州市沛县张寨镇金玉家园(陶张线)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1296	徐州市	沛县	沛县_鹿楼_宏站型	116.77432	34.71833	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	7/6/6	65/190/300	江苏省徐州市沛县鹿楼镇金鹿大道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1297	徐州市	沛县	沛县_杨屯西赵楼_滴灌型	116.86820	34.84910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	80/180/240	江苏省徐州市沛县杨屯镇杨欢线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1298	徐州市	沛县	沛县香江花城小区62号楼	116.90670	34.74000	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	93	/	23/27/27	300/145/240	江苏省徐州市沛县汉兴街道香江花城62幢	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1299	徐州市	沛县	沛县吉祥小区3号楼	116.92220	34.71906	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	83	/	26/25/29	50/115/250	江苏省徐州市沛县沛城街道汉源大道吉祥小区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1300	徐州市	沛县	沛县汉邦景城二期14号楼	116.92770	34.76398	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	82	/	22|23/22/24	20|130/230/330	江苏省徐州市沛县汉源街道汉邦景城	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1301	徐州市	沛县	沛县兰园2号楼	116.91200	34.73862	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	78/81	/	19|19/24/24	20|320/120/200	江苏省徐州市沛县沛城街道博学书法兰园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1302	徐州市	沛县	沛县_中江文华苑东区7号楼_滴灌型	116.94670	34.71760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	16/15|16/18	40/130|220/330	江苏省徐州市沛县沛城街道中江文华珺悦	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1303	徐州市	沛县	沛县_汉沛家园13号楼_滴灌型	116.90160	34.74120	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	18|17/19/18	0|290/180/210	江苏省徐州市沛县汉兴街道东风社区居委会	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1304	徐州市	沛县	华西格林春天64号楼	116.92030	34.75794	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	19/18/18	0/120/220	江苏省徐州市沛县汉源街道博尔康假肢矫形华西格林春天东区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1305	徐州市	沛县	华西格林春天53号楼	116.91690	34.75793	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	20/21/21	40/180/310	江苏省徐州市沛县汉源街道汉源大道51号华西格林春天D区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1306	徐州市	沛县	湖畔佳苑北区14号楼	116.90600	34.86911	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/6/5	50/140|210/310	江苏省徐州市沛县杨屯镇湖畔佳苑	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1307	徐州市	邳州市	邳州市_邳州北城区机房_宏站型	117.94700	34.34560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘4/5/5	0/140/240	江苏省徐州市邳州市运河街道赛欧超市(紫薇店)	6米抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1308	徐州市	邳州市	邳州市_官湖夹河_宏站型	118.04800	34.47390	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘5/4/4	60/170/290	江苏省徐州市邳州市官湖镇白授线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1309	徐州市	邳州市	邳州市_瑞丰公馆1号楼_滴灌型	117.98200	34.33940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	105	/	21/20/21	30/180/260	江苏省徐州市邳州市东湖街道滨湖路瑞丰公馆	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1310	徐州市	邳州市	邳州市_邳州炮车吴场_滴灌型	118.05200	34.31130	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘4/6/4	15/115/265	江苏省徐州市邳州市炮车街道富民路长城汽车(邳州)核心零部件基地	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1311	徐州市	邳州市	邳州市_邳州新华五北_滴灌型	117.98200	34.43490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	50/120/180	江苏省徐州市邳州市官湖镇复兴西路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1312	徐州市	邳州市	邳州市_运平小区6号楼_滴灌型	117.96300	34.34960	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	12/12/12/12	50/160/240丨330	江苏省徐州市邳州市戴圩街道运平小区	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1313	徐州市	邳州市	邳州市_邳城镇西搬迁_宏站型	117.95000	34.47480	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	’ 6/6/5	30/120/170	江苏省徐州市邳州市邳城镇徐州通奔木业有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1314	徐州市	邳州市	邳州市_闫家_宏站型	117.90100	34.33260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/11/6	50/185/315	江苏省徐州市邳州市赵墩镇311国道邳州市新世纪学校	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1315	徐州市	邳州市	邳州市_官湖北站_宏站型	117.99300	34.44060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	’ 7/6/7	60/140/310	江苏省徐州市邳州市官湖镇传果饭店邳州市东方养殖有限公司	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1316	徐州市	邳州市	邳州市_邳州官湖电厂南_滴灌型	117.99600	34.44900	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	’ 5/4/5	‘0/150/250	江苏省徐州市邳州市官湖镇福满门	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1317	徐州市	邳州市	邳州市_南桃园_宏站型	117.87900	34.23580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/5/6	330/130/200	江苏省徐州市邳州市议堂镇南桃园村	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1318	徐州市	邳州市	邳州市_邳州张楼建秋河路_宏站型	118.03600	34.29190	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/5/6	80/155/290	江苏省徐州市邳州市炮车街道建秋路徐州中集新材科技发展有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1319	徐州市	邳州市	邳州市_蒋湖_宏站型	117.90600	34.29540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/5/6	25/200/280	江苏省徐州市邳州市议堂镇议龚线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1320	徐州市	邳州市	邳州市_刘山闸西_宏站型	117.75000	34.41620	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘4/5/5	0/75/255	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇刘渡口	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1321	徐州市	邳州市	邳州市_邳州车夫山西_宏站型	117.74300	34.47130	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	20/140/240	江苏省徐州市邳州市车辐山镇老膏药	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1322	徐州市	邳州市	邳州市_碾庄李集_宏站型	117.68500	34.30040	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/5/6	40/240/320	江苏省徐州市邳州市碾庄镇富民路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1323	徐州市	邳州市	邳州市_运河首府二期32号楼_滴灌型	118.01700	34.34680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56/53/51	/	‘13/12/12	40/170/300	江苏省徐州市邳州市东湖街道石榴运河首府(二期)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1324	徐州市	邳州市	邳州市_书香苑8号楼_滴灌型	117.97000	34.33510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	13|13/13/12	50|160/260/340	江苏省徐州市邳州市运河街道书香苑巷道书香苑(福州路)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1325	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩尚景杉城3号楼_滴灌型	117.96899	34.37829	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	49	/	12|12/12/13	30|320/200/250	江苏省徐州市邳州市戴圩街道尚景杉城3号楼	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1326	徐州市	邳州市	邳州市_生墩东_宏站型	117.73500	34.30750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/6/7	80/190/280	江苏省徐州市邳州市碾庄镇311国道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1327	徐州市	邳州市	邳州市_邳城双庙村_宏站型	117.92600	34.45910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/7/6	70/250/320	江苏省徐州市邳州市邳城镇邳高线邳州顶集木业有限公司	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1328	徐州市	邳州市	邳州市_戴庄北_宏站型	117.85900	34.51790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/4/5	10/170/250	江苏省徐州市邳州市戴庄镇官邢线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1329	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩安贤(移动)_宏站型	117.93600	34.43580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	41	/	‘5/6/6	320/120/240	江苏省徐州市邳州市戴圩街道邳州市开发区安贤小学	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1330	徐州市	邳州市	邳州市_吴楼_宏站型	117.75100	34.26640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 6/6/5	30/100/300	江苏省徐州市邳州市碾庄镇碾八线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1331	徐州市	邳州市	邳州市_官湖鲍庄_宏站型	118.06484	34.45820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	10/190/280	江苏省徐州市邳州市官湖镇鲍庄村	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1332	徐州市	邳州市	邳州市_车夫山刘山闸北村_宏站型	117.76400	34.43110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘4/4/5	350/125/260	江苏省徐州市邳州市车辐山镇衡瓦房	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1333	徐州市	邳州市	邳州市_官湖镇丁楼_宏站型	118.06000	34.43640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	‘4/4/5	60/120/300	江苏省徐州市邳州市官湖镇花园	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1334	徐州市	邳州市	邳州市_邳州戴圩曲坊_宏站型	117.92800	34.39110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/6/6	50/200/300	江苏省徐州市邳州市戴圩街道新场	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1335	徐州市	邳州市	邳州市_州虎丘北_宏站型	117.84300	34.28470	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/6/6	350/115/250	江苏省徐州市邳州市赵墩镇土楼	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1336	徐州市	邳州市	邳州市_黄安_宏站型	118.05600	34.30150	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘5/6/6	350/100/260	江苏省徐州市邳州市炮车街道G30连霍高速	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1337	徐州市	邳州市	邳州市_铁富响墩（铁塔）_宏站型	118.01100	34.53380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	70/170/320	江苏省徐州市邳州市铁富镇310国道徐州益之源食品科技有限公司	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1338	徐州市	邳州市	邳州市_邹庄邹埠_宏站型	118.06000	34.61260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/5/4	20/115/215	江苏省徐州市邳州市邹庄镇邳州市邹庄镇中心小学(邹埠校区)邳州市邹庄镇邹埠社区	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1339	徐州市	邳州市	邳州市_左庄_宏站型	118.00900	34.37500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	‘6/7/7	340/95/220	江苏省徐州市邳州市东湖街道欢乐买新城农产品综合批发市场	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1340	徐州市	邳州市	邳州市_徐塘信用社_滴灌型	117.96500	34.33640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘3/3/4	70/220/350	江苏省徐州市邳州市运河街道建设中路辅路盛达花园	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1341	徐州市	邳州市	邳州市_前沈西北_滴灌型	117.94600	34.37130	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	‘6/6/6	40/105/220	江苏省徐州市邳州市戴圩街道戴林线	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1342	徐州市	邳州市	邳州市_港上南荆邑（移动）_宏站型	118.10400	34.51860	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 6/5/6	340/120/235	江苏省徐州市邳州市港上镇康庄路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1343	徐州市	邳州市	邳州市_后沙沟黄庄_宏站型	118.03500	34.35690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’7/8/9	20/130/240	江苏省徐州市邳州市东湖街道黄庄	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1344	徐州市	邳州市	邳州市_赵墩和家_宏站型	117.88300	34.34550	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 5/4/4	25/110/300	江苏省徐州市邳州市赵墩镇毛湖村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1345	徐州市	邳州市	邳州市_邳州陈楼果园西_宏站型	118.03200	34.39180	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’5/4/5	75/230/300	江苏省徐州市邳州市陈楼镇燕陈线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1346	徐州市	邳州市	邳州市_官湖恒盛佳苑_滴灌型	118.00200	34.42040	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	’ 9/9/9	340/140/230	江苏省徐州市邳州市官湖镇恒盛佳苑	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1347	徐州市	邳州市	邳州市_议堂袁庄_宏站型	117.84400	34.23700	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/6/5	40/150/250	江苏省徐州市邳州市议堂镇邳州市惠民移科	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1348	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩王场（搬迁）_宏站型	117.95400	34.40550	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘5/6/5	30/130/210	江苏省徐州市邳州市戴圩街道白果路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1349	徐州市	邳州市	邳州市_邳州体委机房_宏站型	117.98200	34.30450	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40/40/33	/	‘5/6/6	80/145/260	江苏省徐州市邳州市运河街道桃源居桃花岛公园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1350	徐州市	邳州市	邳州市_墩集西_滴灌型	118.02900	34.30480	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	’ 6/5/5	45/115/320	江苏省徐州市邳州市炮车街道南方永磁科技产业园徐州海天石化(集团)公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1351	徐州市	邳州市	邳州市_赵墩唐湖_滴灌型	117.86400	34.33120	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘5/6/5	280/105/200	江苏省徐州市邳州市赵墩镇邳贾线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1352	徐州市	邳州市	邳州市_邳州张楼高速东入口东_滴灌型	118.02300	34.29920	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/5/6	70/150/300	江苏省徐州市邳州市运河街道G30连霍高速	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1353	徐州市	邳州市	邳州市_邳州陈楼柳场_滴灌型	117.99700	34.38250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/38/38	/	‘4/5/4	70/250/350	江苏省徐州市邳州市东湖街道果满山路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1354	徐州市	邳州市	邳州市_官湖授贤_宏站型	118.07200	34.46940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘3/4/3	10/240/310	江苏省徐州市邳州市官湖镇白授线邳州银杏湖风景区	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1355	徐州市	邳州市	邳州市_邳州戴圩林子_宏站型	117.95700	34.37580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	55/200/250	江苏省徐州市邳州市戴圩街道华山北路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1356	徐州市	邳州市	邳州市_邳州官湖丁场南_滴灌型	118.01500	34.41310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	’ 6/6/6	70/220/350	江苏省徐州市邳州市官湖镇佳美斯门业有限公司第二生产车间徐州飞强木业有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1357	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩向阳_宏站型	117.92400	34.45060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 6/5/5	60/200/300	江苏省徐州市邳州市邳城镇河口村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1358	徐州市	邳州市	邳州市_陈楼上亿商业中心_滴灌型	117.99500	34.37470	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	’ 5/4/5	0/90/290	江苏省徐州市邳州市东湖街道纬一路红星美凯龙全球家居生活广场(邳州店)	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1359	徐州市	邳州市	邳州市_红旗前进_宏站型	117.91000	34.37770	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/7/6	345/125/190	江苏省徐州市邳州市戴圩街道老耿埠村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1360	徐州市	邳州市	邳州市_邳州产业园二_滴灌型	117.95000	34.38400	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	’ 5/5/4	70/180/280	江苏省徐州市邳州市戴圩街道环城北路江苏荣辉电力设备制造有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1361	徐州市	邳州市	邳州市_邹庄镇_宏站型	118.05700	34.59590	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/6/5	350/80/230	江苏省徐州市邳州市邹庄镇江苏省邳州市奈达淀粉有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1362	徐州市	邳州市	邳州市_大李家_宏站型	117.99400	34.45530	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	’ 6/5/6	340/100/240	江苏省徐州市邳州市官湖镇汇友路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1363	徐州市	邳州市	邳州市_邳城百果园_宏站型	117.99200	34.51750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	290/130/220	江苏省徐州市邳州市铁富镇涧沟村党群服务中心	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1364	徐州市	邳州市	邳州市_戴庄黄石_宏站型	117.87600	34.51810	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 6/7/6	60/230/340	江苏省徐州市邳州市戴庄镇270省道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1365	徐州市	邳州市	邳州市_污水处理厂_宏站型	117.97500	34.29420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘13/8/11	50/270/320	江苏省徐州市邳州市运河街道牡丹小酌体验式酒店	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1366	徐州市	邳州市	邳州市_铁富邮政_滴灌型	118.04100	34.55420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘5/5/4	50/170/280	江苏省徐州市邳州市铁富镇中国邮政储蓄银行(铁富镇营业所)	小灵通高杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1367	徐州市	邳州市	邳州市_马场_宏站型	117.97700	34.36140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	’ 5/4/5	350/130/215	江苏省徐州市邳州市戴圩街道尚菲客全铝家居江苏银杏生化集团股份有限公司(北京青山投资公司邳州分公司)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1368	徐州市	邳州市	邳州市_邳州炮车镇庄头_滴灌型	118.07700	34.34910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’ 6/5/6	70/240/340	江苏省徐州市邳州市炮车街道炮草线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1369	徐州市	邳州市	邳州市_省城南_宏站型	118.03400	34.37420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 4/6/5	280/100/200	江苏省徐州市邳州市陈楼镇徐州王梅农业发展有限公司	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1370	徐州市	邳州市	邳州市_议堂南戴_宏站型	117.87300	34.25020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	50/110/200	江苏省徐州市邳州市议堂镇爱莲路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1371	徐州市	邳州市	邳州市_沟涯_宏站型	117.95800	34.63280	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 6/5/6	335/125/245	江苏省徐州市邳州市四户镇沟涯村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1372	徐州市	邳州市	邳州市_北姚庄_宏站型	118.05200	34.53100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 6/5/6	50/155/335	江苏省徐州市邳州市铁富镇邳州市铁富镇姚庄小学	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1373	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩申庄_宏站型	117.93300	34.42110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘6/5/6	10/150/230	江苏省徐州市邳州市戴圩街道申庄村村委会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1374	徐州市	邳州市	邳州市_三连庄一队机房_宏站型	117.94800	34.32800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	3/3/3	30/130/230	江苏省徐州市邳州市运河街道益康养生	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1375	徐州市	邳州市	邳州市_议堂工业园富山医疗_宏站型	117.90700	34.27210	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 4/4/5	30/140/250	江苏省徐州市邳州市议堂镇江苏康伯爵生物科技有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1376	徐州市	邳州市	邳州市_邳州官湖东林东_滴灌型	117.97300	34.45970	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	‘5/6/5	20/130/270	江苏省徐州市邳州市官湖镇官邢线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1377	徐州市	邳州市	邳州市_岔河黄石西_滴灌型	117.87400	34.52540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	’ 6/5/5	10/155/270	江苏省徐州市邳州市岔河镇黄石山寺	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1378	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩尚景嘉园三期_滴灌型	117.93900	34.41200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	’ 6/6/6	30/230/315	江苏省徐州市邳州市戴圩街道国伟电气焊工程部	方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1379	徐州市	邳州市	邳州市_议堂柳新_宏站型	117.83300	34.24930	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘4/5/4	0/135/260	江苏省徐州市邳州市议堂镇柳园村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1380	徐州市	邳州市	邳州市_议堂东南_宏站型	117.89500	34.25850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’ 6/5/6	320/130/230	江苏省徐州市邳州市议堂镇议庄线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1381	徐州市	邳州市	邳州市_赵墩北刘园_宏站型	117.84700	34.37950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 4/5/5	40/160/265	江苏省徐州市邳州市赵墩镇山海大道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1382	徐州市	邳州市	邳州市_农业局宿舍楼_滴灌型	117.96400	34.30680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘4/3/4	80/170/335	江苏省徐州市邳州市运河街道青年东路农业局三宿舍	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1383	徐州市	邳州市	邳州市_邳城城山_宏站型	117.97100	34.47410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/5	60/180/245	江苏省徐州市邳州市邳城镇邳铁线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1384	徐州市	邳州市	邳州市_官湖白宅_滴灌型	117.99200	34.40760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	‘5/5/4	15/190/275	江苏省徐州市邳州市官湖镇建设北路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1385	徐州市	邳州市	邳州市_沙集_宏站型	117.85700	34.35190	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	8/8/7	20/175/310	江苏省徐州市邳州市赵墩镇滩上中心加油点	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1386	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩尚景杉城12号楼_滴灌型	117.96800	34.37680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	13/13/14	65/250/345	江苏省徐州市邳州市戴圩街道尚景杉城	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1387	徐州市	邳州市	邳州市_吴闸_宏站型	117.95001	34.35410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	‘5/5/6	80/160/250	江苏省徐州市邳州市戴圩街道华山北路徐州海格力斯机械制造有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1388	徐州市	邳州市	邳州市_邹庄韩家西_滴灌型	118.05100	34.57540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	6/6/5	45/160/330	江苏省徐州市邳州市邹庄镇邹小线	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1389	徐州市	邳州市	邳州市_宁和苑2号楼_滴灌型	117.93887	34.32275	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	’ 14/14/14	0/75/140丨180	江苏省徐州市邳州市运河街道天山路46号宁和苑	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1390	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩寨墩_宏站型	117.91600	34.40630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 6/7/6	335/100/225	江苏省徐州市邳州市戴圩街道邳运线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1391	徐州市	邳州市	邳州市_城南机房_宏站型	117.92700	34.28340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/8/6	80/240/330	江苏省徐州市邳州市运河街道环城南路	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1392	徐州市	邳州市	邳州市_车夫山镇中心_宏站型	117.74600	34.48380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/7/7	345/100/170	江苏省徐州市邳州市车辐山镇燕陈线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1393	徐州市	邳州市	邳州市_宿羊山韩桥_宏站型	117.81400	34.40510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	345/105/215	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇韩桥	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1394	徐州市	邳州市	邳州市_阿尔卡迪亚48号楼_滴灌型	117.97000	34.34180	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	‘13/11/13	50/160/325	江苏省徐州市邳州市戴圩街道长江路30号荣盛·文承苑	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1395	徐州市	邳州市	邳州市_赵墩官场_宏站型	117.86700	34.37330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’ 5/6/5	320/100/215	江苏省徐州市邳州市赵墩镇邳州闽发食品厂	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1396	徐州市	邳州市	邳州市_碾庄娄湖_宏站型	117.67200	34.32610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	40/120/280	江苏省徐州市邳州市碾庄镇楼湖村村委会娄湖村村民委员会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1397	徐州市	邳州市	邳州市_港上石家_宏站型	118.08000	34.45460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/4/5	55/220/310	江苏省徐州市邳州市港上镇官郯线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1398	徐州市	邳州市	邳州市_明珠_宏站型	118.01600	34.29480	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘13/12/13	50/180/250	江苏省徐州市邳州市运河街道春兴路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1399	徐州市	邳州市	邳州市_土山镇南机房_宏站型	117.83900	34.21820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘9/6/6	50/150/300	江苏省徐州市邳州市土山镇渭河路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1400	徐州市	邳州市	邳州市_宏基阳光尚城20号楼_滴灌型	117.97800	34.33780	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	49	/	14/14/15	80/210/350	江苏省徐州市邳州市东湖街道长江路22号宏基·阳光尚城	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1401	徐州市	邳州市	邳州市_运东支局_宏站型	117.99800	34.29810	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’ 7/7/6	10/160/300	江苏省徐州市邳州市运河街道G30连霍高速	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1402	徐州市	邳州市	邳州市_谢子_宏站型	117.83300	34.36070	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	‘4/5/4	30/100/275	江苏省徐州市邳州市赵墩镇河园线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1403	徐州市	邳州市	邳州市_岔河镇区机房_宏站型	117.88300	34.55140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	‘6/5/6	340/140/215	江苏省徐州市邳州市岔河镇邳州市岔河中心小学	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1404	徐州市	邳州市	邳州市_赵墩河湾_滴灌型	117.83900	34.39290	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	6/6/6	290/100/280	江苏省徐州市邳州市赵墩镇赵倪线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1405	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩华庄_宏站型	117.97600	34.40830	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/5	50/140/240	江苏省徐州市邳州市戴圩街道戴林线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1406	徐州市	邳州市	邳州市_悦龙湾8号楼_滴灌型	117.99000	34.33460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	’ 5/5/5	30/150/220	江苏省徐州市邳州市东湖街道悦龙湾	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1407	徐州市	邳州市	邳州市_茗仕豪庭19号楼_滴灌型	117.97621	34.34127	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	15丨16/15/15	75/150/245/340	江苏省徐州市邳州市东湖街道茗仕豪庭	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1408	徐州市	邳州市	邳州市_官湖中学东_宏站型	117.99300	34.35020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	’ 5/6/7	20/160/230	江苏省徐州市邳州市东湖街道辽河路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1409	徐州市	邳州市	邳州市_高渡口_宏站型	117.91500	34.42420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 4/4/5	10/120/240	江苏省徐州市邳州市戴圩街道邳高线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1410	徐州市	邳州市	邳州市_宿羊山荣欣花苑7幢_滴灌型	117.75900	34.38930	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘7/7/8	30/210/320	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇青山路	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1411	徐州市	邳州市	邳州市_八义集南_宏站型	117.68300	34.26480	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/6/6	40/200/310	江苏省徐州市邳州市八义集镇小南庄	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1412	徐州市	邳州市	邳州市_邳州赵墩角家_滴灌型	117.89500	34.34060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/5/6	0/140/255	江苏省徐州市邳州市赵墩镇311国道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1413	徐州市	邳州市	邳州市_土山电信局_宏站型	117.84400	34.22290	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	’ 5/5/5	350/175/260	江苏省徐州市邳州市土山镇孔明路帝泽名城	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1414	徐州市	邳州市	邳州市_铁富麻墩村_宏站型	118.03500	34.53540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	60	/	7/6/6	50/220/350	江苏省徐州市邳州市铁富镇邳州市沂河砀茶分洪道治理工程建设处铁富渠由所	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1415	徐州市	邳州市	邳州市_官湖官楼线_滴灌型	118.01000	34.43790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/5	50/120/230	江苏省徐州市邳州市官湖镇官楼线邳州市金帅源木粉有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1416	徐州市	邳州市	邳州市_高等职业学校机房_宏站型	118.02100	34.35340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘8/9/6	355/190/245	江苏省徐州市邳州市东湖街道二支渠路江苏省邳州中等专业学校	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1417	徐州市	邳州市	邳州市_占城_宏站型	117.75800	34.17670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	6/7/6	60/205/275	江苏省徐州市邳州市占城镇苏北家具城	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1418	徐州市	邳州市	邳州市_邳州中浙广场西_宏站型	117.96100	34.34060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	7/5/6	60/260/320	江苏省徐州市邳州市运河街道运平路中浙国贸花园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1419	徐州市	邳州市	邳州市_戴庄_宏站型	117.85800	34.51100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	6/5/6	90/260/350	江苏省徐州市邳州市戴庄镇淮海路15号	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1420	徐州市	邳州市	邳州市_吕滩_宏站型	117.93700	34.46200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	0/140/240	江苏省徐州市邳州市邳城镇邳城镇吕滩村卫生室	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1421	徐州市	邳州市	邳州市_邳州官湖火纸坊_滴灌型	117.95800	34.45270	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	60/180/280	江苏省徐州市邳州市官湖镇官曹线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1422	徐州市	邳州市	邳州市_邳州土山镇西_滴灌型	117.83600	34.22280	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/5	40/230/310	江苏省徐州市邳州市土山镇土山街129号土山古镇	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1423	徐州市	邳州市	邳州市_官湖后黄(移动)_宏站型	117.99900	34.46720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	0/120/230	江苏省徐州市邳州市官湖镇官黄线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1424	徐州市	邳州市	邳州市_议堂刘桥_宏站型	117.84500	34.25810	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	’ 6/5/6	30/150/230	江苏省徐州市邳州市议堂镇四土线	二平台	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1425	徐州市	邳州市	邳州市_陆埠_宏站型	117.74700	34.34870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	80/170/305	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇陆埠村村民委员会	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1426	徐州市	邳州市	邳州市_柿园_宏站型	117.78900	34.34050	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘6/4/4	60/120/240	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇大兴线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1427	徐州市	邳州市	邳州市_官湖朱道口_滴灌型	117.97500	34.39030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	‘6/5/5	40/190/260	江苏省徐州市邳州市官湖镇后沈家	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1428	徐州市	邳州市	邳州市_邳州港上东机房_宏站型	118.12900	34.51910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/5	40/145/280	江苏省徐州市邳州市港上镇徐州心源保健品有限责任公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1429	徐州市	邳州市	邳州市_土山刘井_宏站型	117.82000	34.20950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	50/250/350	江苏省徐州市邳州市土山镇金成路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1430	徐州市	邳州市	邳州市_官湖柳家_宏站型	118.01800	34.45330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	330/110/240	江苏省徐州市邳州市官湖镇柳家村	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1431	徐州市	邳州市	邳州市_沙沟湖公园东_滴灌型	117.99324	34.34632	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	7/8/7	60/150/230	江苏省徐州市邳州市东湖街道邳州市沙沟湖动物园沙沟湖水杉公园-游乐场	灯杆塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1432	徐州市	邳州市	邳州市_徐塘电厂（联通）_宏站型	117.93200	34.34260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	0/140/280	江苏省徐州市邳州市运河街道工艺品批发商行	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1433	徐州市	邳州市	邳州市_徐老庄东_宏站型	117.81600	34.33910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘4/5/5	70/170/270	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇邳州市杜氏宗祠	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1434	徐州市	邳州市	邳州市_徐楼小霸子_滴灌型	117.76100	34.35650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/5	95/190/340	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇251省道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1435	徐州市	邳州市	邳州市_白埠街_宏站型	118.02700	34.47540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/5/6	60/200/345	江苏省徐州市邳州市官湖镇白授线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1436	徐州市	邳州市	邳州市_官湖新华五_宏站型	117.99000	34.42990	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	’ 4/3/3	340/100/240	江苏省徐州市邳州市官湖镇复兴西路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1437	徐州市	邳州市	邳州市_官湖（移动）_宏站型	117.99900	34.42600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	30/120/310	江苏省徐州市邳州市官湖镇万和沁园	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1438	徐州市	邳州市	邳州市_岔河东_宏站型	117.90100	34.53550	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/6	135/265/345	江苏省徐州市邳州市岔河镇310国道	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1439	徐州市	邳州市	邳州市_沙沟湖一中东_宏站型	118.01700	34.34080	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	5/6/6	150/220/340	江苏省徐州市邳州市东湖街道陇海大道邳州市炮车中学(高中部)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1440	徐州市	邳州市	邳州市_车夫山梁庄_宏站型	117.75300	34.44760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/4/5	355/140/250	江苏省徐州市邳州市车辐山镇车刘公路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1441	徐州市	邳州市	邳州市_北薛湖_宏站型	117.84500	34.45550	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/7/6	110/255/325	江苏省徐州市邳州市邳城镇燕陈线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1442	徐州市	邳州市	邳州市_邹庄北_宏站型	118.05200	34.60520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/6	60/160/210	江苏省徐州市邳州市邹庄镇分洪道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1443	徐州市	邳州市	邳州市_议堂服务区_宏站型	117.92900	34.26330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/7	60/230/350	江苏省徐州市邳州市议堂镇中国石油江苏高速石油议堂停车区加油站议堂停车	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1444	徐州市	邳州市	邳州市_邳州陈楼竹园机房_宏站型	118.07300	34.41590	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/5/6	10/130/290	江苏省徐州市邳州市陈楼镇东竹园	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1445	徐州市	邳州市	邳州市_鑫惠花园东_滴灌型	118.00380	34.33977	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	‘5/5/4	50/120/240	江苏省徐州市邳州市东湖街道南京路	灯杆塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1446	徐州市	邳州市	邳州市_宿羊山南_宏站型	117.75900	34.37930	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘6/7/7	340/100/200	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇韩瓦房	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1447	徐州市	邳州市	邳州市_土山娄庄_宏站型	117.86900	34.22110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	70/200/330	江苏省徐州市邳州市土山镇土吴线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1448	徐州市	邳州市	邳州市_解放路东_滴灌型	117.99980	34.30850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	’ 6/7/6	20/175/290	江苏省徐州市邳州市运河街道解放路云溪雅院(建设中)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1449	徐州市	邳州市	邳州市_邳州五院东_滴灌型	117.93890	34.32694	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	‘5/4/4	40/130/220	江苏省徐州市邳州市运河街道天山路30号西委园	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1450	徐州市	邳州市	邳州市_邳州开发区非晶城_滴灌型	117.93500	34.38340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	‘5/4/4	50/260/340	江苏省徐州市邳州市戴圩街道江苏双创新材料(邳州)研究院邳州非晶科技产业孵化园	楼顶集束	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1451	徐州市	邳州市	邳州市_疾控中心_滴灌型	117.97700	34.34790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	‘8/6/8|6	350/70/120|225	江苏省徐州市邳州市东湖街道福州路70号邳州市疾病预防控制中心	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1452	徐州市	邳州市	邳州市_观园_滴灌型	117.93800	34.29460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	’ 10/13/13	30/140/250	江苏省徐州市邳州市运河街道新新公路观园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1453	徐州市	邳州市	邳州市_墩集花园_宏站型	118.02500	34.31280	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘6/4/6	55/150/330	江苏省徐州市邳州市炮车街道富民路邳州伊里达纺织有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1454	徐州市	邳州市	邳州市_博康公司_滴灌型	117.95900	34.38600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	‘5/5/5	60/130/300	江苏省徐州市邳州市戴圩街道泰山路徐州博康信息化学品有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1455	徐州市	邳州市	邳州市_炮车龙池_宏站型	118.08600	34.37330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/5	10/90/240	江苏省徐州市邳州市炮车街道炮陈线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1456	徐州市	邳州市	邳州市_官湖盛和木业_滴灌型	118.01100	34.42840	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	’ 3/3/3	340/100/260	江苏省徐州市邳州市官湖镇邳州市三江医药连锁有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1457	徐州市	邳州市	邳州市_后沙沟安置房7号楼_滴灌型	118.01600	34.35320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	79	/	20/21/20|20	70/140/250|300	江苏省徐州市邳州市东湖街道武河路	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1458	徐州市	邳州市	邳州市_官湖后黄家_滴灌型	118.00100	34.47610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	‘4/5/5	30/180/280	江苏省徐州市邳州市官湖镇官黄线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1459	徐州市	邳州市	邳州市_奥运星城_滴灌型	117.94400	34.33020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	‘20/21/20|20	90/140/200|300	江苏省徐州市邳州市运河街道银杏大道25-7号奥运星城	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1460	徐州市	邳州市	邳州市_惠民花园14号楼_滴灌型	117.94500	34.34220	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	60	/	15/15|15/14	50|140/210/340	江苏省徐州市邳州市运河街道惠民花园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1461	徐州市	邳州市	邳州市_邳州官湖前沈_滴灌型	117.97300	34.38340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	6/5/6	10/110/300	江苏省徐州市邳州市官湖镇前沈村	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1462	徐州市	邳州市	邳州市_大发融悦东方5号楼_滴灌型	118.01100	34.34720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	81	/	’ 20/22/20	40/170/315	江苏省徐州市邳州市东湖街道岠山路大发融悦东方	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1463	徐州市	邳州市	邳州市_陈楼润城花园21号楼_滴灌型	118.01500	34.37430	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	3/2/3|3	20/160/240|320	江苏省徐州市邳州市东湖街道润城花园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1464	徐州市	邳州市	邳州市_龙湖领墅10号楼_滴灌型	117.99830	34.34749	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	‘10/10/10	0/130/250	江苏省徐州市邳州市东湖街道龙湖领墅·金桂园中凯·龙湖领墅金桂园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1465	徐州市	邳州市	邳州市_祁庄_宏站型	117.81190	34.26865	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/6/6	10/120/290	江苏省徐州市邳州市碾庄镇魏园	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1466	徐州市	邳州市	邳州市_碾庄三里庄_宏站型	117.79840	34.26874	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/5/6	20/155/260	江苏省徐州市邳州市碾庄镇三里庄	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1467	徐州市	邳州市	邳州市_君临华府40号楼_滴灌型	118.00840	34.34561	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	59	/	6/6/6	20/120/240	江苏省徐州市邳州市东湖街道君临华府	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1468	徐州市	邳州市	邳州市_港上镇东_宏站型	118.12790	34.52605	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	80/150/240	江苏省徐州市邳州市港上镇港东大理石厂	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1469	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩后楼子_滴灌型	117.93940	34.41664	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	’ 5/5/5	290/130/230	江苏省徐州市邳州市戴圩街道燕陈线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1470	徐州市	邳州市	邳州市_石横北_滴灌型	117.64520	34.30676	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’ 6/5/6	50/160/260	江苏省徐州市邳州市碾庄镇311国道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1471	徐州市	邳州市	邳州市_土山忠义小区2号楼_滴灌型	117.84340	34.21965	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	’ 4/4/4	55/140/330	江苏省徐州市邳州市土山镇忠义小区	方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1472	徐州市	邳州市	邳州市_港务局调整搬迁_宏站型	118.01560	34.34817	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	3/3/3	25/150/300	江苏省徐州市邳州市东湖街道辽河东路石榴运河首府(三期)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1473	徐州市	邳州市	邳州市_邳州赵墩镇闫家_滴灌型	117.90580	34.32717	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	’ 6/5/6	30/210/270	江苏省徐州市邳州市赵墩镇311国道闫家停车场	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1474	徐州市	邳州市	邳州市_四户董迁（搬迁）_宏站型	117.98120	34.62871	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	‘5/4/4	10/100/160	江苏省徐州市邳州市四户镇301县道	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1475	徐州市	邳州市	邳州市_顾庄_宏站型	117.84970	34.39409	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘4/5/5	60/150/340	江苏省徐州市邳州市赵墩镇赵倪线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1476	徐州市	邳州市	邳州市_桑隶埠_宏站型	117.73120	34.46512	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 6/6/5	85/220/305	江苏省徐州市邳州市车辐山镇车佛公路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1477	徐州市	邳州市	邳州市_宿羊山倪桥_宏站型	117.80900	34.38754	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/5/6	65/215/300	江苏省徐州市邳州市赵墩镇泰富食品	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1478	徐州市	邳州市	邳州市_家园小区18号楼_滴灌型	117.76080	34.39591	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘6/5/5	45/215/280	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇鑫瑞国际健康管理中心旗舰店邳州家园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1479	徐州市	邳州市	邳州市_碾庄刘庄_宏站型	117.70200	34.30720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘3/4/6	0/170/290	江苏省徐州市邳州市碾庄镇311国道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1480	徐州市	邳州市	邳州市_赵墩祁庄_滴灌型	117.81430	34.27802	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	’ 4/5/4	20/80/230	江苏省徐州市邳州市碾庄镇碾衡线祁庄村村民委员会	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1481	徐州市	邳州市	邳州市_海河西路_滴灌型	117.94170	34.35366	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘4/5/5	50/120/300	江苏省徐州市邳州市戴圩街道海河路邳州市助力轴承有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1482	徐州市	邳州市	邳州市_黎明新天地_滴灌型	117.75900	34.39194	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘6/7/6	40/120/235	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇青山路14号新天地	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1483	徐州市	邳州市	邳州市_土山苏庄_宏站型	117.83990	34.19459	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘8/7/6	20/130/250	江苏省徐州市邳州市土山镇宋圩村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1484	徐州市	邳州市	邳州市_草寺_宏站型	117.90970	34.44566	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	‘6/7/7	10/125/220	江苏省徐州市邳州市邳城镇草寺村	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1485	徐州市	邳州市	邳州市_邳州徐楼黄湾_滴灌型	117.82250	34.34906	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	50/135/265	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇东徐楼	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1486	徐州市	邳州市	邳州市_邳州徐楼衡家_滴灌型	117.80240	34.33390	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	4/5/5	0/120/280	江苏省徐州市邳州市碾庄镇蒋场	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1487	徐州市	邳州市	邳州市_邳州秀水湾16号楼_滴灌型	117.97860	34.29767	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	84	/	16/17/16	70/230/310	江苏省徐州市邳州市运河街道云鼎秀水湾	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1488	徐州市	邳州市	邳州市_滨河花园2-12号楼_滴灌型	117.84160	34.22716	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	’ 4/5/5	40/160/245	江苏省徐州市邳州市土山镇玄德路滨河花园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1489	徐州市	邳州市	邳州市_加口大庙_宏站型	117.84140	34.44004	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	’ 4/5/5	320/100/215	江苏省徐州市邳州市邳城镇邱大线邳城镇大庙小学	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1490	徐州市	邳州市	邳州市_岱山井墩_宏站型	117.71100	34.32609	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘4/5/6	340/125/225	江苏省徐州市邳州市碾庄镇宿占线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1491	徐州市	邳州市	邳州市_碾庄才庄机房_宏站型	117.65390	34.31836	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/5	30/150/215	江苏省徐州市邳州市碾庄镇八耿线	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1492	徐州市	邳州市	邳州市_赵墩小曹家_滴灌型	117.86070	34.38529	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/5	40/140/250	江苏省徐州市邳州市赵墩镇庙湾	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1493	徐州市	邳州市	邳州市_邳州官湖恒佳锦绣城6号楼_滴灌型	118.00700	34.42490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	52	/	12/13|13/12	70/170|250/350	江苏省徐州市邳州市官湖镇发展路恒佳锦绣城	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1494	徐州市	邳州市	邳州市_陈楼润城花园10号楼_滴灌型	118.01480	34.37232	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	’ 3/3/3|3	340/40/160|240	江苏省徐州市邳州市东湖街道润城花园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1495	徐州市	邳州市	邳州市_陈楼西_宏站型	118.02920	34.39934	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘4/4/5	60/120/210	江苏省徐州市邳州市陈楼镇陈丁线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1496	徐州市	邳州市	邳州市_建设路局_宏站型	117.96510	34.33490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	13/15/13	340/130/240	江苏省徐州市邳州市运河街道建设北路4号邳州市电信局(建设电路局)	楼面抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1497	徐州市	邳州市	邳州市_戴圩董坝_宏站型	117.94170	34.36410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/5/5	30/150/220	江苏省徐州市邳州市戴圩街道戴林线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1498	徐州市	邳州市	邳州市_徐塘村（联通）_宏站型	117.92890	34.35611	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘7/8/9	350/115/230	江苏省徐州市邳州市戴圩街道徐塘社区	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1499	徐州市	邳州市	邳州市_御华府_滴灌型	117.97440	34.30241	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	81	/	‘17/19/18	30/180/300	江苏省徐州市邳州市运河街道邳州太平洋购物中心	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1500	徐州市	邳州市	邳州市_环保局（移动）_滴灌型	117.96720	34.30930	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	‘5/4/4	40/140/260	江苏省徐州市邳州市运河街道花园路77号邳州市环境保护局综合楼	抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1501	徐州市	邳州市	邳州市_邳城百果园东_宏站型	118.01140	34.52088	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	4/5/5	0/120/240	江苏省徐州市邳州市铁富镇大袁庄桥	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1502	徐州市	邳州市	邳州市_陈楼果园二村_宏站型	118.04730	34.37872	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/5	60/200/310	江苏省徐州市邳州市陈楼镇炮陈线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1503	徐州市	邳州市	邳州赵墩前营子	117.81560	34.32900	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/5	0/120/240	江苏省徐州市邳州市碾庄镇胡家	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1504	徐州市	邳州市	邳州市_徐楼刘道庄_宏站型	117.78340	34.35120	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/5	60/140/250	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇宿杜线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1505	徐州市	邳州市	邳州市_铁富中营子北_宏站型	118.03700	34.51201	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	340/80/230	江苏省徐州市邳州市铁富镇铁铁线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1506	徐州市	邳州市	邳州市_宿羊山徐井北_宏站型	117.79170	34.41254	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/6/6	40/150/320	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇东徐井	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1507	徐州市	邳州市	邳州市_古城魏楼_宏站型	117.78520	34.19216	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/5/6	60/220/300	江苏省徐州市邳州市古城镇魏楼村村务监督委员会魏楼村村民委员会	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1508	徐州市	邳州市	T邳州陈楼周家	118.08650	34.40116	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘7/6/6	50/180/290	江苏省徐州市邳州市陈楼镇邵家庄	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1509	徐州市	邳州市	邳州市_邳州银河湾39号楼_滴灌型	117.97206	34.29612	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	20/21/20	30/200/320	江苏省徐州市邳州市运河街道昆明街宏利达银河湾	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1510	徐州市	邳州市	邳州现代汉城11栋	117.96790	34.33846	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	’ 18/21	/	3|3/3/3	50|320/170/250	江苏省徐州市邳州市东湖街道邳州鼓道架子鼓环球新天地	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1511	徐州市	邳州市	邳州市_索家翻水站_宏站型	117.93142	34.32393	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	6/5/5	60/120/350	江苏省徐州市邳州市运河街道珠江路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1512	徐州市	邳州市	邳州市_后沙沟安置房二期13号楼_滴灌型	118.01674	34.35088	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	73	/	30/30/25|25	0|180/50/120	江苏省徐州市邳州市东湖街道保定街	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1513	徐州市	邳州市	邳州市_刘集闸_宏站型	117.91700	34.21940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	6/4/4	310/130/255	江苏省徐州市邳州市八路镇邳州市八路镇敬老院	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1514	徐州市	泉山区	港务区_徐州铁路货场东北_宏站型	117.11700	34.28460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	30/90/150	江苏省徐州市泉山区苏山街道铜山站	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1515	徐州市	泉山区	鼓楼区_九里车管所西_滴灌型	117.09500	34.33360	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	6/5/6	50/110/260	江苏省徐州市泉山区庞庄街道兴安路徐州市广山驾驶员培训有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1516	徐州市	泉山区	港务区_永宁汽车城_滴灌型	117.10300	34.34600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	11/9/10	10/180/300	江苏省徐州市泉山区庞庄街道莲湖路1号	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1517	徐州市	泉山区	港务区_时代大道_宏站型	117.08300	34.32480	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘5/5/6’	300/120/210	江苏省徐州市泉山区庞庄街道腾达路徐州西苑玻璃有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1518	徐州市	泉山区	泉山区_湖西雅苑F04_滴灌型	117.11870	34.24499	5G-800M（5801项目）	4	500W	4	17	6	65	38	/	7/12/11/7	70/160/225/310	江苏省徐州市泉山区湖滨街道湖西雅苑F区	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1519	徐州市	泉山区	泉山区_徐州铜山田巷南_滴灌型	117.09200	34.26320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	23/23/23	/	‘5/6/6	35/150/270	江苏省徐州市泉山区火花街道311国道徐州雨润农副产品全球采购中心A2区	抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1520	徐州市	泉山区	泉山区_碧水湾C区A21号楼_滴灌型	117.16700	34.21460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57/58/58	/	15/17/17	40/140/240	江苏省徐州市泉山区金山街道碧水湾小区北区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1521	徐州市	泉山区	泉山区宏宇新岸线西	117.14800	34.27700	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	-30/15/15	30/180/260	江苏省徐州市泉山区和平街道宏宇新岸线	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1522	徐州市	泉山区	泉山区_民乐园格林豪泰_滴灌型	117.13500	34.27450	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市泉山区和平街道秦记西苑羊肉馆(西苑民乐园店)西苑民乐园	水箱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1523	徐州市	泉山区	泉山区_电力修造厂（联通）_宏站型	117.16400	34.25910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	9/9/7	0/160/220	江苏省徐州市泉山区永安街道徐州供电公司教育培训中心永安小区	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1524	徐州市	泉山区	港务区_徐州西陇海_滴灌型	117.10800	34.28630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/7	110/240/330	江苏省徐州市泉山区苏山街道汉城路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1525	徐州市	泉山区	泉山区_开元四季东山坡_滴灌型	117.11500	34.23700	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	21/21/21	/	3/3/4	50/270/340	江苏省徐州市泉山区湖滨街道开元麓郡F27幢开元·四季麓郡	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1526	徐州市	泉山区	港务区_张庄村西南搬迁_宏站型	117.08500	34.33200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	4/6/6	100/200/340	江苏省徐州市泉山区庞庄街道祥湖路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1527	徐州市	泉山区	泉山区_聂湾南_宏站型	117.10000	34.25480	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/38/38	/	‘5/5/4’	350/1310/280	江苏省徐州市泉山区火花街道致富南路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1528	徐州市	泉山区	泉山区_云泰悦府10号楼_滴灌型	117.17200	34.21770	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	96	/	25/24/25/24	50|140/220/300	江苏省徐州市泉山区泰山街道西泰山营绿地理想城云泰悦府	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1529	徐州市	泉山区	泉山区_开元四季C10号楼_滴灌型	117.11512	34.24354	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	23/20/23	60/130/220	江苏省徐州市泉山区湖滨街道开元路开元·四季1期	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1530	徐州市	泉山区	港务区_铁路货场_宏站型	117.11200	34.28030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	46	/	7/9/5	130/215/320	江苏省徐州市泉山区苏山街道二环北路	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1531	徐州市	泉山区	港务区_神斧机械_宏站型	117.08940	34.31920	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘4/5/4’	30/110/280	江苏省徐州市泉山区庞庄街道新龙腾矿山机械制造有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1532	徐州市	泉山区	泉山区_开元四季D09号楼_滴灌型	117.11430	34.23974	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	4/4/4	50/120/200	江苏省徐州市泉山区湖滨街道开元麓郡D9幢开元·四季麓郡	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1533	徐州市	泉山区	泉山区_云龙湖水世界停车场_滴灌型	117.14800	34.24404	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/6/7	20/90/230	江苏省徐州市泉山区金山街道湖中路徐州云龙湖旅游景区	仿生树	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1534	徐州市	泉山区	港务区_九里湖风景管理处_宏站型	117.11860	34.33470	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/7/8	270/120/190	江苏省徐州市泉山区庞庄街道时代大道2号	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1535	徐州市	泉山区	港务区_永嘉科技园C10号楼_滴灌型	117.09180	34.32450	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	9/8/9	280/90/170	江苏省徐州市泉山区庞庄街道徐州拓普互动智能科技有限公司	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1536	徐州市	泉山区	泉山区_奎山电机房（康居小区）_滴灌型	117.18030	34.23112	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	12/11/6	50/190/270	江苏省徐州市泉山区奎山街道火凤凰少儿艺术中心康居小区	楼顶水箱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1537	徐州市	泉山区	泉山区_微山湖鱼馆_宏站型	117.18830	34.24470	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	41621	90/220/330	江苏省徐州市泉山区奎山街道解放南路103号共建小区	拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1538	徐州市	泉山区	鼓楼区_民馨园_宏站型	117.13620	34.28061	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/9/13	340/100/230	江苏省徐州市鼓楼区铜沛街道铜沛路徐州市汽车运输有限公司货运分公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1539	徐州市	泉山区	泉山区_韩山局_宏站型	117.13540	34.25690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	3/12/10	60/230/330	江苏省徐州市泉山区湖滨街道淮海西路402号徐州市百川学校	楼顶角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1540	徐州市	泉山区	泉山区_泉泰佳苑3号楼_滴灌型	117.17020	34.21834	5G-800M（5801项目）	4	500W	4	17	6	65	57	/	15/15/20/20	0/180/240/310	江苏省徐州市泉山区泰山街道泉泰佳苑(东门)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1541	徐州市	泉山区	港务区_九里批发市场（联通）_宏站型	117.12230	34.29220	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	9/10/9	60/180/280	江苏省徐州市泉山区泰山街道佳茹舞蹈学校(旗舰店)	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1542	徐州市	泉山区	泉山区_黄河新村水塔_滴灌型	117.16490	34.27111	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	6/6/6	60/160/290	江苏省徐州市泉山区和平街道肉合玛糊江苏省徐州市淮海西路中心小学(黄河校	水塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1543	徐州市	泉山区	泉山区_友谊商场_滴灌型	117.15790	34.26310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43/43/52	/	6/5/6	30/110/250	江苏省徐州市泉山区永安街道煤研大厦	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1544	徐州市	泉山区	铜山文泰康城8号楼	117.17740	34.20420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	3/5/5	0/120/210	江苏省徐州市铜山区铜山街道文中路文泰康城	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1545	徐州市	泉山区	云龙湖金茂府7号楼	117.13710	34.25190	5G-800M（5801项目）	4	500W	4	17	6	65	78	/	24/25/25/25	40/140/250/320	江苏省徐州市泉山区湖滨街道湖北路172号云龙湖金茂府	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1546	徐州市	泉山区	云龙湖金茂府17号楼	117.13860	34.25265	5G-800M（5801项目）	4	500W	4	17	6	65	78	/	24/24/25/25	40/130/220/310	江苏省徐州市泉山区湖滨街道湖滨路131号云龙湖金茂府	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1547	徐州市	泉山区	融创玉兰雅苑7栋	117.10270	34.27026	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	93	/	12/12/14	0/160/250	江苏省徐州市泉山区火花街道徐州诚远眼耳鼻喉科医院融创·玉兰公馆	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1548	徐州市	泉山区	泉山区_中海铂悦府7号楼_滴灌型	117.18523	34.20626	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	20/21/20/21	50/140/200/320	江苏省徐州市泉山区翟山街道中海铂悦府	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1549	徐州市	泉山区	鼓楼区_张小楼小区_滴灌型	117.09640	34.35290	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	6/7/8	220/100/175	江苏省徐州市铜山区柳新镇唐沟村四组文体娱乐活动中心	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1550	徐州市	泉山区	华美和园三期1号楼	117.10729	34.35175	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	12/14/12	180/210/290	江苏省徐州市泉山区庞庄街道环镇西路v313县绿化小区	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1551	徐州市	泉山区	淮海世家6号楼	117.11790	34.26510	5G-800M（5801项目）	4	500W	4	17	6	65	57	/	21/21/21/20	40/140/205/320	江苏省徐州市泉山区火花街道中海·淮海世家	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1552	徐州市	泉山区	华美风景园14号楼	117.11690	34.26924	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	3/3/3	10/230/310	江苏省徐州市泉山区火花街道火花派出所风景社区警务室华美风景园一期	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1553	徐州市	铜山区	铜山区_耿新庄南_滴灌型	117.01000	34.48040	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	15/165/245	江苏省徐州市铜山区黄集镇150乡道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1554	徐州市	铜山区	铜山区_刘集前崔店_宏站型	117.06700	34.33760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	15/140/220	江苏省徐州市铜山区刘集镇新村超市	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1555	徐州市	铜山区	铜山区_刘集棉布_宏站型	117.04400	34.36770	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/4	340/60/255	江苏省徐州市铜山区刘集镇003省道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1556	徐州市	铜山区	铜山区_大冯_滴灌型	117.27300	34.49510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/7/4	345/115/280	江苏省徐州市铜山区柳泉镇西村路口(公交站)	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1557	徐州市	铜山区	铜山区_郑集富窝_宏站型	117.05700	34.41750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	305/90/215	江苏省徐州市铜山区郑集镇徐州报废汽车回收拆解中心	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1558	徐州市	铜山区	铜山区_柳泉菜园_宏站型	117.31400	34.49990	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	50/200/310	江苏省徐州市铜山区柳泉镇柳西路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1559	徐州市	铜山区	铜山区_马坡支庄_宏站型	117.10100	34.51710	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	15/200/280	江苏省徐州市铜山区马坡镇五柳线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1560	徐州市	铜山区	铜山区_周棚西（联通）_宏站型	117.05300	34.25510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	4/8/7	80/130/320	江苏省徐州市铜山区大彭镇G3京台高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1561	徐州市	铜山区	铜山区_孟楼_宏站型	117.01400	34.42520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/4/7	45/230/325	江苏省徐州市铜山区黄集镇徐州玺淼新材料科技有限公司	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1562	徐州市	铜山区	铜山区_黄集元庙_宏站型	117.02900	34.48010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	6/6/6	330/100/180	江苏省徐州市铜山区黄集镇253省道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1563	徐州市	铜山区	铜山区_杜沟西_宏站型	117.06300	34.50010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	45/160/250	江苏省徐州市铜山区马坡镇001乡道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1564	徐州市	铜山区	铜山区_程庄北_宏站型	117.04200	34.30660	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	45/200/330	江苏省徐州市铜山区大彭镇G3京台高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1565	徐州市	铜山区	铜山区_刘集车村西北_滴灌型	117.05930	34.36760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	5/110/165	江苏省徐州市铜山区刘集镇府东路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1566	徐州市	铜山区	铜山区_柳泉南马南30米监控高杆_滴灌型	117.27500	34.45460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	3/3/3	60/200/300	江苏省徐州市铜山区柳泉镇南马超市	监控杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1567	徐州市	铜山区	铜山区_施楼_宏站型	117.07500	34.37820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	30/135/300	江苏省徐州市铜山区刘集镇G3京台高速	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1568	徐州市	铜山区	铜山区_铜山大彭田巷花园北刘_滴灌型	117.08100	34.26080	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	9/9/6	100/210/320	江苏省徐州市铜山区大彭镇铜山区公路路政大队一中队	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1569	徐州市	铜山区	铜山区_冯王_宏站型	117.08000	34.35670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	8/5/8	70/140/300	江苏省徐州市铜山区刘集镇江苏星光新材料科技有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1570	徐州市	铜山区	铜山区_铜山前八段_宏站型	117.10700	34.55290	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	40/110/190	江苏省徐州市铜山区马坡镇艺超纸箱厂	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1571	徐州市	铜山区	铜山区_刘集郭桥_宏站型	117.04800	34.34100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	310/150/210	江苏省徐州市铜山区刘集镇后郭桥	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1572	徐州市	铜山区	铜山区_郑集东_宏站型	117.05000	34.43870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	6/6/6	90/160/270	江苏省徐州市铜山区郑集镇郑集商业东街食品站宿舍	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1573	徐州市	铜山区	铜山区_刘集冯王_宏站型	117.08700	34.36650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/3/7	10/125/280	江苏省徐州市铜山区刘集镇徐丰公路	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1574	徐州市	铜山区	铜山区_郑集三_滴灌型	117.04500	34.43440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	4/4/4	10/130/240	江苏省徐州市铜山区郑集镇铜山区烟草专卖局郑集稽查中队被家苑	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1575	徐州市	铜山区	铜山区_南李场南（移动）_宏站型	117.04400	34.31370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	90/270/335	江苏省徐州市铜山区大彭镇徐州嘉瑞肉生专业合作社	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1576	徐州市	铜山区	铜山区_大彭田巷新（移动）_宏站型	117.08300	34.26730	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	7/6/9	325/135/230	江苏省徐州市铜山区大彭镇458镇道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1577	徐州市	铜山区	铜山区_大彭小王集(铁塔）_宏站型	116.98000	34.29550	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/7	60/120/260	江苏省徐州市铜山区大彭镇徐贾段	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1578	徐州市	铜山区	铜山区_张集矿工人村_宏站型	117.02500	34.35310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	130/240/310	江苏省徐州市铜山区刘集镇马庄九组	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1579	徐州市	铜山区	铜山区_刘集肖场_宏站型	117.06200	34.32020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	75/200/330	江苏省徐州市铜山区刘集镇时代大道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1580	徐州市	铜山区	铜山区_京沪1_宏站型	117.27000	34.38760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	20/160/250	江苏省徐州市铜山区茅村镇徐州金霸王新型建材有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1581	徐州市	铜山区	铜山区_茅村班山_宏站型	117.19900	34.38950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/4	340/140/265	江苏省徐州市铜山区茅村镇季山	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1582	徐州市	铜山区	铜山区_侯楼（移动）_宏站型	117.00900	34.28660	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	60/145/285	江苏省徐州市铜山区大彭镇310国道	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1583	徐州市	铜山区	铜山区_柳泉东马_宏站型	117.28700	34.47140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/7/5	85/260/310	江苏省徐州市铜山区柳泉镇东马村	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1584	徐州市	铜山区	铜山区_利国新_宏站型	117.33100	34.54870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	6/6/6	70/220/290	江苏省徐州市铜山区利国镇鞍宝家居生活馆(利国店)	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1585	徐州市	铜山区	铜山区_茅村国华电厂_宏站型	117.25500	34.37870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	45	/	8/8/8	40/120/180	江苏省徐州市铜山区茅村镇华苏大酒店	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1586	徐州市	铜山区	铜山区_侯楼东（移动）_宏站型	117.02600	34.28610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	6/6/6	50/130/340	江苏省徐州市铜山区大彭镇木栾大道	小蛮腰景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1587	徐州市	铜山区	铜山区_马坡蒋楼_宏站型	117.08500	34.53360	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/8/8	70/140/300	江苏省徐州市铜山区马坡镇五柳线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1588	徐州市	铜山区	铜山区_大彭半步店(移动）_宏站型	117.04600	34.24670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	8/8/7	300/100/160	江苏省徐州市铜山区大彭镇半步店	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1589	徐州市	铜山区	铜山区_杜沟_宏站型	117.08130	34.49170	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	8/7/7	50/230/290	江苏省徐州市铜山区马坡镇徐州市苏康食品厂	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1590	徐州市	铜山区	铜山区_前亭南_宏站型	117.28410	34.40850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/12/6	0/65/190	江苏省徐州市铜山区柳泉镇铜山区达可家禽孵化场	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1591	徐州市	铜山区	铜山区_郑集翟庄_宏站型	117.03370	34.41960	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	335/125/260	江苏省徐州市铜山区郑集镇206乡道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1592	徐州市	铜山区	铜山区_利国电信_宏站型	117.33190	34.55444	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	70	/	9/9/9	40/235/330	江苏省徐州市铜山区利国镇中国邮政储蓄银行(利国镇支行)	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1593	徐州市	铜山区	铜山区_铜山黄集镇锦绣家园_宏站型	116.97550	34.43710	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	20/230/280	江苏省徐州市铜山区黄集镇人民路142号	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1594	徐州市	铜山区	铜山观山御景1号楼1单元	117.24264	34.36468	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	45	/	5/5/5	10/150/300	江苏省徐州市铜山区茅村镇运河路观山御景	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1595	徐州市	铜山区	铜山区_铜山南李场西_宏站型	117.03990	34.32242	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	5/5/5	30/170/330	江苏省徐州市铜山区刘集镇G3京台高速	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1596	徐州市	铜山区	铜山区_黄集土楼_宏站型	117.03200	34.45510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	4/4/5	5/105/300	江苏省徐州市铜山区黄集镇253省道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1597	徐州市	铜山区	铜山区_茅村电厂宿舍_滴灌型	117.24840	34.37910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	5/5/5	130/190/260	江苏省徐州市铜山区茅村镇电厂街道办事处	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1598	徐州市	铜山区	铜山区_留武（移动）_宏站型	117.21400	34.39200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	6/6/6	340/150/220	江苏省徐州市铜山区茅村镇前留武	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1599	徐州市	铜山区	铜山区_刘集柳洼_宏站型	117.03080	34.36220	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	40/270/340	江苏省徐州市铜山区刘集镇柳洼	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1600	徐州市	铜山区	铜山区_十段村_宏站型	117.11690	34.51789	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	5/5/6	10/120/270	江苏省徐州市铜山区马坡镇五柳线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1601	徐州市	铜山区	铜山区_刘集郭桥北_宏站型	117.04320	34.35040	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/5/5	5/100/200	江苏省徐州市铜山区刘集镇G3京台高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1602	徐州市	铜山区	铜山区_大彭雁群_宏站型	116.98830	34.30210	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	8/8/6	70/125/215	江苏省徐州市铜山区大彭镇大寨北路	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1603	徐州市	铜山区	铜山区_郑集亚东大厦_滴灌型	117.04360	34.43859	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	6/25/10	50/180/290	江苏省徐州市铜山区郑集镇禾泰记一品名邸	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1604	徐州市	铜山区	铜山区_黄集退役军人服务站_滴灌型	116.99880	34.43169	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	23|23/20/23	/	3|3/3/3	45|110/230/310	江苏省徐州市铜山区黄集镇润东花园幼儿园	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1605	徐州市	铜山区	铜山区_大彭田巷北（联通）_宏站型	117.08300	34.27460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	6/8/4	80/190/290	江苏省徐州市铜山区大彭镇迦密钛合金门厂	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1606	徐州市	铜山区	铜山区_马坡丁阁_宏站型	117.04550	34.51320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	30/90/270	江苏省徐州市铜山区马坡镇瓦矿警务室	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1607	徐州市	铜山区	铜山区_黄集聂楼机房_宏站型	116.98820	34.45724	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	60/120/230	江苏省徐州市铜山区黄集镇贺贺果蔬家庭农场	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1608	徐州市	铜山区	铜山区_柳新诧城南_宏站型	117.15610	34.38908	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	70/250/330	江苏省徐州市铜山区垞城街道272省道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1609	徐州市	铜山区	铜山区_高铁港务投资有限公司_宏站型	117.14350	34.43471	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	5/5/5	0/140/270	江苏省徐州市铜山区柳新镇疏港公路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1610	徐州市	铜山区	铜山区_柳新镇北_宏站型	117.11920	34.37172	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	4/4/4	30/120/240	江苏省徐州市铜山区柳新镇尊师路柳新实验小学	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1611	徐州市	铜山区	铜山区_郑集仇屯_宏站型	117.06190	34.40588	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	90/170/340	江苏省徐州市铜山区郑集镇徐丰公路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1612	徐州市	铜山区	铜山区_柳新杜楼_宏站型	117.15260	34.37540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	70/270/330	江苏省徐州市铜山区柳新镇柳华线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1613	徐州市	铜山区	铜山区_张集新（移动）_宏站型	117.37410	34.13274	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	46	/	11/6/11	75/225/340	江苏省徐州市铜山区张集镇睿睿明星艺校(张集分校)	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1614	徐州市	铜山区	铜山区_柳泉北_宏站型	117.30270	34.44367	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	50/150/250	江苏省徐州市铜山区柳泉镇303县道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1615	徐州市	铜山区	铜山区_刘集施楼_宏站型	117.00850	34.35231	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	30/130/330	江苏省徐州市铜山区刘集镇徐州烁鼎机械制造有限公司	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1616	徐州市	铜山区	铜山区_柳新西学庄_宏站型	117.08600	34.39472	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	80/220/280	江苏省徐州市铜山区柳新镇铜山区养老服务中心	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1617	徐州市	铜山区	T铜山西峰山公墓	117.25140	34.38910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	60/120/320	江苏省徐州市铜山区茅村镇西峰山公墓	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1618	徐州市	铜山区	黄集绿地小区	116.98600	34.43256	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26	/	3/3/3	50/150/250	江苏省徐州市铜山区黄集镇162镇道	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1619	徐州市	铜山区	铜山区_徐萧路（移动）_宏站型	117.05800	34.24230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	11/7/5	0/110/190	江苏省徐州市铜山区大彭镇大彭镇王门村人力资源和社会保障服务站徐州利特钢结构有限公司	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1620	徐州市	铜山区	铜山区_梧桐公馆33号楼_滴灌型	117.14900	34.17060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	13/14/14	240/120/180	江苏省徐州市铜山区铜山街道梧桐公馆(建设中)	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1621	徐州市	铜山区	铜山区_吕梁风景区1号门停车场_滴灌型	117.46900	34.15490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	7/6/6	30/170/290	江苏省徐州市铜山区伊庄镇红日庄园办公楼徐州市园博园	仿生树	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1622	徐州市	铜山区	铜山区_太山西桃园（铁塔）_宏站型	117.61800	34.30340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	5/4/4	340/120/250	江苏省徐州市铜山区大许镇311国道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1623	徐州市	铜山区	铜山区_棠张工业园西（移动）_宏站型	117.24100	34.13570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘3/10/7’	0/120/260	江苏省徐州市铜山区棠张镇605乡道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1624	徐州市	铜山区	港务区_蔺家坝船闸_滴灌型	117.17100	34.40330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	7/4/6	55/140/220	江苏省徐州市铜山区柳新镇952乡道	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1625	徐州市	铜山区	铜山区_春晖中学西_滴灌型	117.16100	34.17810	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27/22/27	/	5/6/5	350/60/150	江苏省徐州市铜山区铜山街道银山路山河印(建设中)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1626	徐州市	铜山区	铜山区_高家营西_滴灌型	117.19800	34.19430	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/7/6	50/190/350	江苏省徐州市铜山区新区街道长兴路徐州方腾供暖有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1627	徐州市	铜山区	铜山区_财富湾_滴灌型	117.17530	34.17502	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市铜山区铜山街道财富中心	抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1628	徐州市	铜山区	铜山区_三堡毛草庄(移动）_宏站型	117.19500	34.13370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	38082	60/160/275	江苏省徐州市铜山区新区街道110村道	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1629	徐州市	铜山区	铜山区_铜山国基城邦西北_滴灌型	117.13710	34.20395	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26/24	/	6/7/8	80/180/270	江苏省徐州市铜山区铜山街道湘江路国际学术交流中心	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1630	徐州市	铜山区	铜山区_汉王小山口_宏站型	117.06900	34.20260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	10/11/12	30/180/260	江苏省徐州市铜山区汉王镇汉赵线汉王农业科技云苗园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1631	徐州市	铜山区	铜山区_加州玫瑰园(移动)_滴灌型	117.12973	34.18052	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	4/6/6	330/110/200	江苏省徐州市铜山区铜山街道珠江西路招商·万科·山水间	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1632	徐州市	铜山区	港务区_柳新刘台_宏站型	117.16200	34.36510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/8/9	55/170/300	江苏省徐州市铜山区柳新镇G3京台高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1633	徐州市	铜山区	铜山区_汉王三站_宏站型	117.09200	34.19670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/6/7	20/230/310	江苏省徐州市铜山区汉王镇G3京台高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1634	徐州市	铜山区	铜山区_欢乐大世界2_滴灌型	117.10800	34.22690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	7/8/9	90/190/300	江苏省徐州市铜山区汉王镇融创山水云龙(建设中)	拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1635	徐州市	铜山区	港务区_新桥电子厂_宏站型	117.15400	34.40440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/4/5	335/265/250	江苏省徐州市铜山区柳新镇272省道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1636	徐州市	铜山区	铜山区_铜山二十五里桥新_滴灌型	117.12100	34.18340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	‘5/4/4’	340/140/215	江苏省徐州市铜山区铜山街道珠江路	仿生树	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1637	徐州市	铜山区	港务区_付庄_宏站型	117.13800	34.38880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	4/5/4	90/200/350	江苏省徐州市铜山区垞城街道付庄	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1638	徐州市	铜山区	铜山区_雷奥集团东_滴灌型	117.17700	34.18560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	7/8/9	0/160/240	江苏省徐州市铜山区铜山街道湘江路辅路玉泉河公园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1639	徐州市	铜山区	港务区_郑集华润电厂_宏站型	117.17800	34.37210	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	80/140/340	江苏省徐州市铜山区柳新镇中科氢量健康生活馆	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1640	徐州市	铜山区	港务区_柳新董庄_宏站型	117.09100	34.38210	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/8/9	85/155/275	江苏省徐州市铜山区柳新镇G3京台高速入口(济南方向)	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1641	徐州市	铜山区	铜山区_海澜之家_滴灌型	117.17500	34.19110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	8/5/7	300/170/250	江苏省徐州市铜山区铜山街道南京路	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1642	徐州市	铜山区	铜山区_湖森堡别墅(联通）_宏站型	117.10900	34.21590	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	4/5/6	30/220/310	江苏省徐州市铜山区汉王镇湖森堡	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1643	徐州市	铜山区	铜山区_湖语墅88号楼_滴灌型	117.14100	34.16240	5G-800M（5801项目）	4	500W	4	17	6	65	25	/	12/12/14/14	30/110/220|330	江苏省徐州市铜山区铜山街道绿地湖语野三期	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1644	徐州市	铜山区	铜山区_张集民意苑_滴灌型	117.37000	34.13440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	4/4/4	50/130/220	江苏省徐州市铜山区张集镇兴旺整体家居(张集民意苑店)民意苑公寓	配重抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1645	徐州市	铜山区	铜山区_徐村东（移动）_宏站型	117.23400	34.15490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	6/7/6	70/260/350	江苏省徐州市铜山区棠张镇学庄村法治文化广场	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1646	徐州市	铜山区	铜山区_徐州枫林学府G8_滴灌型	117.13000	34.18600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	104/101/101/101	/	22/22/22/22	20/90|170/230	江苏省徐州市铜山区铜山街道地锅鸡鱼村(加州玫瑰园店)枫林学府	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1647	徐州市	铜山区	铜山区_河西村_滴灌型	117.58100	34.32260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/7/6	20/240/310	江苏省徐州市铜山区大许镇宋庄	简易塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1648	徐州市	铜山区	铜山区_棠张镇中心_宏站型	117.25400	34.15060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/8	10/90/230	江苏省徐州市铜山区棠张镇四方家具总汇	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1649	徐州市	铜山区	铜山区_大彭田巷（移动）_宏站型	117.07700	34.25330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	350/210/285	江苏省徐州市铜山区大彭镇频格空调	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1650	徐州市	铜山区	铜山区_大许九山村（联通）_宏站型	117.57900	34.30700	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	300/140/200	江苏省徐州市铜山区大许镇九山村村务监督委员会	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1651	徐州市	铜山区	港务区_马楼_宏站型	117.14800	34.35990	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	9/8/4	40/135/240	江苏省徐州市铜山区柳新镇德邻培艺健康馆	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1652	徐州市	铜山区	铜山区_汪庄搬迁_宏站型	117.21000	34.16250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/6	340/110/230	江苏省徐州市铜山区新区街道毕庄	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1653	徐州市	铜山区	铜山区_铜山腾寨东南_滴灌型	117.19900	34.16520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	7/6/7	30/110/240	江苏省徐州市铜山区新区街道经纬路绪权印刷文化产业园	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1654	徐州市	铜山区	港务区_铜山鑫天福地居_滴灌型	117.12000	34.36530	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	6/5/6	60/165/350	江苏省徐州市铜山区柳新镇鑫天福地居	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1655	徐州市	铜山区	铜山区_铜山隐山观湖C1区_滴灌型	117.13600	34.15870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	51	/	41985	20/130/200	江苏省徐州市铜山区铜山街道隐山观湖增山庭R1(东南门)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1656	徐州市	铜山区	铜山区_消防北_滴灌型	117.22700	34.17190	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/6	330/100/230	江苏省徐州市铜山区珠江东路70号徐工消防安全装备有限公司	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1657	徐州市	铜山区	铜山区_腾寨村西产业园9号楼_滴灌型	117.17900	34.15790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/6	330/120/200	江苏省徐州市铜山区新区街道滕寨北路徐州高新区生物医药产业园	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1658	徐州市	铜山区	铜山区_凤凰花园北_宏站型	117.14000	34.17730	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30/30/30	/	‘9/10/8	50/160/250	江苏省徐州市铜山区铜山街道华山路久隆凤凰城	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1659	徐州市	铜山区	港务区_李场_宏站型	117.17000	34.41950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	7/4/4	0/100/180	江苏省徐州市铜山区柳新镇刘场	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1660	徐州市	铜山区	铜山区_三堡刘庄村（铁塔）_宏站型	117.20400	34.10890	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/7	60/195/350	江苏省徐州市铜山区新区街道郑庄	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1661	徐州市	铜山区	铜山区_大许香棘园_宏站型	117.60400	34.31830	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	4/5/6	310/130/230	江苏省徐州市铜山区大许镇青山村卫生室	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1662	徐州市	铜山区	铜山区_铜山曙光二堡东_宏站型	117.18300	34.17610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	5/6/5	60/240/310	江苏省徐州市铜山区铜山街道牛山路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1663	徐州市	铜山区	铜山区_榆庄村_宏站型	117.14900	34.12370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/8	310/110/230	江苏省徐州市铜山区新区街道三皇线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1664	徐州市	铜山区	铜山区_三堡坡里（移动）_宏站型	117.15200	34.14140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43/38	/	9/8/7	20/160/335	江苏省徐州市铜山区新区街道麦楼社区党群服务中心	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1665	徐州市	铜山区	港务区_柳新魏庄_宏站型	117.15200	34.41610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/5	300/120/200	江苏省徐州市铜山区柳新镇位庄村魏庄小学	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1666	徐州市	铜山区	铜山区_驿城汪庄东（移动）_宏站型	117.21000	34.17750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	300/120/190	江苏省徐州市铜山区新区街道拖龙山公园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1667	徐州市	铜山区	铜山区_工业园_宏站型	117.15300	34.16270	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/4	70/140/230	江苏省徐州市铜山区铜山街道银河路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1668	徐州市	铜山区	港务区_铜山益通茗苑3号楼_滴灌型	117.10300	34.36110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	6/5/6	30/180/300	江苏省徐州市铜山区柳新镇迎宾路31号益通茗苑	美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1669	徐州市	铜山区	铜山区_浅山风华10号楼_滴灌型	117.14200	34.18530	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	5/5/5/5	70/160/260|320	江苏省徐州市铜山区铜山街道浅山风华小区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1670	徐州市	铜山区	铜山区_黄桥北（移动）_宏站型	117.20900	34.09740	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/6/6	70/170/270	江苏省徐州市铜山区三堡街道顺利汽修保养	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1671	徐州市	铜山区	铜山区_新庄工业园南_宏站型	117.15600	34.15520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	7/6/6	60/130/310	江苏省徐州市铜山区铜山街道闽江路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1672	徐州市	铜山区	铜山区_腾寨村(移动）_宏站型	117.19200	34.15160	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/6	40/255/325	江苏省徐州市铜山区新区街道G30连霍高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1673	徐州市	铜山区	铜山区_泉山森林海西搬迁(移动）_宏站型	117.12400	34.19730	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	6/9/5	80/130/300	江苏省徐州市铜山区铜山街道小刀山	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1674	徐州市	铜山区	铜山区_苏能环保搬迁_宏站型	117.20700	34.18280	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	6/7/6	60/150/240	江苏省徐州市铜山区新区街道康庄路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1675	徐州市	铜山区	港务区_孙店_滴灌型	117.13800	34.36040	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/8/6	340/110/260	江苏省徐州市铜山区柳新镇天能电池(X20D出)	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1676	徐州市	铜山区	铜山区_腾寨东北_宏站型	117.19900	34.17140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	8/4/6	330/110/200	江苏省徐州市铜山区新区街道徐州市苏能供电工程有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1677	徐州市	铜山区	港务区_柳新丁楼_宏站型	117.17500	34.36610	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	4/5/7	50/140/250	江苏省徐州市铜山区柳新镇江苏汇力	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1678	徐州市	铜山区	铜山区_汉王张窝（移动）_宏站型	117.11700	34.19580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/9/8	320/170/240	江苏省徐州市铜山区铜山街道小会商店	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1679	徐州市	铜山区	铜山区_上水濮园11号楼_滴灌型	117.25200	34.11220	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	47	/	10/12/12	40/120/240	江苏省徐州市铜山区棠张镇上水璞园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1680	徐州市	铜山区	铜山区_张集职高_宏站型	117.35000	34.11800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	8/4/6	40/225/285	江苏省徐州市铜山区张集镇江苏省张集中等专业学校	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1681	徐州市	铜山区	铜山区_老棠张（联通）_宏站型	117.26800	34.13560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/9/9	340/150/230	江苏省徐州市铜山区棠张镇沟褚线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1682	徐州市	铜山区	铜山区_珍宝岛熙悦府7号楼_滴灌型	117.20600	34.16810	5G-800M（5801项目）	4	500W	4	17	6	65	84	/	10/10/12/12	60/340/140/210	江苏省徐州市铜山区新区街道珍宝岛·熙悦府	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1683	徐州市	铜山区	港务区_柳新南_宏站型	117.11100	34.35910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/13/11	70/125/225	江苏省徐州市铜山区柳新镇环镇西路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1684	徐州市	铜山区	铜山区_棠张张庄(联通）_宏站型	117.20900	34.12300	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	7/6/6	70/170/290	江苏省徐州市铜山区新区街道三棠路	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1685	徐州市	铜山区	铜山区_云龙湖正荣府15号楼_滴灌型	117.11400	34.22320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28/28/28	/	10/12/10	40/230/310	江苏省徐州市铜山区汉王镇玉带大道云龙湖正荣府(建设中)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1686	徐州市	铜山区	铜山区_中骏汇景城10号楼_滴灌型	117.12600	34.17870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	64/67/65/64	/	10/14/10/10	70/160/260/340	江苏省徐州市铜山区铜山街道中骏汇景城11栋	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1687	徐州市	铜山区	港务区_柳新毕大庄_宏站型	117.09600	34.40270	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	6/5/6	340/120/270	江苏省徐州市铜山区柳新镇周楼	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1688	徐州市	铜山区	泉山区_中梁香缇公馆西区16栋_滴灌型	117.10090	34.26650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	25/25/20/20	25/120/235/305	江苏省徐州市泉山区火花街道香缇公馆始景嘉园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1689	徐州市	铜山区	铜山区_隐山观湖B5区5号楼_滴灌型	117.13820	34.16076	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	22/23/22/23	10/120/190/300	江苏省徐州市铜山区铜山街道隐山观湖B5区	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1690	徐州市	铜山区	铜山区_郡岭山庄_宏站型	117.11870	34.18825	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/6	90/150/240	江苏省徐州市铜山区铜山街道北湖路美的天誉(建设中)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1691	徐州市	铜山区	铜山区_大许搬迁_宏站型	117.54620	34.28611	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/8/9	70/150/290	江苏省徐州市铜山区大许镇小孙庄	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1692	徐州市	铜山区	铜山区_三堡徐村（移动）_宏站型	117.20170	34.14500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	8/4/4	60/180/310	江苏省徐州市铜山区新区街道徐州丰收商贸有限公司	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1693	徐州市	铜山区	铜山区_苏能环保北（移动）_宏站型	117.20100	34.18787	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/7/6	320/100/235	江苏省徐州市铜山区新区街道湘江路18号徐州泰荣煤矿设备有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1694	徐州市	铜山区	铜山区_驿城袁楼北_滴灌型	117.22550	34.19970	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/6/7	60/240/310	江苏省徐州市铜山区新区街道运成物流大成物流园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1695	徐州市	铜山区	铜山区_铜山新河矿同喜酒店_滴灌型	117.07130	34.23585	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/6	350/160/230	江苏省徐州市铜山区汉王镇徐州同喜商务酒店同喜家园小区	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1696	徐州市	铜山区	铜山区_徐工重卡（铁塔）_宏站型	117.22060	34.17337	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/8	70/230/310	江苏省徐州市铜山区新区街道383镇道徐工汽车	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1697	徐州市	铜山区	铜山区_田巷花园北1号楼_滴灌型	117.08080	34.25500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	5/6/7	80/210/265	江苏省徐州市铜山区大彭镇汉何路田巷花园	抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1698	徐州市	铜山区	铜山区_铜山吕梁风景区悬水湖管理处_滴灌型	117.46780	34.16132	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	5/5/5	60/160/240	江苏省徐州市铜山区伊庄镇张羊线徐州市园博园	仿生树	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1699	徐州市	铜山区	铜山区_驿城花园西(联通）_宏站型	117.20760	34.18644	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	8/5/6	70/160/310	江苏省徐州市铜山区新区街道中铁十七局集团有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1700	徐州市	铜山区	铜山区_半山御景_宏站型	117.14140	34.18926	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/5/6	40/140/250	江苏省徐州市铜山区铜山街道华山路6号龙腾山公园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1701	徐州市	铜山区	铜山区_三堡新庄（移动）_宏站型	117.16830	34.14417	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	7/8/9	70/145/345	江苏省徐州市铜山区新区街道北京南路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1702	徐州市	铜山区	铜山区_昆仑路银河路_宏站型	117.16650	34.16109	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/6	50/160/300	江苏省徐州市铜山区铜山街道银河路东方机械	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1703	徐州市	铜山区	铜山区_欢乐大世界（移动）_宏站型	117.11400	34.21840	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	10/6/6	40/250/310	江苏省徐州市铜山区汉王镇玉带大道x308号	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1704	徐州市	铜山区	铜山区_二堡新_宏站型	117.18130	34.17059	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘10/13/13’	0/130/270	江苏省徐州市铜山区铜山街道徐州广盛驾校训练场	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1705	徐州市	铜山区	铜山区_粮食储备库（联通）_宏站型	117.18490	34.17868	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/4/4’	350/110/230	江苏省徐州市铜山区铜山街道淮河东路16号	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1706	徐州市	铜山区	铜山区_铜山吕梁风景区竹技园_滴灌型	117.48000	34.15535	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	7/6/6	40/140/260	江苏省徐州市铜山区伊庄镇湖南园-长沙徐州市园博园	仿生树	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1707	徐州市	铜山区	铜山区_大许东桃园（移动）_宏站型	117.62970	34.30123	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	‘4/5/4	75/150/270	江苏省徐州市铜山区大许镇311国道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1708	徐州市	铜山区	铜山区_徐州枫林学府G12_滴灌型	117.12830	34.18436	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	85/83	/	41985	60/180/270	江苏省徐州市铜山区铜山街道枫林学府	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1709	徐州市	铜山区	铜山区_方刘小区南_滴灌型	117.55960	34.28611	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	44	/	6/5/6	350/220/290	江苏省徐州市铜山区大许镇Z03	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1710	徐州市	铜山区	铜山区_铜山吕梁风景区儿童游乐中心_滴灌型	117.47840	34.16424	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	5/5/5	35/95/265	江苏省徐州市铜山区伊庄镇字屋徐州市园博园	仿生树	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1711	徐州市	铜山区	铜山区_伊庄南（移动）_宏站型	117.58500	34.15437	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	8/5/6	80/250/320	江苏省徐州市铜山区伊庄镇伊卢线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1712	徐州市	铜山区	铜山区_大许西（移动）_宏站型	117.53320	34.28079	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘4/4/5’	20/120/220	江苏省徐州市铜山区大许镇910乡道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1713	徐州市	铜山区	铜山区_中骏汇景城23号楼_滴灌型	117.12840	34.17858	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	81	/	12/12/13	50/140/240	江苏省徐州市铜山区铜山街道中骏汇景城17栋	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1714	徐州市	铜山区	铜山区_汉王镇（联通）_宏站型	117.08610	34.20590	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/8/9	10/140/240	江苏省徐州市铜山区汉王镇丁塘	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1715	徐州市	铜山区	铜山区_汉王高速（T8）_宏站型	117.10330	34.18500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	7/4/7	30/170/290	江苏省徐州市铜山区铜山街道望韩段	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1716	徐州市	铜山区	铜山区_汉王电信局_宏站型	117.08150	34.19799	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/8/8	60/140/220	江苏省徐州市铜山区汉王镇中国邮政储蓄银行(汉王镇营业所)	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1717	徐州市	铜山区	铜山区_国基城邦商住楼_滴灌型	117.13190	34.19790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市铜山区铜山街道二战烧烤(欢qq街区店)欢qq街区(建设中)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1718	徐州市	铜山区	铜山区_棠张电信局（铁塔）_宏站型	117.25750	34.14456	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	7/8/9	60/140/230	江苏省徐州市铜山区棠张镇中国邮政储蓄银行(棠张镇营业所)	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1719	徐州市	铜山区	铜山区_徐村沟涂（移动）_宏站型	117.21670	34.14938	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	38601	320/130/240	江苏省徐州市铜山区新区街道三徐线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1720	徐州市	铜山区	铜山区_铜山万泰佳苑小区4号楼_滴灌型	117.17670	34.16787	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	12/14/14	50/210/340	江苏省徐州市铜山区铜山街道万泰广场	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1721	徐州市	铜山区	铜山区_枫林天下5号楼_滴灌型	117.13120	34.19325	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	49	/	10/10/11/11	60/140/220/345	江苏省徐州市铜山区铜山街道枫林天下5号楼枫林天下1期	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1722	徐州市	铜山区	铜山区_铜山精神康复中心_宏站型	117.15740	34.17399	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	8/10/9	0/90/180	江苏省徐州市铜山区铜山街道凤南路凤凰山生态文化风景区	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1723	徐州市	铜山区	铜山区_汪庄搬迁东_宏站型	117.21940	34.16472	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/6/5	310/100/180	江苏省徐州市铜山区新区街道元和悦府(元和壹号)一期(北门)徐州工程机械技	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1724	徐州市	铜山区	铜山区_樵村_宏站型	117.15600	34.19097	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/10	70/250/330	江苏省徐州市铜山区铜山街道湘江路铺路迎宾园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1725	徐州市	铜山区	铜山区_凤凰安居房东_宏站型	117.13980	34.17111	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	15/235/320	江苏省徐州市铜山区铜山街道凤凰花园九组团5号楼凤凰山生态文化风景区	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1726	徐州市	铜山区	铜山区_三堡电信局_宏站型	117.16950	34.13288	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	10/5/5	60/170/245	江苏省徐州市铜山区三堡街道中国邮政储蓄银行(铜山区三堡镇营业所)磐源	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1727	徐州市	铜山区	铜山区_新区聚福园_滴灌型	117.17910	34.19076	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市铜山区铜山街道上海路66#兰园小区	楼顶角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1728	徐州市	铜山区	铜山区_铜山湖森堡_宏站型	117.10150	34.21771	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/5	30/120/200	江苏省徐州市铜山区汉王镇汉王镇南望村人力资源和社会保障服务站	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1729	徐州市	铜山区	铜山区_三堡徐村村委会（移动）_滴灌型	117.20530	34.15216	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27/27/27	/	4/4/3	10/150/300	江苏省徐州市铜山区新区街道新区街道徐村村便民服务中心金色家园(建设中)	抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1730	徐州市	铜山区	铜山区_二堡_宏站型	117.17080	34.17100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	9/5/8	340/120/230	江苏省徐州市铜山区铜山街道浦江路省矿山运提安全装备研发中心	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1731	徐州市	铜山区	铜山区_南望_宏站型	117.12860	34.20430	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	6/7/7	40/120/340	江苏省徐州市铜山区铜山街道铜山区铜山街道望城村人力资源和社会保障服务站望城村村委会	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1732	徐州市	铜山区	铜山区_三堡新_宏站型	117.17400	34.12800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	9/5/6	320/160/240	江苏省徐州市铜山区三堡街道环镇东路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1733	徐州市	铜山区	铜山区_三堡台上（联通）_宏站型	117.12580	34.13472	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	9/5/6	0/90/180	江苏省徐州市铜山区新区街道南山桃源	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1734	徐州市	铜山区	铜山区_北望村(移动）_宏站型	117.09300	34.23380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/7	40/125/230	江苏省徐州市铜山区汉王镇505镇道	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1735	徐州市	铜山区	铜山区_水泥厂搬迁_宏站型	117.11140	34.25355	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	4/5/4	40/185/280	江苏省徐州市泉山区火花街道一水花园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1736	徐州市	铜山区	铜山区_枫林天下二期14号楼_滴灌型	117.13020	34.18813	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	98/98/98	/	14/16/16	50/160/330	江苏省徐州市铜山区铜山街道那天创意画室枫林天下2期	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1737	徐州市	铜山区	铜山区_驿城汪庄_宏站型	117.20390	34.17639	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/7/6	30/150/240	江苏省徐州市铜山区新区街道经纬路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1738	徐州市	铜山区	铜山区_腾寨南（铁塔）_宏站型	117.18000	34.14666	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/11	30/190/250	江苏省徐州市铜山区新区街道G30连霍高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1739	徐州市	铜山区	铜山区_汉王高速搬迁_宏站型	117.10780	34.18416	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	61	/	6/6/7	90/270/340	江苏省徐州市铜山区铜山街道珠江路	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1740	徐州市	铜山区	铜山区_大许小薛家_宏站型	117.58100	34.28840	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	8/5/6	40/220/320	江苏省徐州市铜山区大许镇小薛家	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1741	徐州市	铜山区	铜山区_汉沟南（铁塔）_宏站型	117.10529	34.15173	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/6	340/90/190	江苏省徐州市铜山区铜山街道G3京台高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1742	徐州市	铜山区	铜山区_伊庄贺南_宏站型	117.61880	34.16425	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	10/80/190	江苏省徐州市铜山区单集镇王庄	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1743	徐州市	铜山区	铜山区_三堡郭楼_滴灌型	117.18331	34.12907	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/6	20/100/200	江苏省徐州市铜山区新区街道女娲山	小灵通杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1744	徐州市	铜山区	铜山区格林世界8号楼	117.13510	34.17330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	81	/	25/24/25/24	30/150/230|310	江苏省徐州市铜山区铜山街道汉江路金地格林世界(建设中)	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1745	徐州市	铜山区	千禧城27号楼	117.15980	34.15083	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	25/30/30/45	40/160|220/310	江苏省徐州市铜山区新区街道规划路千禧城	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1746	徐州市	铜山区	铜山区拖龙山安置小区F区3栋	117.21400	34.18971	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	12/13/12/13	40/140/230/300	江苏省徐州市铜山区新区街道拖龙山路聚乐园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1747	徐州市	铜山区	铜山区_美的观棠7号楼_滴灌型	117.25930	34.15542	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	60	/	20/18/20	310/180/240	江苏省徐州市铜山区棠张镇美的观棠(北门)	射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1748	徐州市	铜山区	铜山区_第一人民医院新院东_滴灌型	117.12490	34.18674	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26/22	/	6/5/6	40/160/260	江苏省徐州市铜山区铜山街道大学路枫林天下康城	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1749	徐州市	铜山区	铜山区_张集镇东（铁塔）_宏站型	117.38083	34.13749	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	4/5/5	20/180/280	江苏省徐州市铜山区张集镇张集镇中心幼儿园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1750	徐州市	铜山区	山湖湾1号楼	117.10590	34.25045	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	6/5/6	310/90/220	江苏省徐州市铜山区汉王镇马山路山湖湾	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1751	徐州市	铜山区	铜山区_郑集蓬莱小区_滴灌型	117.04566	34.44164	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	5/6/6	10/80/310	江苏省徐州市铜山区郑集镇瑞园小区	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1752	徐州市	铜山区	港鑫城5号楼	117.17760	34.18322	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	26/25	/	12/12/14	330/150/250	江苏省徐州市铜山区铜山街道港鑫路港鑫城	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1753	徐州市	云龙区	泉山区_丽景府4号楼_滴灌型	117.22800	34.20820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55/55/58	/	20,20，20	80/160/340	江苏省徐州市泉山区翟山街道龙腾路丽景府	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1754	徐州市	云龙区	泉山区_三官庙移动_宏站型	117.21100	34.22430	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市泉山区七里沟街道七里沟社区党群服务中心大河印(建设中)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1755	徐州市	云龙区	云龙区_潘塘赵店（铁塔）_宏站型	117.28500	34.16370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区潘塘街道贾赵路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1756	徐州市	云龙区	云龙区_一中女生宿舍楼_滴灌型	117.28000	34.22720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区汉风街道云台路徐州市第一中学(紫金校区)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1757	徐州市	云龙区	新城区_徐州韩山窝北_滴灌型	117.24400	34.21220	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道昆仑大道	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1758	徐州市	云龙区	云龙区_新元小学综合楼_滴灌型	117.29700	34.22740	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	4,6，8	0/125/225	江苏省徐州市云龙区汉风街道怀德路新元小学	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1759	徐州市	云龙区	云龙区_国检集团_滴灌型	117.24100	34.18800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	3/3/3	50/120/210	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道黄浦新	楼面抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1760	徐州市	云龙区	云龙区_塘坊安置小区（铁塔）_宏站型	117.24900	34.18050	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道银川路塘坊拆迁安置小区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1761	徐州市	云龙区	云龙区_大都会17号楼_滴灌型	117.30200	34.21230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区汉风街道弘阳大都会东区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1762	徐州市	云龙区	云龙区_国际邮件交换中心办公楼_滴灌型	117.24000	34.18110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	38477	40/215/340	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道湘江路	楼面抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1763	徐州市	云龙区	云龙区_大都会7号楼_滴灌型	117.29860	34.21310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区汉风街道大都会	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1764	徐州市	云龙区	云龙区_棠张刘桥_宏站型	117.27200	34.16730	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道牧鲜森	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1765	徐州市	云龙区	云龙区_柳集社区服务中心_宏站型	117.25900	34.17090	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道惠民花园小区A区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1766	徐州市	云龙区	云龙区_富春路停车场_滴灌型	117.28100	34.19930	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道富春路徐州大龙湖风景区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1767	徐州市	云龙区	云龙区_山水康桥8号楼_滴灌型	117.21289	34.26761	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区子房街道国粹书法山水康桥	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1768	徐州市	云龙区	云龙区_潘塘胡台（铁塔）_宏站型	117.24300	34.16410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道G30连霍高速	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1769	徐州市	云龙区	云龙区_张屯（移动）_宏站型	117.28200	34.23330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区汉风街道柳湖路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1770	徐州市	云龙区	云龙区_泊林公馆15号楼_滴灌型	117.26200	34.21590	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区汉风街道衡山路新里泊林公馆一期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1771	徐州市	云龙区	云龙区_潘塘秋水湾乐园_滴灌型	117.32500	34.16600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区潘塘街道水坝路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1772	徐州市	云龙区	云龙区_大龙湖（联通）_宏站型	117.25130	34.21240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道昆仑大道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1773	徐州市	云龙区	新城区_维维紫悦台32号楼_滴灌型	117.29230	34.20401	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58/58/58	/	15/15/15	35/160/220	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道维维紫悦台	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1774	徐州市	云龙区	云龙区_惠民小区农贸市场南门_滴灌型	117.25540	34.17411	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道耳朵保健中心塘坊村惠民集贸市场	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1775	徐州市	云龙区	新城区_徐州云龙皇冠假日酒店_宏站型	117.25680	34.21170	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道彭祖大道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1776	徐州市	云龙区	新城区_云龙旗秀中学东_宏站型	117.27550	34.18559	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道汉风路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1777	徐州市	云龙区	云龙区_雍景新城10号楼_滴灌型	117.27300	34.18970	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道恒基雍景新城1期西区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1778	徐州市	云龙区	铜山区_潘塘镇_宏站型	117.27160	34.17221	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道惠民东支路雍润府(建设中)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1779	徐州市	云龙区	云龙区_棠张冯庄（移动）_宏站型	117.25120	34.15680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市铜山区纺织路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1780	徐州市	云龙区	云龙区_人才家园东南_滴灌型	117.29150	34.20796	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道明正路中国南水北调集团东线有限公司徐州分	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1781	徐州市	云龙区	云龙区_惠民小学（联通）_宏站型	117.26600	34.17292	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道惠民路惠民花园小区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1782	徐州市	云龙区	云龙区_新城区曹山（LT）_宏站型	117.22900	34.18290	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道曹山社区居委会徐州市云龙区大龙湖街道曹山社区居民委员会	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1783	徐州市	云龙区	云龙区_新烟厂南_宏站型	117.23140	34.16730	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道珠江东路逸鑫庄园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1784	徐州市	云龙区	云龙区_大龙湖西_滴灌型	117.25240	34.20547	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道彭祖大道徐州大龙湖风景区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1785	徐州市	云龙区	华盛景园11号楼	117.19860	34.20501	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市泉山区翟山街道华盛景园二期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1786	徐州市	云龙区	招商雍华府一期9号楼	117.27280	34.21580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区汉风街道招商雍华府一期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1787	徐州市	云龙区	永泰锦园二期17号楼	117.29490	34.21440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区汉风街道盛世·锦园9栋	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1788	徐州市	云龙区	云龙区_山居笔记_滴灌型	117.21611	34.27027	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区子房街道山居花园2幢	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1789	徐州市	云龙区	开发区_芦庄安置二期9号楼_滴灌型	117.36058	34.27191	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道滨河·新天地徐州市侯集实验小学	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1790	徐州市	云龙区	开发区_大庙安然南_宏站型	117.36270	34.27797	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道沈大路徐州博汇世通重工机械有限责任公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1791	徐州市	新沂市	新沂市_新沂市金色家园东南机房_宏站型	118.32400	34.34140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道马陵山西路祥瑞家园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1792	徐州市	新沂市	新沂市_唐店姚湖_宏站型	118.30010	34.29500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道江苏柯彩科技有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1793	徐州市	新沂市	新沂市_北沟幼儿园_宏站型	118.38100	34.36200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道珠江路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1794	徐州市	新沂市	新沂市_阳光帝景城6号楼_滴灌型	118.33500	34.37330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道新华路22-66号阳光帝景城南区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1795	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑双庙小郭庄_滴灌型	118.18600	34.36170	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇贺庄	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1796	徐州市	新沂市	新沂市_宝源钢金属_宏站型	118.30100	34.36030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道墨冲路徐州市瑞泰钢管有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1797	徐州市	新沂市	新沂市_窑湾王楼腰庄_宏站型	118.10400	34.24920	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市窑湾镇晏王线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1798	徐州市	新沂市	新沂市_唐店藏庄_滴灌型	118.35400	34.29870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市唐店街道唐店村	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1799	徐州市	新沂市	新沂市_新沂汇锦搬迁_滴灌型	118.30500	34.34580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道浙江路江苏柏盛家纺	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1800	徐州市	新沂市	新沂市_合沟杨家_宏站型	118.08000	34.44080	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市合沟镇沂河堤线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1801	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑新村_宏站型	118.22700	34.36720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇瓦双线清艳派艺学校	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1802	徐州市	新沂市	新沂市_唐店坡桥_宏站型	118.34500	34.28260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市唐店街道坡桥村	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1803	徐州市	新沂市	新沂市_高流西（联通）_宏站型	118.50800	34.32030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市高流镇童臻舞蹈	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1804	徐州市	新沂市	新沂市_马陵山浙江小区南_滴灌型	118.36000	34.19600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市马陵山镇马陵大道	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1805	徐州市	新沂市	新沂市_新沂新安桑墟_滴灌型	118.25200	34.34660	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道古镇大道新沂市杨林沟西闸站	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1806	徐州市	新沂市	新沂市_时集_滴灌型	118.48700	34.20750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市时集镇双邵线	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1807	徐州市	新沂市	新沂市_国信金澜世家_滴灌型	118.36800	34.34690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道金澜世家	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1808	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘王徐_宏站型	118.29600	34.22750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇洪默线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1809	徐州市	新沂市	新沂市_珑珺紫园南养老院_滴灌型	118.32700	34.39830	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道华裕路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1810	徐州市	新沂市	新沂市_王楼街南_宏站型	118.08700	34.24470	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市窑湾镇春芝堂(合窑线店)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1811	徐州市	新沂市	新沂市_高新区康城材料厂_滴灌型	118.40700	34.34680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道北京路江苏三环奥纳	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1812	徐州市	新沂市	新沂市_阿湖黑埠北_宏站型	118.60900	34.38640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市阿湖镇311国道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1813	徐州市	新沂市	新沂市_北沟神山村委会_滴灌型	118.38400	34.35600	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道北沟街道办事处神山村村民委员会风凰苑	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1814	徐州市	新沂市	新沂市_马陵山镇桂田制衣_宏站型	118.35200	34.20950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市马陵山镇城北路桂田制衣	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1815	徐州市	新沂市	新沂市_墨冲路_滴灌型	118.30300	34.37300	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道墨冲路77号	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1816	徐州市	新沂市	新沂市_凤凰嘉园5号楼_滴灌型	118.38100	34.36540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道凤凰嘉园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1817	徐州市	新沂市	新沂市_墨河行政中心_宏站型	118.30900	34.36310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道江苏新沂经济开发区信访接待室江苏新沂经济开发区管理委员会	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1818	徐州市	新沂市	新沂市_新沂百力康城南_滴灌型	118.32500	34.35690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道新戴西路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1819	徐州市	新沂市	新沂市_草桥纪集子_宏站型	118.09100	34.32130	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市草桥镇炮刘线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1820	徐州市	新沂市	新沂市_芳香雅居6号楼_滴灌型	118.32971	34.37844	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	10/10/20|20	20/140/220|300	江苏省徐州市新沂市新安街道化工路芳香雅居	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1821	徐州市	新沂市	新沂市_华信西_宏站型	118.37300	34.35370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道大桥东路国信·金邸世家小区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1822	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘山水商贸城_滴灌型	118.23300	34.24640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇新沂鑫华诚服饰有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1823	徐州市	新沂市	新沂市_马陵山熊河堰_宏站型	118.36800	34.19560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市马陵山镇陵王线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1824	徐州市	新沂市	新沂市_碧桂园凤栖台18号楼_滴灌型	118.33991	34.33898	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	82	/	20|35/40/25	0|60/140/220	江苏省徐州市新沂市新安街道新沂碧桂园·凤栖台花园19号楼	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1825	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘岗北_宏站型	118.27800	34.20950	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/		0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇歇棚服饰	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1826	徐州市	新沂市	新沂市_港头板桥_宏站型	118.19300	34.30510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市港头镇板桥村村委会	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1827	徐州市	新沂市	新沂市_恒盛新城9号楼_滴灌型	118.33000	34.37370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0/120/240	6/7/8	江苏省徐州市新沂市新安街道新沂市芳草地小学恒盛新城_澜园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1828	徐州市	新沂市	新沂市_沭河大桥西_滴灌型	118.35400	34.37210	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道临沭路宏基天城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1829	徐州市	新沂市	新沂市_道北大院卫生院_滴灌型	118.33100	34.39750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道郯新路73号翠屏嘉苑	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1830	徐州市	新沂市	新沂市_唐店南_宏站型	118.34900	34.29330	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'6/7/6	50/200/300	江苏省徐州市新沂市唐店街道424省道森海汽车城	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1831	徐州市	新沂市	新沂市_市府花苑_宏站型	118.33600	34.35040	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道北京路馨园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1832	徐州市	新沂市	新沂市_窑湾金庄_宏站型	118.08900	34.20520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市窑湾镇古镇大道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1833	徐州市	新沂市	新沂市_墨河新戴村东北_滴灌型	118.28400	34.37030	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道新沂市墨河马港小学	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1834	徐州市	新沂市	新沂市_新沂官庄新农村_宏站型	118.38800	34.37340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/7/6	40/140/320	江苏省徐州市新沂市钟吾街道官庄桥	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1835	徐州市	新沂市	新沂市_高流小朱庄_宏站型	118.47700	34.32670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'7/6/7	70/160/340	江苏省徐州市新沂市高流镇205国道	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1836	徐州市	新沂市	新沂市_毛林_宏站型	118.19800	34.24310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇桃园农家乐	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1837	徐州市	新沂市	新沂市_亿吨粮库_宏站型	118.40200	34.36640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'7/7/6	30/180/300	江苏省徐州市新沂市钟吾街道苏沂果业采摘园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1838	徐州市	新沂市	新沂市_北沟街南黄山路_宏站型	118.39511	34.34354	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道北王线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1839	徐州市	新沂市	新沂市_金唐新城绿化带_滴灌型	118.34000	34.29800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市唐店街道唐店街道金唐社区卫生服务站金唐新城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1840	徐州市	新沂市	新沂市_钟吾首府3号楼_滴灌型	118.33395	34.34262	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	84	/	35°/40°|35°/35°	20°/130°|170°/330°	江苏省徐州市新沂市新安街道中梁钟吾首府	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1841	徐州市	新沂市	新沂市_马陵山镇酒行天下酒店_滴灌型	118.35100	34.20230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市马陵山镇振兴路10号酒行天下假日酒店	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1842	徐州市	新沂市	新沂市_窑湾上窑_宏站型	118.08000	34.18670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市窑湾镇碧水湾小区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1843	徐州市	新沂市	新沂市_新安新戴村_宏站型	118.28000	34.36360	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道环城西路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1844	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑镇委庄_滴灌型	118.24500	34.37530	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇西宁路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1845	徐州市	新沂市	新沂市_双塘沙沟_宏站型	118.45300	34.36100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市双塘镇江苏固特美建材销售有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1846	徐州市	新沂市	新沂市_田吴街南_宏站型	118.35300	34.34310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道新沂市益居保洁服务有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1847	徐州市	新沂市	新沂市_六中_宏站型	118.39100	34.35860	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道大桥东路144号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1848	徐州市	新沂市	新沂市_新沂东方雨虹_宏站型	118.31200	34.30090	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道虹二路东方雨虹新沂卧牛山防水材料有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1849	徐州市	新沂市	新沂市_丰利达搬迁_宏站型	118.31600	34.29440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道唐港路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1850	徐州市	新沂市	新沂市_港头史圩_宏站型	118.26900	34.31880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道神井大道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1851	徐州市	新沂市	新沂市_胜利_宏站型	118.07900	34.19620	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市窑湾镇211县道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1852	徐州市	新沂市	新沂市_高流镇区_宏站型	118.52500	34.31220	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市高流镇高双路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1853	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘山徐_宏站型	118.24400	34.24020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇晏王线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1854	徐州市	新沂市	新沂市_马陵山山顶_宏站型	118.33500	34.19310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市马陵山镇马陵山风景名胜区(西门)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1855	徐州市	新沂市	新沂市_新安倪墩_宏站型	118.30000	34.31580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道倪墩	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1856	徐州市	新沂市	新沂市_工业邻里中心4号楼_滴灌型	118.40380	34.34291	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道琼江路徐州启峰智能科技有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1857	徐州市	新沂市	新沂市_唐店前滩_宏站型	118.33300	34.31000	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市唐店街道前滩村	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1858	徐州市	新沂市	新沂市_新沂窑湾古镇景区售票处_滴灌型	118.06700	34.18310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市窑湾镇窑湾古镇游客中心停车场	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1859	徐州市	新沂市	新沂市_小沟涯_宏站型	118.13900	34.41240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市合沟镇安居家装龙凤家园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1860	徐州市	新沂市	新沂市_碧桂园青云悦府9号楼_滴灌型	118.22800	34.24010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇碧桂园青云台(建设中)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1861	徐州市	新沂市	新沂市_吾悦和府25号楼_滴灌型	118.32200	34.35840	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道T12 COFFEE(新沂吾悦广场店)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1862	徐州市	新沂市	新沂市_唐店苏营花苑5号楼_滴灌型	118.35300	34.30710	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市唐店街道沭河路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1863	徐州市	新沂市	新沂市_唐店后滩村委会_滴灌型	118.33900	34.30640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市唐店街道沭河路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1864	徐州市	新沂市	新沂市_恒大珺睿府3号楼_滴灌型	118.32800	34.37140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道市府西路212号珺睿府小区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1865	徐州市	新沂市	新沂市_百合嘉园33号楼_滴灌型	118.32866	34.35527	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	52	/	'25/25/25	350/190/230	江苏省徐州市新沂市新安街道新疆胡杨林烧烤新沂店百合嘉园	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1866	徐州市	新沂市	新沂市_上海路南_宏站型	118.31890	34.37222	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道上海路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1867	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑东_宏站型	118.26320	34.36958	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇新沂市马港港务有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1868	徐州市	新沂市	新沂市_钢材市场东_宏站型	118.31400	34.40020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道江苏苏北钢材市场	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1869	徐州市	新沂市	新沂市_马港小学_宏站型	118.29730	34.35522	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道北京路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1870	徐州市	新沂市	新沂市_一中公寓_宏站型	118.33400	34.35464	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道新戴南路新沂市第一中学	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1871	徐州市	新沂市	新沂市_北沟地震台东_宏站型	118.39450	34.38059	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道北双线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1872	徐州市	新沂市	新沂市_丽都苑搬迁_滴灌型	118.34790	34.34169	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道临沭路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1873	徐州市	新沂市	新沂市_新港小区_宏站型	118.32500	34.36971	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道市府西路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1874	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘郑梁_宏站型	118.26630	34.23151	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇新沂市稻浈酒厂	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1875	徐州市	新沂市	新沂市_十中_宏站型	118.35510	34.37996	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道五交化宿舍8号楼	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1876	徐州市	新沂市	新沂市_新沂香格里拉三期22号楼_滴灌型	118.33929	34.34919	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	6/6/8|6	50/150/230|320	江苏省徐州市新沂市新安街道香格里拉3期	楼顶排气管天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1877	徐州市	新沂市	新沂市_新沂棋盘金庄村_滴灌型	118.20630	34.20844	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇新沂市棋盘镇士增退役军人服务站	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1878	徐州市	新沂市	新沂市_新沂城南新村小区北_宏站型	118.32190	34.34722	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道新沂城南移动综合楼	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1879	徐州市	新沂市	新沂市_墨河信合联社_滴灌型	118.30320	34.37879	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道徐海路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1880	徐州市	新沂市	新沂市_唐店众创产业园_滴灌型	118.34020	34.29042	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市唐店街道纬六路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1881	徐州市	新沂市	新沂市_新沂十中ZXG_滴灌型	118.35740	34.37693	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道沿河东路50号河滨尚品	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1882	徐州市	新沂市	新沂市_农资城_宏站型	118.31270	34.35753	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道天津路6号新沂市农资市场	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1883	徐州市	新沂市	新沂市_小佃户_宏站型	118.43300	34.36123	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市双塘镇王佃线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1884	徐州市	新沂市	新沂市_三叉_宏站型	118.55750	34.29666	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市高流镇官庄	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1885	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑中学_宏站型	118.22880	34.38396	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇瓦双线佳恒木业有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1886	徐州市	新沂市	新沂市_大窦庄_宏站型	118.35290	34.39103	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道大窦庄	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1887	徐州市	新沂市	新沂市_新沂大新_宏站型	118.15300	34.36240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇合高线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1888	徐州市	新沂市	新沂市_新沂黄沭路西_宏站型	118.36820	34.36037	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道黄沭路红星水岸豪庭	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1889	徐州市	新沂市	新沂市_盛景花苑12号楼_滴灌型	118.33510	34.38391	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道工农西路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1890	徐州市	新沂市	新沂市_华泰豪庭20号楼_滴灌型	118.34979	34.36354	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	5|6/8|6/7|5	0射|30排/60排|140排/220排|300射	江苏省徐州市新沂市新安街道利民路51号华泰豪庭	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1891	徐州市	新沂市	新沂市_城北花苑_宏站型	118.32857	34.39573	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	'6/7/6	95/240/340	江苏省徐州市新沂市钟吾街道城北花园16号楼	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1892	徐州市	新沂市	新沂市_恒大珺睿府11号楼_滴灌型	118.32960	34.37105	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道市府西路107号珺睿府小区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1893	徐州市	新沂市	新沂市_金麟府3号楼_滴灌型	118.33040	34.38599	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道新北路105号金麟府	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1894	徐州市	新沂市	新沂市_新沂双塘心西_滴灌型	118.46020	34.36822	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市双塘镇景区便利店	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1895	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑云磨_宏站型	118.23970	34.38125	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇云磨庄	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1896	徐州市	新沂市	新沂市_丰惠华丽家族7号楼_滴灌型	118.32860	34.34216	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道人民西路98号丰惠·华丽家族	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1897	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑支局_模块局	118.22980	34.37462	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇富民南路33号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1898	徐州市	新沂市	新沂市_窑湾北_宏站型	118.07020	34.18768	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市窑湾镇窑炮线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1899	徐州市	新沂市	新沂市_世纪花园2号楼_滴灌型	118.34530	34.37258	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道春鹤日式民酒屋(世纪花园店)世纪花园(钟吾路)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1900	徐州市	新沂市	新沂市_草桥苗圩_宏站型	118.16840	34.23643	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市草桥镇草苗线苗圩社区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1901	徐州市	新沂市	新沂市_新沂双土庙_宏站型	118.34990	34.34731	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道临沭路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1902	徐州市	新沂市	新沂市_田吴东北_宏站型	118.36530	34.35778	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道长城路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1903	徐州市	新沂市	新沂市_新东新新_宏站型	118.35610	34.38641	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道长乐南路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1904	徐州市	新沂市	新沂市_新沂墨河李圩子西_滴灌型	118.27240	34.34747	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道味之源大排档	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1905	徐州市	新沂市	新沂市_北沟官庄南_宏站型	118.37900	34.37250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道新沂鑫源装饰工程有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1906	徐州市	新沂市	新沂市_科倍尚城11号楼_滴灌型	118.33490	34.33922	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道科倍尚城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1907	徐州市	新沂市	新沂市_墨河四点（联通）_宏站型	118.27390	34.38029	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道新沂市金鑫汽车销售有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1908	徐州市	新沂市	新沂市_马陵山镇金陵豪庭_滴灌型	118.35090	34.20580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市马陵山镇新沂顺发商务宾馆	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1909	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘镇变电所北_滴灌型	118.22640	34.23750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇迎宾路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1910	徐州市	新沂市	新沂市_新沂棋盘牛盘南_滴灌型	118.23140	34.25262	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇唐棋线	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1911	徐州市	新沂市	新沂市_恒盛花园10号楼_滴灌型	118.31351	34.37378	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	52	/	25/20/20|20	50/130/200|340	江苏省徐州市新沂市墨河街道恒盛花园	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1912	徐州市	新沂市	新沂市_上菱电器厂区西南_滴灌型	118.25660	34.35271	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道古镇大道江苏上菱智能电器有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1913	徐州市	新沂市	新沂市_蓝城玉园7号楼_滴灌型	118.34290	34.34316	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道莱美健身连锁·蓝城玉园旗舰店(装修中)蓝城·玉园(建设中)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1914	徐州市	新沂市	新沂市_莱茵名都_宏站型	118.35120	34.35275	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道临沭路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1915	徐州市	新沂市	新沂市_新店北_宏站型	118.27670	34.14694	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新店镇钟吾驾校新店训练场	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1916	徐州市	新沂市	新沂市_大刘庄_宏站型	118.33980	34.38534	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道宏达路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1917	徐州市	新沂市	新沂市_恒盛君悦大酒店_滴灌型	118.33610	34.37802	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道新华路新沂味道商业酒店	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1918	徐州市	新沂市	新沂市_新沂钟吾壹号13号楼_滴灌型	118.34390	34.35121	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道惠兰口腔(钟吾壹号店)钟吾壹号	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1919	徐州市	新沂市	新沂市_黄墩东北_滴灌型	118.35780	34.40218	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道黄田线	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1920	徐州市	新沂市	新沂市_蓝丰生化_宏站型	118.25450	34.35871	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇发展大道晋煤恒盛新材料产业园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1921	徐州市	新沂市	新沂观澜花园12号楼	118.32761	34.34881	NR3.5G	3	500W	3	17	6	65	78	/	30/40/30	5/180/280	徐州新沂市人民路北侧新沂观澜花园12号楼26层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1922	徐州市	新沂市	新沂市_宏基天城6号楼1单元_滴灌型	118.35080	34.37194	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道段家巷宏基天城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1923	徐州市	新沂市	新沂市_鲍墩（联通）_宏站型	118.31670	34.35382	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道北京西路65号新沂市土企建筑公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1924	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘电信局_宏站型	118.22170	34.24329	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0/120/240	6/7/8	江苏省徐州市新沂市棋盘镇中国邮政储蓄银行(棋盘镇营业所)美乐买购物广场(棋盘店)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1925	徐州市	新沂市	新沂市_港头邮政局_宏站型	118.20420	34.31660	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市港头镇幸福路45号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1926	徐州市	新沂市	新沂市_水泥厂南_宏站型	118.30830	34.37722	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道徐海西路141号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1927	徐州市	新沂市	新沂市_巨融国际_滴灌型	118.33050	34.34382	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道巨融·国际豪园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1928	徐州市	新沂市	新沂市_合和百富城10号_滴灌型	118.36720	34.35057	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道麻辣烫砂锅店合和百富城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1929	徐州市	新沂市	新沂市_四通别克4S店_宏站型	118.34380	34.31058	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市唐店街道新沂大成贸易有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1930	徐州市	新沂市	新沂市_南京路局_宏站型	118.34780	34.37580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道南京路57号汉锦城	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1931	徐州市	新沂市	新沂市_开发区琅墩_宏站型	118.31980	34.36306	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道上海路新沂市公安局交通警察大队	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1932	徐州市	新沂市	新沂市_黄墩北_宏站型	118.34970	34.41313	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道沙冲子	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1933	徐州市	新沂市	新沂市_墨河五中北（联通）_宏站型	118.30150	34.36771	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道墨冲路112号滨河花园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1934	徐州市	新沂市	新沂市_玉米人_宏站型	118.34210	34.36520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道新沂拉丁舞校天马小区建邺花园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1935	徐州市	新沂市	新沂市_北沟镇_宏站型	118.39320	34.35232	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道得月楼美食府	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1936	徐州市	新沂市	新沂市_合沟电信局_宏站型	118.12360	34.41353	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市合沟镇警邮共建便民服务点	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1937	徐州市	新沂市	新沂市_黄墩（联通）_宏站型	118.35020	34.39819	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道钟吾天悦亲庭幼儿园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1938	徐州市	新沂市	新沂市_时集_宏站型	118.47830	34.20222	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市时集镇北时线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1939	徐州市	新沂市	新沂市_新安永利楼_宏站型	118.33190	34.41306	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道郯新路119号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1940	徐州市	新沂市	新沂市_百力康城_滴灌型	118.32980	34.36118	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道田园宾馆(大桥路店)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1941	徐州市	新沂市	新沂市_道北（联通）_宏站型	118.33440	34.40562	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道205国道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1942	徐州市	新沂市	新沂市_医药公司_宏站型	118.34710	34.38224	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道于氏康复修脚	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1943	徐州市	新沂市	新沂市_唐店电信局_宏站型	118.34690	34.30090	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0/120/240	6/7/8	江苏省徐州市新沂市唐店街道中国邮政储蓄银行(唐店营业所)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1944	徐州市	新沂市	新沂市_城南房上村_宏站型	118.33240	34.34051	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道马陵山西路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1945	徐州市	新沂市	新沂市_芳香雅居5号楼_滴灌型	118.32660	34.37825	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道徐海西路153号芳香雅居	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1946	徐州市	新沂市	新沂市_河东支局_宏站型	118.36300	34.37486	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道桥口路17号枫荷雅居	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1947	徐州市	新沂市	新沂市_高流电信局_宏站型	118.52010	34.31471	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市高流镇新沂市屯甜供销工作室	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1948	徐州市	新沂市	新沂市_窑湾_宏站型	118.07620	34.18083	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市窑湾镇信合街	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1949	徐州市	新沂市	新沂市_新北村_宏站型	118.34330	34.39131	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道临沭北路121号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1950	徐州市	新沂市	新沂市_北沟官庄_宏站型	118.40480	34.38319	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市双塘镇北双线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1951	徐州市	新沂市	新沂市_市府雅苑6号楼_滴灌型	118.37210	34.36910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0/120/240	6/7/8	江苏省徐州市新沂市北沟街道惠前街市府雅苑(建设中)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1952	徐州市	新沂市	新沂市_北沟佃户南_宏站型	118.43100	34.35060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘6/7/7	120/200/280	江苏省徐州市新沂市北沟街道311国道腾鑫酒店	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1953	徐州市	新沂市	新沂市_王庄电信支局_宏站型	118.35850	34.20429	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市马陵山镇爱鸭黑鸭王(陵沭东路店)新沂市市场监督管理局第二分局	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1954	徐州市	新沂市	新沂市_教师进修校(移动)_宏站型	118.36080	34.38115	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道惠山路新沂市教师发展中心	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1955	徐州市	新沂市	新沂市_新沂体育场搬迁_滴灌型	118.33840	34.36614	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道喜乐学屋新沂体育中心	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1956	徐州市	新沂市	新沂北沟闻马庄西	118.38940	34.39035	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道闻马	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1957	徐州市	新沂市	新沂合沟镇华邦佳园北小高层	118.12960	34.41544	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市合沟镇华邦佳园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1958	徐州市	新沂市	新沂唐店街道兴唐家园1号楼西单元	118.34300	34.29851	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0/120/240	6/7/8	江苏省徐州市新沂市唐店街道昆山路4号兴唐家园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1959	徐州市	新沂市	新沂市_河滨天境13号楼_滴灌型	118.35620	34.36631	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道水文巷河滨天境	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1960	徐州市	新沂市	新沂市_河滨天境2号楼_滴灌型	118.35670	34.36501	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道水文巷河滨天境	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1961	徐州市	新沂市	沭滨小区11号楼	118.34770	34.35641	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道新沂沭滨小区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1962	徐州市	新沂市	玉融翰景园11号楼	118.34280	34.37972	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道钟吾路2#号玉融·翰景园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1963	徐州市	云龙区	泉山区_徐州南刘庄西_滴灌型	117.29600	34.18760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道新元大道	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1964	徐州市	云龙区	云龙区_回收物源搬迁_滴灌型	117.26700	34.24160	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区翠屏山街道郭庄路东延	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1965	徐州市	云龙区	云龙区_徐州绿地世纪城七期公寓2号楼_滴灌型	117.24300	34.25110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区黄山街道庆丰路88号绿地·城市广场	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1966	徐州市	云龙区	云龙区_潘塘搬迁站_宏站型	117.25600	34.17940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道沟棠路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1967	徐州市	云龙区	云龙区_塘坊安置小区二期14号楼_滴灌型	117.24978	34.17665	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道徐州市云龙区大龙湖街道塘坊社区居民委员会	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1968	徐州市	云龙区	云龙区_半山悦景29号楼_滴灌型	117.25170	34.27226	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区黄山街道半山悦景	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1969	徐州市	云龙区	云龙区_徐州民营工业园北_滴灌型	117.25410	34.24777	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区翠屏山街道民富路云龙区法治公园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1970	徐州市	云龙区	云龙区_徐州协丰森林湾_宏站型	117.24600	34.28189	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区森林湾	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1971	徐州市	云龙区	云龙区_训练场_宏站型	117.23500	34.27000	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区黄山街道徐州市传染病医院门诊部	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1972	徐州市	云龙区	云龙区_民祥园_宏站型	117.23230	34.25211	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区骆驼山街道徐州市世纪星幼儿园(德政路)民富园小区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1973	徐州市	云龙区	云龙区_云龙房管处_宏站型	117.20640	34.26150	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区子房街道铜山南街37号铜山路综合楼	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1974	徐州市	云龙区	云龙区_城东1_宏站型	117.24460	34.25291	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大郭庄街道绿润路云龙华府	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1975	徐州市	云龙区	云龙区_乔家湖南_宏站型	117.27130	34.23736	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区翠屏山街道汉源大道辅路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1976	徐州市	云龙区	云龙区_云龙区大院_宏站型	117.23170	34.24778	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区骆驼山街道汉景大道21号星标园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1977	徐州市	云龙区	云龙区尚仕名邸北区9号楼	117.24780	34.25734	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区黄山街道开甲·尚仕名邸北区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1978	徐州市	云龙区	华润橡树湾四期44号楼	117.25460	34.25220	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区翠屏山街道钟记油透鸭(徐州橡树湾店)华润·橡树湾四期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1979	徐州市	云龙区	云龙紫荆园9号楼	117.26240	34.24720	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区翠屏山街道云龙紫荆园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1980	徐州市	新沂市	新沂市_新沂高速入口机房(金鼎名城)_滴灌型	118.32900	34.34644	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道人民西路江苏省新沂中等专业学校	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1981	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_九里化校步行街_宏站型	117.13310	34.29398	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	40/120/180	江苏省徐州市鼓楼区九里街道襄王路徐州汉城中央电视台外景基地	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1982	徐州市	铜山区	铜山区_铜山腾寨_宏站型	117.19040	34.16944	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/5/5	40/120/220	江苏省徐州市铜山区新区街道铜山县昱泰奶业专业合作社(南门)	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1983	徐州市	铜山区	铜山区_铜山正宇集团_滴灌型	117.16880	34.16762	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/7/6	330/80/230	江苏省徐州市铜山区铜山街道昆仑路徐州新元私由气有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1984	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_九里四处北_宏站型	117.15818	34.30655	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	5/5/5	305/190/260	江苏省徐州市鼓楼区九里街道九里山墓地	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1985	徐州市	邳州市	邳州市_耀邦公馆二期_滴灌型	117.97623	34.35168	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	72	/	‘16/16	‘70/320	江苏省徐州市邳州市戴圩街道耀邦·新世界花园57栋	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1986	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_王场北新_宏站型	117.19663	34.29794	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	9/8/10	40/130/310	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道奔腾大道55号维也纳酒店(徐州君盛广场奔腾大道地铁站店)	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1987	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_煤建四处_宏站型	117.15340	34.29760	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/6	0/240/300	江苏省徐州市鼓楼区九里街道汉城东路九里山	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1988	徐州市	邳州市	邳州市_车夫山李湾搬迁_宏站型	117.76259	34.45798	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	‘5/6/3	10/70/210	江苏省徐州市邳州市车辐山镇车杨线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1989	徐州市	邳州市	邳州市_车夫山翡翠湾_滴灌型	117.74813	34.47059	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	‘6/6/5	50/210/320	江苏省徐州市邳州市车辐山镇小石头艺术文化街道富山市场	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1990	徐州市	邳州市	邳州市_金水杉嘉园_滴灌型	117.95876	34.35173	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	‘54/56	/	13/14/13	45/160/250	江苏省徐州市邳州市戴圩街道白马河路金水杉·嘉园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
1991	徐州市	铜山区	铜山区_大许简城（移动）_宏站型	117.62501	34.31799	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	8/5/6	30/180295	江苏省徐州市铜山区大许镇大许镇简城社区卫生服务站	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1992	徐州市	邳州市	邳州市_大院小区南_宏站型	117.98191	34.29545	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘5/5/6	30/190/310	江苏省徐州市邳州市运河街道秀水路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1993	徐州市	睢宁县	睢宁县_凯旋府邸4期76号楼_滴灌型	117.98120	33.90482	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'36/35	/	‘5/5/5	30/230/330	江苏省徐州市睢宁县睢城街道樱桃园凯旋御龙湾	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1994	徐州市	邳州市	邳州市_赵墩镇前胡村_宏站型	117.86500	34.29140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘6/7/6	40/150/270	江苏省徐州市邳州市议堂镇前胡湾	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1995	徐州市	新沂市	新沂市_四季花城G7号楼_滴灌型	118.31841	34.34025	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道艾克森传媒四季花城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1996	徐州市	新沂市	新沂市_达信国际5号楼_滴灌型	118.36957	34.35561	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道黄沭路3-28号达信国际	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1997	徐州市	新沂市	新沂市_西城耕雲20号楼_滴灌型	118.29674	34.36567	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道河北路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1998	徐州市	新沂市	新沂市_道北八一小学（移动）_宏站型	118.34262	34.39878	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道临沭北路165号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
1999	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_下淀路今驿之家_宏站型	117.14000	34.30727	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	13/14/14	30/120/230	江苏省徐州市鼓楼区九里街道平山北路济高·昂山郡(建设中)	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2000	徐州市	铜山区	铜山区_蓝城沁园5号楼_滴灌型	117.26340	34.14360	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	20/18/20	40/210/310	江苏省徐州市铜山区棠张镇蓝城沁园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2001	徐州市	新沂市	新沂市_新沂棋盘岗南_宏站型	118.26284	34.19997	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇城岗南桥	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2002	徐州市	睢宁县	睢宁县_奥体清华苑B区13栋_滴灌型	117.96070	33.92085	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	'3/6/6	40/160/220	江苏省徐州市睢宁县睢河街道奥体·清华苑B区	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2003	徐州市	邳州市	邳州市_王杰中学_宏站型	117.99280	34.28077	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	4/5/4	70/170/345	江苏省徐州市邳州市运河街道邳州市王杰中学	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2004	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐工中王庄_宏站型	117.25130	34.30369	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道驮蓝山路18号徐工道路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2005	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_民航宿舍_宏站型	117.16731	34.29386	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32	/	8/7/5	70/200/325	江苏省徐州市鼓楼区铜沛街道民航修造厂33号楼	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2006	徐州市	云龙区	云龙区_大龙湖南_滴灌型	117.25200	34.19055	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道迎宾大道苏宁云龙物流中心	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2007	徐州市	睢宁县	睢宁县_永昶嘉园_滴灌型	117.93386	33.92380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	82	/	'15/15/15	320/120/220	江苏省徐州市睢宁县睢河街道口福斋(永昶嘉园店)	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2008	徐州市	新沂市	新沂市_窑湾姜庄_宏站型	118.08780	34.22603	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市窑湾镇合窑线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2009	徐州市	新沂市	新沂市_嘉瑞家园9号楼_滴灌型	118.33186	34.37826	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道轻工路10-6号阳光悠车场	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2010	徐州市	邳州市	邳州市_邳州戴庄街道西_滴灌型	117.85060	34.51470	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/5/4	40/130/185	江苏省徐州市邳州市戴庄镇润学路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2011	徐州市	新沂市	新沂市_新沂墨河VIP2_滴灌型	118.31110	34.37967	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道徐海西路8号中国石油加油站(徐海西路)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2012	徐州市	睢宁县	睢宁县_凌城一品文苑花园8号楼_滴灌型	118.11000	33.82320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	‘5/5/5	40/150/220	江苏省徐州市睢宁县凌城镇睢宁县凌城镇指尖飞舞芙行一品文苑	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2013	徐州市	邳州市	邳州市_土山包庄_宏站型	117.85250	34.20639	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/7/6	40/140/250	江苏省徐州市邳州市土山镇八占线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2014	徐州市	云龙区	云龙区_一汽大众_滴灌型	117.21970	34.26966	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区黄山街道三环东路五山公园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2015	徐州市	铜山区	铜山区_铜山樵村文新庄_宏站型	117.15850	34.18850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	6/7/6	90/190/350	江苏省徐州市铜山区铜山街道铭乐幼儿园迎宾园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2016	徐州市	邳州市	邳州市_第一中学_宏站型	118.01477	34.33673	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'8/7/6	320/180/100	江苏省徐州市邳州市炮车街道江苏省邳州市炮车中学高中部(南门)邳州市炮车中学(东北部)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2017	徐州市	睢宁县	睢宁县_官山龙湾3号楼_滴灌型	117.87750	33.80836	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	‘5/5/5	60/160/330	江苏省徐州市睢宁县官山镇官山镇中心幼儿园龙湾小镇泽园小区	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2018	徐州市	邳州市	邳州市_赵墩过河_宏站型	117.85525	34.32662	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘4/5/5	0/115/260	江苏省徐州市邳州市赵墩镇四土线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2019	徐州市	新沂市	新沂市_西城耕雲11号楼_滴灌型	118.29351	34.36487	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道墨河街道为民综合服务中心	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2020	徐州市	邳州市	邳州市_明珠御景花园8栋_滴灌型	117.94880	34.33532	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	46	/	15/14/15	40/220/340	江苏省徐州市邳州市运河街道明珠御景龙园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2021	徐州市	邳州市	邳州市_官湖阳光佳苑_滴灌型	117.99634	34.42376	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘7/6/7	60/145/270	江苏省徐州市邳州市官湖镇邳州市嘉城家具店阳光佳苑(宜连线)	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2022	徐州市	新沂市	新沂市_高程后高庄_宏站型	118.54110	34.30194	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市高流镇高三线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2023	徐州市	铜山区	铜山区_铜山营房村_滴灌型	117.11411	34.13839	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘5/5/4’	40/260/350	江苏省徐州市铜山区新区街道铜台线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2024	徐州市	新沂市	新沂市_新沂罗马名城东南_滴灌型	118.36790	34.37693	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道黄沭路江苏沃林胶辊机械有限公司	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2025	徐州市	泉山区	港务区_煤建五处_宏站型	117.11570	34.29500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/6/5	315/70/180	江苏省徐州市泉山区苏山街道杨楼桥中煤第五建设公司第五工程处	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2026	徐州市	睢宁县	睢宁县_欧洲城19号楼_滴灌型	117.95863	33.91909	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	'13/15/15	60/120/320	江苏省徐州市睢宁县睢河街道若水兰庭健康养生欧洲城西区	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2027	徐州市	新沂市	新沂市_货运站西_宏站型	118.33050	34.38266	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道轻工路辅路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2028	徐州市	邳州市	邳州市_官湖镇东_宏站型	118.00495	34.42728	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	‘5/4/5	50/170/270	江苏省徐州市邳州市官湖镇江苏省邳州市官湖镇宇佳站龙路小区	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2029	徐州市	睢宁县	睢宁县_社会福利中心_滴灌型	117.96965	33.91810	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'6/6/6	20/170/285	江苏省徐州市睢宁县睢河街道睢宁县社会福利中心	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2030	徐州市	邳州市	邳州市_邳州车夫山西北_滴灌型	117.74540	34.47517	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/8/8	20/100/180	江苏省徐州市邳州市车辐山镇邳州市车辐山初级中学	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2031	徐州市	睢宁县	睢宁县_中海丽景豪庭_滴灌型	117.90250	33.90873	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	‘5/5/5	70/190/260	江苏省徐州市睢宁县金城街道睢宁县农业机械安全监理所中海丽景豪庭小区	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2032	徐州市	泉山区	鼓楼区_和美佳苑12号楼_滴灌型	117.11763	34.30006	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	0/120/240	江苏省徐州市泉山区苏山街道和美佳苑	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2033	徐州市	睢宁县	睢宁县_万宁城市景苑6号楼_滴灌型	117.94207	33.91354	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	60	/	‘5/5/5	30/240/300	江苏省徐州市睢宁县睢城街道中央大街辅道睢宁城市景苑住宅区	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2034	徐州市	邳州市	邳州市_官湖墩上南_滴灌型	118.00140	34.44100	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	4/5/5	345/190/270	江苏省徐州市邳州市官湖镇邳州尚北快捷宾馆	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2035	徐州市	邳州市	邳州市_大院小区_宏站型	117.98205	34.29968	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	‘6/7/7	70/230/310	江苏省徐州市邳州市运河街道秀水路公安小区	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2036	徐州市	邳州市	邳州市_汇龙小区_宏站型	117.98197	34.31036	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	‘7/7/6	20/125/235	江苏省徐州市邳州市运河街道六保河	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2037	徐州市	睢宁县	睢宁县_学府名苑9号楼_滴灌型	117.91761	33.89732	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	‘6/6/6	50/100/190	江苏省徐州市睢宁县金城街道学府茗苑	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2038	徐州市	邳州市	邳州市_邳州议堂单庄北_滴灌型	117.87491	34.26849	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/5	70/150/310	江苏省徐州市邳州市议堂镇吕家	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2039	徐州市	经济技术开发区	开发区_大庙后坝_宏站型	117.32510	34.23982	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区大庙街道G2513淮徐高速	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2040	徐州市	邳州市	邳州市_焦化厂南_宏站型	117.95568	34.39436	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	3/3/3	30/110/320	江苏省徐州市邳州市戴圩街道平果路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2041	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_九里区大院搬迁_宏站型	117.13190	34.30233	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/10/6	45/120/310	江苏省徐州市鼓楼区九里街道襄王路徐州工业职业技术学院(九里校区)	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2042	徐州市	邳州市	邳州市_邳州中汇广场二期2号楼_滴灌型	117.99851	34.33442	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	’ 8/8/7	40/140/300	江苏省徐州市邳州市东湖街道中汇国际商业广场(邳州店)中汇广场(邳州店)	方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
2043	徐州市	云龙区	新城区_市区维维龙湖湾南_宏站型	117.25950	34.18659	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道维维食品饮料股份有限公司地面停车场徐州大龙湖风景区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2044	徐州市	铜山区	铜山区_铜山县驿城花园_滴灌型	117.21392	34.19484	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	7/6/7	50/160/270	江苏省徐州市铜山区新区街道长安路辅路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2045	徐州市	邳州市	邳州市_岱山才庄_宏站型	117.65747	34.30982	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	6/6/6	330/95/260	江苏省徐州市邳州市碾庄镇才庄村党群服务中心人力资源和社会保障服务站碾庄镇才庄村委会	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2046	徐州市	铜山区	铜山区_中骏柏景湾一期20号楼_滴灌型	117.17520	34.15940	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	102	/	15/15/15	30/140/250	江苏省徐州市铜山区新区街道中骏·柏景湾一期	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2047	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐州博亚物流_宏站型	117.30990	34.27686	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道京东快递(徐州大黄山营业部)江苏博亚物流实业有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2048	徐州市	新沂市	新沂市_马陵山_宏站型	118.33889	34.18278	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市马陵山镇红陵寺	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2049	徐州市	新沂市	新沂市_新沂唐店苏营_宏站型	118.35187	34.31023	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市唐店街道苏营村	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2050	徐州市	睢宁县	睢宁县_绿都花园_滴灌型	117.95615	33.91120	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/5	20/135/235	江苏省徐州市睢宁县睢城街道红黄蓝儿童之家绿都花园	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2051	徐州市	新沂市	新沂市_时集陈刘_宏站型	118.48222	34.19194	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市时集镇双邵线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2052	徐州市	邳州市	邳州市_邳州戴庄山凹_宏站型	117.83930	34.51122	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	110/180/270	江苏省徐州市邳州市戴庄镇戴李线	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2053	徐州市	铜山区	铜山区_大许东（移动）_宏站型	117.56676	34.28063	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	4/6/4	60/210/300	江苏省徐州市铜山区大许镇李瓦村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2054	徐州市	邳州市	邳州市_美利悦府4号楼_滴灌型	118.01512	34.34493	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'7|6/7/6	40|300/150/220	江苏省徐州市邳州市东湖街道美利悦府	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2055	徐州市	邳州市	邳州市_邳州港上冯窑_滴灌型	118.14250	34.50580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	' 6/5/5	5/120/240	江苏省徐州市邳州市港上镇曹北线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2056	徐州市	泉山区	泉山区_建筑学院西（联通）_宏站型	117.16494	34.20312	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'6/7/7'	0/90/215	江苏省徐州市泉山区翟山街道泉新路江苏建筑职业技术学院	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2057	徐州市	铜山区	铜山区_高端装备产业园_滴灌型	117.21930	34.14341	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	5/7/5	50/240/310	江苏省徐州市铜山区新区街道华盛路江苏创明石英科技有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2058	徐州市	铜山区	铜山区_大许大刘（移动）_宏站型	117.60944	34.28017	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/38/38	/	'4/5/4'	60/120/290	江苏省徐州市铜山区大许镇马庄村东路口(公交站)	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2059	徐州市	新沂市	新沂市_新沂十中南_宏站型	118.35980	34.37440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道市府东路25号河滨尚品	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2060	徐州市	铜山区	铜山区_铜山县高家营南机房_滴灌型	117.19740	34.17995	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/6/7	70/220/330	江苏省徐州市铜山区新区街道奎河东路14号徐州市彭康电子设备有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2061	徐州市	云龙区	泉山区_徐州工程学院东南_宏站型	117.21240	34.21305	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市泉山区翟山街道长安路中共徐州市委党校(新校区)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2062	徐州市	邳州市	邳州市_邳州桃花岛东_滴灌型	117.98940	34.30942	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	7/8/7	50/180/315	江苏省徐州市邳州市运河街道中山路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2063	徐州市	云龙区	泉山区_徐州南朱庄西_宏站型	117.20470	34.20340	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市泉山区翟山街道奎河西路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2064	徐州市	邳州市	邳州市_碾庄新_宏站型	117.78018	34.31149	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	8/8/7	20/110/220	江苏省徐州市邳州市碾庄镇淮海北路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2065	徐州市	邳州市	邳州市_金帝广场4单元_滴灌型	117.95679	34.30967	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	59/61/61	/	15/15/15	45/180/320	江苏省徐州市邳州市运河街道青年东路13-4号金帝时尚广场	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2066	徐州市	邳州市	邳州市_宿羊山小楼子_滴灌型	117.76234	34.40974	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/5/5	340/140/250	江苏省徐州市邳州市宿羊山镇邳州嘉禾米业	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2067	徐州市	铜山区	铜山区_棠张镇杜庄村北_滴灌型	117.22650	34.13450	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'3/5/3	40/130/320	江苏省徐州市铜山区棠张镇涵荷百货店	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2068	徐州市	邳州市	邳州市_碾庄韩家_滴灌型	117.66944	34.30806	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	80/220/330	江苏省徐州市邳州市碾庄镇311国道	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2069	徐州市	邳州市	邳州市_张楼高速_宏站型	118.01800	34.30400	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	30/150/230	江苏省徐州市邳州市运河街道勤丰路城东工业园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2070	徐州市	新沂市	新沂市_新沂盛世名门28号楼_滴灌型	118.33486	34.34423	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55|55/56/56	/	'-5|-5/7/8	40|345/130/220	江苏省徐州市新沂市新安街道新华南路43号盛世名门	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2071	徐州市	铜山区	铜山区_汉泉山庄古井贡酒销售部_宏站型	117.14761	34.19656	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	9/5/6	10/160/220	江苏省徐州市铜山区铜山街道湘江路400号美达·檀香山	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2072	徐州市	铜山区	铜山区_铜山新区新庄搬迁_滴灌型	117.16586	34.15428	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	22/24	/	4/8/6	40/220/320	江苏省徐州市铜山区铜山街道昆仑路江苏省金钢结构有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2073	徐州市	邳州市	邳州市_御景湾10号楼_滴灌型	117.99389	34.31193	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	14/12/12	30/110/240	江苏省徐州市邳州市运河街道邳新路南侧99号御景湾	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2074	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_徐州铁路北站_宏站型	117.20783	34.29844	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	8/13/13	60/120/350	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道复兴北路194号	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2075	徐州市	铜山区	铜山区_铜山县腾寨机房_宏站型	117.18330	34.14855	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	60/250/330	江苏省徐州市铜山区新区街道G30连霍高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2076	徐州市	铜山区	铜山区_铜山乾坤机械_宏站型	117.18050	34.16204	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	38875	70/230/350	江苏省徐州市铜山区新区街道康乾路汽车产业园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2077	徐州市	新沂市	新沂市_北沟北岭_滴灌型	118.37435	34.31934	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/7/6	290/150/220	江苏省徐州市新沂市北沟街道塔山村新时代文明实践站	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2078	徐州市	邳州市	邳州市_邳州官湖变电所_宏站型	118.00080	34.43500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'7/6/7	0/130/280	江苏省徐州市邳州市官湖镇官邢线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2079	徐州市	邳州市	邳州市_碾庄小张庄_宏站型	117.80285	34.28052	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/5/6	50/200/310	江苏省徐州市邳州市碾庄镇孙庄	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2080	徐州市	邳州市	邳州市_港上芦庄_宏站型	118.11861	34.50896	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	15/145/220	江苏省徐州市邳州市港上镇港合线	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2081	徐州市	邳州市	邳州市_官湖冯绍北_滴灌型	118.02790	34.43180	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/5	20/110/220	江苏省徐州市邳州市官湖镇许场	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2082	徐州市	邳州市	邳州市_官湖镇中心_宏站型	118.01470	34.43194	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	6/6/6	35/160/310	江苏省徐州市邳州市官湖镇官丁线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2083	徐州市	新沂市	新沂市_星河湾金地小区6号楼_滴灌型	118.35337	34.36975	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	97	/	30/30/30|25	10/130/200|300	江苏省徐州市新沂市新安街道城关路	楼顶射灯天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2084	徐州市	铜山区	铜山区_矫山府21号楼_滴灌型	117.14530	34.16710	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/6/5	40/160/220/300	江苏省徐州市铜山区铜山街道矫山府二期16幢	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2085	徐州市	邳州市	邳州市_议堂后李家_滴灌型	117.87602	34.25964	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	5/5/6	0/80/200	江苏省徐州市邳州市议堂镇G30连霍高速	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2086	徐州市	邳州市	邳州市_议堂薛楼_宏站型	117.89758	34.26921	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	20/110/225	江苏省徐州市邳州市议堂镇滨河大道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2087	徐州市	铜山区	铜山区_大许镇泰和佳苑机房_滴灌型	117.54740	34.28023	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	50/140/330	江苏省徐州市铜山区大许镇泰和佳苑尚德老年公寓	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2088	徐州市	邳州市	邳州市_石横_宏站型	117.64601	34.29423	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	6/7/6	10/125/270	江苏省徐州市邳州市八义集镇石横村村民委员会	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2089	徐州市	邳州市	邳州市_城东涌金花园_宏站型	117.97191	34.30903	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	'6/7/6	60/120/300	江苏省徐州市邳州市运河街道瑞兴南路邳州英能电力有限公司(工程分公司)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2090	徐州市	邳州市	邳州市_汇龙国际_滴灌型	117.98683	34.31130	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	' 7/7/6	300/140/230	江苏省徐州市邳州市运河街道邳州市运河街道楼花岛社区居民委员会汇龙国际	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2091	徐州市	铜山区	铜山区_安全谷工业园区北_宏站型	117.16390	34.14935	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	6/5/6	350/120/230	江苏省徐州市铜山区新区街道潇江路钢鳌公寓	抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2092	徐州市	经济技术开发区	开发区_徐州海伦哲北_宏站型	117.24580	34.31009	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道螺山路徐州海伦哲车用车辆股份有限公司(螺山	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2093	徐州市	铜山区	铜山区_大学生创业园_滴灌型	117.13618	34.20700	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	49	/	5/8/12	95/150/320	江苏省徐州市铜山区铜山街道徐州国家高新区大学创业园	抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2094	徐州市	睢宁县	睢宁县_国际公寓1号楼_滴灌型	117.94541	33.90755	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	47	/	'13/15/15	0/140/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道中国建设银行(中山支行)国际公寓(人民路)	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
2095	徐州市	睢宁县	睢宁县_万福家苑7号楼_滴灌型	118.12234	33.81994	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'36/38	/	'5/5/5	0/150/220	江苏省徐州市睢宁县凌城镇万福佳苑小区	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2096	徐州市	新沂市	新沂市_棋盘墨塘_宏站型	118.22766	34.26470	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市棋盘镇墨云村新沂市棋盘镇墨芬小学	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2097	徐州市	贾汪区	贾汪区_潘安湖主岛中心_宏站型	117.37454	34.36709	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	40/160/240	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道潘安湖主岛码头潘安湖国家湿地公园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2098	徐州市	铜山区	铜山区_中骏柏景湾二期5号楼_滴灌型	117.17460	34.15580	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	90	/	15/15/15	320/100/210	江苏省徐州市铜山区新区街道北京南路321号中骏·柏景湾	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2099	徐州市	睢宁县	睢宁县_康桥新苑5号楼_滴灌型	117.91685	33.90864	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	'5/5/3	310/130/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道康桥新苑（建设中）	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2100	徐州市	新沂市	新沂市_香格里拉28号楼_滴灌型	118.34031	34.34651	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道公园南路30号香格里拉4期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2101	徐州市	沛县	沛县_龙东矿（联通）_宏站型	116.82479	34.90521	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	0/120/240	江苏省徐州市沛县龙固镇顺达纺织	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2102	徐州市	新沂市	新沂市_第一人民医院_滴灌型	118.33524	34.34640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道新沂市人民医院本部急诊新沂市人民医院（本部）	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2103	徐州市	沛县	沛县_卫庄_宏站型	116.90990	34.74080	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/6/6	10/110/230	江苏省徐州市沛县沛城街道兰园7栋	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2104	徐州市	沛县	沛县_辛陈庄_宏站型	116.91069	34.70972	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/5/5	0/120/270	江苏省徐州市沛县汉兴街道孙洼大沟路	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2105	徐州市	邳州市	邳州市_体委_宏站型	117.95980	34.30790	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'11/11/9	0/120/240	江苏省徐州市邳州市运河街道青年东路37-11号运河高等师范学校体育场	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2106	徐州市	泉山区	泉山区_西苑菜市_宏站型	117.14027	34.27520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/7	30/120/310	江苏省徐州市泉山区和平街道黄河南路188号居健园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2107	徐州市	丰县	丰县_金海岸（泥池酒厂）_宏站型	116.61366	34.70255	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	12/12/10	320/110/220	江苏省徐州市丰县凤城街道丰县天扬汽车修理厂	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2108	徐州市	铜山区	铜山区_汉府雅园东南_宏站型	117.18960	34.19370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	0/150/270	江苏省徐州市铜山区铜山街道天津路26号中国石油CNG加气站(海河东路)	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2109	徐州市	新沂市	新沂市_开发区酒厂_宏站型	118.31299	34.34153	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道天津路新沂盐业	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2110	徐州市	睢宁县	睢宁县_小沿河桥头_宏站型	117.96361	33.91132	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'7/7/7	30/140/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道中央大街河畔春风	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2111	徐州市	铜山区	铜山区_新区小羚羊电动_宏站型	117.18479	34.16187	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/4/9	70/200/330	江苏省徐州市铜山区新区街道康乾路汽车产业园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2112	徐州市	新沂市	新沂市_安置小区北_宏站型	118.36250	34.38640	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道新东路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2113	徐州市	邳州市	邳州市_英华实验小学（联通）_宏站型	118.01160	34.34139	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/5	330/125/235	江苏省徐州市邳州市东湖街道邳州农村商业银行股份有限公司培训中心邳州市英华双语实验学校	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2114	徐州市	经济技术开发区	开发区_鼓楼中王庄小学（联通）_宏站型	117.25790	34.30488	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道徐州市王庄小学	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2115	徐州市	云龙区	云龙区_潘塘局_宏站型	117.26584	34.17995	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道民生路惠民花园小区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2116	徐州市	经济技术开发区	开发区_维斯塔斯西_宏站型	117.27305	34.30622	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道荆山路辅路桥南头工业园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2117	徐州市	睢宁县	睢宁县_八里商业城_宏站型	117.98357	33.91200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	'5/5/3	40/120/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道致尚楼梯八里商业城	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2118	徐州市	新沂市	新沂市_城市花苑二期_滴灌型	118.33456	34.36383	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道城市花苑幼儿园城市花苑北区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2119	徐州市	邳州市	邳州市_月亮湾（移动）_宏站型	117.96315	34.29791	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'7/7/8	330/120/240	江苏省徐州市邳州市运河街道运河大道航运新区	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2120	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪夏桥农贸市场_宏站型	117.44387	34.42795	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	' 5/5/5	80/255/320	江苏省徐州市贾汪区老矿街道转型大道47号田县立遛院(建设中)	楼顶集束杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2121	徐州市	沛县	沛县_香江花城21号楼_滴灌型	116.90660	34.73800	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	4/5|5/4	40/150|230/310	江苏省徐州市沛县汉兴街道香江花城	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2122	徐州市	新沂市	新沂市_阳光帝景城22号楼_滴灌型	118.33295	34.37539	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0/120/240	6/7/8	江苏省徐州市新沂市新安街道赵法全羊馆(阳光帝景城北区店)阳光帝景城北区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2123	徐州市	新沂市	新沂市_金鼎名城G3号楼_滴灌型	118.32512	34.34444	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0/120/240	6/7/8	江苏省徐州市新沂市新安街道金鼎之星幼儿园金鼎名城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2124	徐州市	丰县	丰县_季合园小区_滴灌型	116.57450	34.68170	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	0/120/240	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县中阳里街道办事处中心幼儿园盛和嘉园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2125	徐州市	邳州市	邳州市_福馨家园_滴灌型	117.98888	34.31401	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	50	/	11/13/13|12	20/160/260|320	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县中阳里街道办事处中心幼儿园盛和嘉园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2126	徐州市	丰县	丰县_梁寨北_宏站型	116.74906	34.50942	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	75/175/265	江苏省徐州市丰县梁寨镇梁寨消防救援队丰县分队乐老服务有限公司	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2127	徐州市	睢宁县	睢宁县_王小楼北_宏站型	117.92554	33.92934	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	'5/5/5	60/220/315	江苏省徐州市睢宁县睢河街道王小楼线北辰花园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2128	徐州市	睢宁县	睢宁县_樱花园_滴灌型	117.96756	33.90007	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	49	/	'6/6/6	130/200/290	江苏省徐州市睢宁县睢城街道樱花园	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2129	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪工业园搬迁_宏站型	117.44145	34.40077	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	' 5/5/5	60/170/280	江苏省徐州市贾汪区大吴街道贾汪城旅集团大厦	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2130	徐州市	睢宁县	睢宁县_龙城国际18号楼_滴灌型	117.93127	33.92067	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	64	/	'13/13/13	330/140/210	江苏省徐州市睢宁县睢河街道药膳精品菜(梦想·家龙城国际店)梦想·家龙城	楼顶美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2131	徐州市	云龙区	新城区_新城区电信局搬迁_宏站型	117.28350	34.20460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道镜泊东路徐州市人民政府	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2132	徐州市	睢宁县	睢宁县_凯旋花园6号楼_滴灌型	117.97969	33.90957	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	'17/17/17	15/120/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道凯旋家园	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2133	徐州市	邳州市	邳州市_恒山路_宏站型	117.95161	34.33370	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	42	/	'7/6/7	0/120/210	江苏省徐州市邳州市运河街道恒山路38号苹果社区	楼顶角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2134	徐州市	铜山区	铜山区_徐州万科新都会7号楼_滴灌型	117.18461	34.19066	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	103/103/103/103	/	20/20/22/20	40|100/230/330	江苏省徐州市铜山区铜山街道北京北路77号万科新都会	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2135	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑北-2_宏站型	118.23400	34.39186	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇周家超市	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2136	徐州市	邳州市	邳州市_中医院_滴灌型	117.96500	34.34200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	' 7/8/8	0/125/250	江苏省徐州市邳州市戴圩街道邳州市中医院新院区	楼面抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2137	徐州市	铜山区	铜山区_高家营_宏站型	117.20338	34.19197	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	10/10/6	60/240/320	江苏省徐州市铜山区新区街道营南路徐州兴顺道防科技有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2138	徐州市	睢宁县	睢宁县_电大（联通）_宏站型	117.92427	33.90511	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'9/9/9	340/110/230	江苏省徐州市睢宁县睢城街道八一西路22号徐州市田家炳中学	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2139	徐州市	铜山区	铜山区_驿城花园_宏站型	117.21506	34.18506	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	5/5/4	10/250/310	江苏省徐州市铜山区新区街道馨乐园20号楼	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2140	徐州市	睢宁县	睢宁县_幸福小区（联通）_宏站型	117.88437	33.91145	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	0/120/240	江苏省徐州市睢宁县金城街道前徐社区7排9号	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2141	徐州市	经济技术开发区	开发区_螺山路_宏站型	117.25430	34.31090	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道徐州经济开发区公安分局治安巡防卡点(螺山路)徐州男特芬德同转支承有限公司(螺山	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2142	徐州市	新沂市	新沂市_通宇钢结构（联通）_宏站型	118.37951	34.35257	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道珠江路江苏通宇建筑钢结构工程有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2143	徐州市	铜山区	铜山区_汉府雅园(T8)_宏站型	117.19330	34.19920	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/7/6	50/120/245	江苏省徐州市铜山区铜山街道徐州鲲鹏园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2144	徐州市	新沂市	新沂市_北沟仲庄（联通）_宏站型	118.40819	34.36049	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道坦二线	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2145	徐州市	泉山区	泉山区_机械中专_宏站型	117.12330	34.25960	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	4/5/6	350/90/270	江苏省徐州市泉山区火花街道规划路三徐州生物工程职业技术学院(泉山校区)	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2146	徐州市	沛县	沛县_夏洼_宏站型	116.97100	34.71320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	5/6/6	0/120/240	江苏省徐州市沛县沛城街道沛县沛城街道孔庄村村民委员会	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
2147	徐州市	沛县	沛县_东郊外环_宏站型	116.95118	34.73152	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/6/6	330/120/200	江苏省徐州市沛县沛城街道东环路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2148	徐州市	云龙区	云龙区_城东东方置地广场南(城东2)_宏站型	117.25260	34.24160	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大郭庄街道郭庄路东延四季雅园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2149	徐州市	沛县	沛县_沛城镇马庙_宏站型	116.87820	34.71360	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	60/170/310	江苏省徐州市沛县汉兴街道晓小线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2150	徐州市	沛县	沛县_贵友宾馆_滴灌型	116.91595	34.73114	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	6/6/7	20/120/260	江苏省徐州市沛县沛城街道汉源大道73号贵友宾馆(运程路)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2151	徐州市	新沂市	新沂市_聚福园北_宏站型	118.37489	34.37405	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道华信聚福园19栋新沂市市政东路幼儿园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2152	徐州市	贾汪区	贾汪区_电厂家属院（移动）_宏站型	117.43695	34.42895	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	40/130/300	江苏省徐州市贾汪区老矿街道韩桥路	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2153	徐州市	贾汪区	贾汪区_崮岘西（移动）_宏站型	117.48613	34.44481	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	'6/6/6	40/110/290	江苏省徐州市贾汪区大泉街道崮岘民生综合服务中心	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2154	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_琵琶村委会_宏站型	117.20597	34.31799	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	4/3/9	50/250/290	江苏省徐州市鼓楼区琵琶街道琵琶养老服务中心	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2155	徐州市	经济技术开发区	开发区_蟠桃新农村_宏站型	117.26707	34.29137	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道徐州市建设工程检测中心(星光名庭东北)江苏洽康食品有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2156	徐州市	铜山区	铜山区_文泰康城21号楼_滴灌型	117.17940	34.20555	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	10/12/10	40/150/260	江苏省徐州市铜山区铜山街道文窝文泰康城	排气管天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2157	徐州市	沛县	沛县_刘邦大酒店_滴灌型	116.92940	34.73500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/42	/	7/6/6	340/170/250	江苏省徐州市沛县沛城街道锦江之星(徐州沛县汉城路店)运佳购物中心	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2158	徐州市	新沂市	新沂市_电信局道北仓库（铁塔）_宏站型	118.33180	34.39188	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市钟吾街道邮新路193号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2159	徐州市	邳州市	邳州市_市民活动中心_滴灌型	117.97028	34.30107	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'6/4/4	45/140/315	江苏省徐州市邳州市运河街道运河街道向阳社区居委会邳州市市民活动中心	楼顶集束	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2160	徐州市	贾汪区	贾汪区_新城区支局_滴灌型	117.46410	34.42989	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	' 5/5/5	350/120/240	江苏省徐州市贾汪区大泉街道育才路130号金旅公园里	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2161	徐州市	贾汪区	贾汪区_泉城花都B区25号楼_滴灌型	117.47454	34.44458	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	' 6/6/6	40/220/310	江苏省徐州市贾汪区大泉街道泉城花都B区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2162	徐州市	睢宁县	睢宁县_凯旋府邸5号楼_滴灌型	117.97801	33.90589	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	'6/6/6	330/120/250	江苏省徐州市睢宁县睢城街道水游城温泉度假酒店凯旋御湾	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2163	徐州市	睢宁县	睢宁县_环岛阳光家园2号楼_滴灌型	117.97665	33.90383	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	'6/6/6	310/160/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道东升街97号环岛阳光家园	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2164	徐州市	沛县	沛县_沛县鹿湾前胡楼_宏站型	116.92690	34.69090	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/5/6	70/140/310	江苏省徐州市沛县沛城街道前胡楼超市	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2165	徐州市	铜山区	铜山区_铜山杨村搬迁_滴灌型	117.11951	34.14824	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	5/6/5	340/120/210	江苏省徐州市铜山区新区街道符离大道	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2166	徐州市	铜山区	铜山区_华越大厦办公楼_滴灌型	117.19450	34.16337	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37/37/37	/	0/10/10	60/160/240	江苏省徐州市铜山区新区街道珠江东路10号淮海生物医药产业园	抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2167	徐州市	铜山区	铜山区_铜山郑集中学_宏站型	117.03380	34.43690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	30/150/250	江苏省徐州市铜山区郑集镇宏运批发超市	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2168	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑（联通）_宏站型	118.22889	34.37757	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇苏北家具城	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2169	徐州市	沛县	沛县_夏官屯（联通）_宏站型	116.91389	34.86611	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	0/95/250	江苏省徐州市沛县大屯街道致富路姚桥煤矿工人村	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2170	徐州市	沛县	沛县_鹿湾赵圈_宏站型	116.90972	34.69222	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	30/150/255	江苏省徐州市沛县沛城街道刘庄村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2171	徐州市	邳州市	邳州桃花岛1号楼	117.99180	34.30590	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	99	/	'30/25/20	30/140/190	江苏省徐州市邳州市运河街道中原桃花岛小区19栋	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2172	徐州市	沛县	沛县_城区张楼（移动）_宏站型	116.88313	34.72868	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	30/120/260	江苏省徐州市沛县汉兴街道车管西路徐州市锦城景观工程有限公司	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2173	徐州市	睢宁县	睢宁县_城东农贸（联通）_宏站型	117.96530	33.89302	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'8/8/8	0/130/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道翔鹰武校文幸幼儿园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2174	徐州市	新沂市	新沂市_广慈医院_宏站型	118.38701	34.36493	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道钱塘江路良昌液化气站	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2175	徐州市	睢宁县	睢宁县_家外佳（联通）_滴灌型	117.95618	33.90625	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	'9/9/9	25/130/275	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢宁农商银行(天虹支行)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2176	徐州市	经济技术开发区	开发区_孟沟仓储园_宏站型	117.22367	34.31153	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区丰财街道徐州科堡门窗有限公司徐州市远物流孟沟仓储园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2177	徐州市	新沂市	新沂市_合沟小河_宏站型	118.11120	34.40263	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市合沟镇小河生产桥	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2178	徐州市	邳州市	邳州市_城关小区_滴灌型	117.94479	34.32680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	' 7/8/9	70/215/305	江苏省徐州市邳州市运河街道华山北路114号	抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2179	徐州市	铜山区	铜山区_粮库南_宏站型	117.18701	34.17180	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	4/9/6	330/150/250	江苏省徐州市铜山区新区街道华夏路徐州华升铝业有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2180	徐州市	丰县	丰县_七巧板（联通）_宏站型	116.64040	34.71420	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	0/120/240	江苏省徐州市丰县凤城街道果都路徐州七巧板电动车有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2181	徐州市	贾汪区	贾汪区_师范大学分校（联通）_宏站型	117.47680	34.43006	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	' 8/6/7	40/170/290	江苏省徐州市贾汪区大泉街道永福路金尚·名著	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2182	徐州市	贾汪区	贾汪区_新庄（移动）_宏站型	117.46674	34.45056	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	' 7/7/7	0/110/230	江苏省徐州市贾汪区大泉街道桃源路	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2183	徐州市	沛县	沛县_郝寨石楼（移动）（未验收）_宏站型	116.88257	34.76806	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	6/5/5	320/145/210	江苏省徐州市沛县汉兴街道左苗线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2184	徐州市	邳州市	邳州市_文景苑20号楼_滴灌型	117.97869	34.31275	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	' 8/12/12	330/135/225	江苏省徐州市邳州市运河街道邳新路47号金盛·文景苑	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2185	徐州市	云龙区	云龙区_汉韵快捷酒店_宏站型	117.22180	34.24460	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区骆驼山街道你好酒店(徐州汉文化景区店)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2186	徐州市	睢宁县	睢宁县_南门小学_宏站型	117.94520	33.89140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'5/5/5	0/90/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道中山南路165号睢宁县南门实验学校小学部	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2187	徐州市	铜山区	铜山区_中骏金水湾11号楼_滴灌型	117.20114	34.16815	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/6/5	50/150/230/320	江苏省徐州市铜山区新区街道中骏金水湾	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2188	徐州市	新沂市	新沂市_道北西_宏站型	118.31833	34.38237	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0/120/240	6/7/8	江苏省徐州市新沂市钟吾街道徐海西路398号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2189	徐州市	云龙区	云龙区_奥体南_宏站型	117.29250	34.22020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区汉风街道徐州市残疾人综合服务中心徐州市残疾人康复中	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2190	徐州市	铜山区	铜山区_洞山村_宏站型	117.22030	34.33740	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	11/9/9	75/220/300	江苏省徐州市铜山区茅村镇953镇道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2191	徐州市	丰县	丰县_中专学校_滴灌型	116.66946	34.68114	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	'6/7/6	20/170/250	江苏省徐州市丰县凤城街道地面停车场(出入口)江苏省丰县中等专业学校	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2192	徐州市	睢宁县	睢宁县_李集电信局_模块局	117.78227	33.77215	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	0/120/240	江苏省徐州市睢宁县李集镇新胜北街	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2193	徐州市	云龙区	云龙区_两山口南_宏站型	117.24338	34.20328	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道两山口	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2194	徐州市	沛县	沛县_王朝大酒店_滴灌型	116.92410	34.71850	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	7/6/6/7	60|170/240/330	江苏省徐州市沛县沛城街道新沛路1号新沛小区	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2195	徐州市	沛县	沛县_香城路局（铁塔）_宏站型	116.92986	34.72390	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/7	0/120/225	江苏省徐州市沛县沛城街道香城路29-10号天翼快捷宾馆	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2196	徐州市	邳州市	邳州市_工业园_宏站型	118.01250	34.30623	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/6	20/100/230	江苏省徐州市邳州市运河街道滨湖大道城东工业园	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2197	徐州市	铜山区	铜山区_驿乐园安置小区1号楼_滴灌型	117.21831	34.19504	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	8/6/8/6	40/140/230|310	江苏省徐州市铜山区新区街道老丁水箱松传动轴驿乐园	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2198	徐州市	经济技术开发区	开发区_富士服装_宏站型	117.27880	34.28127	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道振兴大道52号徐州富士时装有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2199	徐州市	铜山区	铜山区_黄集南_宏站型	116.97260	34.42900	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	50/180/350	江苏省徐州市铜山区黄集镇024村道	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
2200	徐州市	铜山区	铜山区_嘉乐园_宏站型	117.14181	34.13775	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	7/4/7	60/240/310	江苏省徐州市铜山区新区街道泰中路淮海新能源车辆公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2201	徐州市	铜山区	铜山区_绿地湖语墅新_宏站型	117.14796	34.16462	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	7/6/7	30/210/290	江苏省徐州市铜山区铜山街道徐州市蓝天救援队(信息指挥中心)矮山湖景区	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2202	徐州市	睢宁县	睢宁县_润景新苑16号楼_滴灌型	117.95229	33.88515	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	88	/	'30/30/30	60/120/320	江苏省徐州市睢宁县睢城街道润景新苑17幢	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2203	徐州市	铜山区	铜山区_铜山驿城南_滴灌型	117.20860	34.17230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	7/6/6	340/90/190	江苏省徐州市铜山区新区街道长安路辅路检下汽车	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2204	徐州市	睢宁县	睢宁县_王集电信局_宏站型	117.74090	33.99240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	60	/	'7/8/7	300/100/210	江苏省徐州市睢宁县王集镇中国邮政储蓄银行(王集支行)	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2205	徐州市	铜山区	铜山区_山隐山观湖A区12号楼_滴灌型	117.13464	34.16258	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	45/47/47/47	/	15/16/15/16	85|300/160/225	江苏省徐州市铜山区铜山街道颐居隐山观湖悦山庭12栋	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2206	徐州市	铜山区	铜山区_铜山郑集西_滴灌型	117.03443	34.44350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	6/6/6	310/90/240	江苏省徐州市铜山区郑集镇郑西村	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2207	徐州市	睢宁县	睢宁县_北辰花园23号楼_滴灌型	117.92866	33.92756	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/6|6	50/150/180|310	江苏省徐州市睢宁县睢河街道北辰花园南区24幢	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2208	徐州市	睢宁县	睢宁县_中梁壹号院13号楼_滴灌型	117.93298	33.92756	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36/38/38	/	'6/6/8	350\130\220	江苏省徐州市睢宁县睢河街道中梁·壹号院(建设中)	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2209	徐州市	睢宁县	睢宁县_康盛花园2号_滴灌型	117.90587	33.92125	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'32/33	/	'5/5/5	20/140/210	江苏省徐州市睢宁县睢河街道康盛花园	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2210	徐州市	新沂市	新沂市_绅士钱柜_宏站型	118.34620	34.36900	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道丽枫酒店(新沂钟吾路市政府店)	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2211	徐州市	云龙区	云龙区_子房美景G网_宏站型	117.20960	34.27110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区子房街道响山南路3号盛立山庄	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2212	徐州市	云龙区	云龙区_绿地东南_宏站型	117.24700	34.24170	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大郭庄街道悦车邦汽车检测站	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2213	徐州市	丰县	丰县_沙园变_宏站型	116.56930	34.68240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	0/115/220	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县豪泰家具城	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2214	徐州市	邳州市	邳州市_月亮湾（联通）_宏站型	117.95984	34.30145	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'8/10/8	45/120/330	江苏省徐州市邳州市运河街道运河抽水站水利部淮委邳州河道管理局	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2215	徐州市	沛县	沛县_郝寨四座楼_宏站型	116.92493	34.78972	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/5/5	0/90/210	江苏省徐州市沛县汉源街道前西线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2216	徐州市	丰县	丰县_北苑苏楼_宏站型	116.61362	34.71126	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'7/6/6	0/120/220	江苏省徐州市丰县凤城街道苏楼小区	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2217	徐州市	经济技术开发区	开发区_事坦登_宏站型	117.25170	34.29942	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道金川路卡纳迪勤(徐州)有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2218	徐州市	泉山区	泉山区_翟山局_宏站型	117.19004	34.21657	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	15/15/10	0/150/280	江苏省徐州市泉山区泰山街道三环南路76号中国矿业大学文昌校区	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2219	徐州市	睢宁县	睢宁县_高作小仓庄（联通）_宏站型	117.99063	33.92324	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	15/100/250	江苏省徐州市睢宁县睢城街道小仓社区	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2220	徐州市	邳州市	邳州市_张楼乡前保车_宏站型	118.00458	34.29597	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/5/8	40/130/280	江苏省徐州市邳州市运河街道邳州盆景花卉市场	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2221	徐州市	新沂市	新沂市_家具城_宏站型	118.34090	34.36060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道谭鸭血(老火锅)新沂店	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2222	徐州市	云龙区	云龙区_新城区南刘庄_宏站型	117.30139	34.18708	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道金沙路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2223	徐州市	新沂市	新沂市_城西小学西北角_宏站型	118.34171	34.37444	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道青年路23-5号新安镇城西小学	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2224	徐州市	邳州市	邳州市_徐塘电厂_宏站型	117.94131	34.34312	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	' 7/7/7	0/150/240	江苏省徐州市邳州市运河街道光明街道社区卫生服务站	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2225	徐州市	新沂市	新沂市_窑湾支局_宏站型	118.06621	34.17736	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市窑湾镇中大街窑湾古镇	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2226	徐州市	邳州市	邳州市_民生服务中心_滴灌型	117.96615	34.30251	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'27/30	/	' 13/13/10	0/70/180	江苏省徐州市邳州市运河街道人力资源和社会保障业务服务网点(邳州市政务服务中心)邳州市政务服务中心	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2227	徐州市	丰县	丰县_窦虎营_宏站型	116.58042	34.67979	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	7/7/7	15/130/260	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县公共人力资源市场	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2228	徐州市	铜山区	铜山区_郑集电信局_宏站型	117.03841	34.44069	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	6/6/6	45/190/280	江苏省徐州市铜山区郑集镇商业街173号邮电大楼	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2229	徐州市	沛县	沛县_湖屯支局（移动）_宏站型	116.98483	34.75512	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	6/6/7	350/115/240	江苏省徐州市沛县沛城街道湖地线	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2230	徐州市	邳州市	邳州市_阿尔卡迪亚8号楼_滴灌型	117.97078	34.34496	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	' 10/15/10	50/130/330	江苏省徐州市邳州市戴圩街道荣盛·文承苑22幢	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2231	徐州市	沛县	沛县_鹿湾任庄（移动）_宏站型	116.93730	34.69729	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/6/6	55/120/180	江苏省徐州市沛县沛城街道惠宅子	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2232	徐州市	邳州市	邳州市_沙沟湖西门_宏站型	117.98371	34.34222	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'6/5/6	345/100/230	江苏省徐州市邳州市东湖街道泰州路35-74号滨湖景苑	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2233	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑街集_滴灌型	118.24190	34.36750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇新疆路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2234	徐州市	贾汪区	贾汪区_建行西（移动）_宏站型	117.43764	34.44168	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	340/140/210	江苏省徐州市贾汪区老矿街道大沟崖巷	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2235	徐州市	贾汪区	贾汪区_青山泉西_宏站型	117.35532	34.41054	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/5	80/170/275	江苏省徐州市贾汪区青山泉镇旧衣服换洗充滴	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2236	徐州市	睢宁县	睢宁县_西盛园_滴灌型	117.90976	33.89503	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	340/150/270	江苏省徐州市睢宁县金城街道光明路西盛园	楼顶美化排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2237	徐州市	沛县	沛县_夕阳红老年公寓_滴灌型	116.92079	34.75637	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	7/6/6	330/160/225	江苏省徐州市沛县汉源街道沛县夕阳红公寓	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2238	徐州市	贾汪区	贾汪区_泉旺头搬迁_宏站型	117.44535	34.45349	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'5/5/5	10/130/230	江苏省徐州市贾汪区老矿街道将军大街贾汪北郊公园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2239	徐州市	邳州市	邳州市_吴场_宏站型	117.95650	34.34951	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'4/6/4	0/140/260	江苏省徐州市邳州市戴圩街道恒山路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2240	徐州市	铜山区	铜山区_玉泉雅筑7号楼_滴灌型	117.18528	34.18440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	105	/	35/30/25	350/200/260	江苏省徐州市铜山区铜山街道牛山路玉泉雅筑	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2241	徐州市	铜山区	铜山区_黄集润东花园_宏站型	116.99720	34.42820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	4/4/4	30/135/220	江苏省徐州市铜山区黄集镇润东花园(南门)	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2242	徐州市	睢宁县	睢宁县_四季花城西_宏站型	117.96602	33.90581	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	0/120/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道CE024小时共享自助洗车(人民东路店)滨河左岸	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2243	徐州市	铜山区	铜山区_九州大学南_宏站型	117.15650	34.18067	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	6/6/7	0/160/270	江苏省徐州市铜山区铜山街道楚河路山河印(建设中)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2244	徐州市	丰县	丰县欢口客运站小区6号楼	116.65861	34.87305	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	'10/10/10	0/140/250	江苏省徐州市丰县欢口镇欢润路	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2245	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪御景华庭商业楼_滴灌型	117.46123	34.43461	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	28	/	' 6/6/6	30/110/260	江苏省徐州市贾汪区大泉街道江苏银行(徐州贾汪支行)御景华庭	楼顶景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2246	徐州市	新沂市	新沂市_幸福路局_宏站型	118.33730	34.36930	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道电信大楼	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2247	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪翠湖国际_滴灌型	117.44121	34.42478	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/5/5	70/180/330	江苏省徐州市贾汪区老矿街道丰味居菜馆龙栖翠屋	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2248	徐州市	沛县	沛县_胡寨支局（移动）_宏站型	117.01006	34.67167	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/6/6	60/130/235	江苏省徐州市沛县胡寨镇中国邮政储蓄银行(胡寨支行)观湖小区	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2249	徐州市	新沂市	新沂市_新沂御景湾6号楼顶_滴灌型	118.35597	34.36153	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道临沭路御景湾	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2250	徐州市	丰县	丰县_杏林华庭19号楼_滴灌型	116.64656	34.68195	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	51/49/51	/	'30/25/30	30/220/330	江苏省徐州市丰县凤城街道杏林华庭	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2251	徐州市	经济技术开发区	开发区_蟠桃工业园_宏站型	117.26196	34.30010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道徐州傲瑞压缩机有限公司东环蟠桃工业园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2252	徐州市	云龙区	铜山区_徐工特汽_宏站型	117.20956	34.20085	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市泉山区翟山街道恒大滨河左岸24栋江苏淮海新能源车辆有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
2253	徐州市	睢宁县	睢宁县_人民医院_滴灌型	117.94290	33.90560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	'6/6/6	50/120/320	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢宁县人民医院内科大楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2254	徐州市	沛县	沛县_龙固张耿庄（未验收）_宏站型	116.78986	34.90625	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/5	355/120/250	江苏省徐州市沛县龙固镇镇西居747号楼	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2255	徐州市	邳州市	邳州市_徐塘马场_宏站型	117.96791	34.35458	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	' 7/4/7	30/130/280	江苏省徐州市邳州市戴圩街道戴圩街道马场社区居委会	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2256	徐州市	沛县	沛县_检测中心_滴灌型	116.94280	34.72700	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	5/6/6	320/155/255	江苏省徐州市沛县沛城街道红光路10号沛县质监站	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2257	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑科能蓄电池厂_宏站型	118.26111	34.37618	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇苏化路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2258	徐州市	新沂市	新沂市_汽车站_滴灌型	118.33920	34.38020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道徐海路109-1号新沂汽车客运站	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2259	徐州市	铜山区	铜山区_南望采石场(T8)_宏站型	117.09521	34.22167	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/7/6	30/130/290	江苏省徐州市铜山区汉王镇孤山	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2260	徐州市	云龙区	铜山区_徐工特汽西_宏站型	117.20230	34.20108	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市铜山区新区街道欣欣路中国烟草·江苏卷烟物流配送中心(欣欣路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2261	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_鼓楼花园_宏站型	117.19103	34.30379	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/9/9	55/185/305	江苏省徐州市鼓楼区牌楼街道荆马河南路瑞慈华医养中心	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2262	徐州市	沛县	沛县_王楼小学_宏站型	116.95550	34.75750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/5	330/120/220	江苏省徐州市沛县汉源街道高小线	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2263	徐州市	新沂市	新沂市_恒艺纺织_宏站型	118.28658	34.35595	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道环城西路52号新沂恒艺服装织造有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2264	徐州市	睢宁县	睢宁县_广电2_滴灌型	117.94380	33.90020	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'28/30	/	'6/6/6	5/100/260	江苏省徐州市睢宁县睢城街道元府中路50号广电大楼	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2265	徐州市	邳州市	邳州市_运河师范科技楼_滴灌型	117.95500	34.30516	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'6/6/6	40/180/340	江苏省徐州市邳州市运河街道运河大道运河高等师范学校	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2266	徐州市	邳州市	邳州市_新城学校（联通）_宏站型	117.97840	34.33395	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	' 7/7/7	330/140/240	江苏省徐州市邳州市东湖街道东方·帝景城东苑邳州市新城中学	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2267	徐州市	云龙区	云龙区_段山_宏站型	117.23319	34.19090	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道段山村委会段山社区居委会	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2268	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_香山物流园(联通)_宏站型	117.22663	34.28223	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	9/10/10	80/190/320	江苏省徐州市鼓楼区丰财街道三环东路6号中昊钢琴	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2269	徐州市	睢宁县	睢宁县_工会_宏站型	117.95670	33.90160	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/5/5	65/125/230	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢宁县总工会	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2270	徐州市	睢宁县	睢宁县_欧洲城_滴灌型	117.95582	33.91745	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37	/	'6/6/6	10\120\210	江苏省徐州市睢宁县睢河街道睢宁宴欧洲城	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2271	徐州市	邳州市	邳州市_看守所（联通）_宏站型	117.99270	34.29686	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'8/4/7	0/120/250	江苏省徐州市邳州市运河街道G30连霍高速	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2272	徐州市	铜山区	铜山区_黄集龙海饲料_滴灌型	116.99540	34.43440	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	6/6/6	310/140/200	江苏省徐州市铜山区黄集镇海大集团	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2273	徐州市	新沂市	新沂市_瓦窑镇北（联通）_宏站型	118.23900	34.39290	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市瓦窑镇周家超市	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2274	徐州市	丰县	丰县_欢口北（移动）_宏站型	116.67750	34.87570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	70/190/280	江苏省徐州市丰县欢口镇加油站	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2275	徐州市	云龙区	云龙区_新城区王庄（联通）_宏站型	117.28668	34.18603	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	32/32/32	/	7/7/7	20/160/290	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道潇湘路中锐星尚城	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2276	徐州市	邳州市	邳州市_农民公寓_宏站型	117.98803	34.30187	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'7/9/8	90/190/330	江苏省徐州市邳州市运河街道青年路田园别墅	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2277	徐州市	铜山区	铜山区_苏能环保西(移动）_宏站型	117.19596	34.18320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	' 38/33	/	4/11/5	15/130/250	江苏省徐州市铜山区新区街道康平路9-1号徐州鼎元机械有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2278	徐州市	贾汪区	贾汪区_中联水泥_宏站型	117.44134	34.47079	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	'5/5/5	50/140/330	江苏省徐州市贾汪区大泉街道206国道	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2279	徐州市	邳州市	邳州市_西大桥东_宏站型	117.93011	34.32910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'13/13/9	70/135/265	江苏省徐州市邳州市运河街道银杏大道云鼎碧水湾	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2280	徐州市	新沂市	新沂市_罗马名城东_宏站型	118.37026	34.38103	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道三山路惠丰园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2281	徐州市	邳州市	邳州市_索家北_宏站型	117.93750	34.32962	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'7/9/8	320/125/230	江苏省徐州市邳州市运河街道天山路73号	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2282	徐州市	沛县	沛县_装饰城_宏站型	116.91520	34.75230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	5/6/6	40/285/130	江苏省徐州市沛县汉兴街道汉玉路温州商贸城	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2283	徐州市	沛县	沛县_看守所_宏站型	116.95180	34.73560	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	5/6/6	320/110/250	江苏省徐州市沛县沛城街道徐州中基混凝土有限公司	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2284	徐州市	铜山区	铜山区_凤凰安居南_宏站型	117.12970	34.16272	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/8/9	50/120/340	江苏省徐州市铜山区铜山街道凤河南路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2285	徐州市	丰县	丰县_三千刘楼_宏站型	116.69200	34.68250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'5/5/5	0/120/240	江苏省徐州市丰县华山镇司坡	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2286	徐州市	铜山区	铜山区_北望搬迁_宏站型	117.09429	34.24038	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/5	80/150/270	江苏省徐州市铜山区汉王镇505镇道徐州地铁运营有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2287	徐州市	沛县	沛县_大屯镇于庄_宏站型	116.94179	34.76761	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/7/6	0/120/240	江苏省徐州市沛县汉源街道张良路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2288	徐州市	沛县	沛县_杨屯镇滨湖嘉苑_宏站型	116.90009	34.86858	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/7	40/200/300	江苏省徐州市沛县杨屯镇洪福大道滨湖嘉苑	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2289	徐州市	新沂市	新沂市_四季花城G1_滴灌型	118.32143	34.34107	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道臧圩东路四季花城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2290	徐州市	新沂市	新沂市_钟吾壹号5号楼_滴灌型	118.34118	34.35135	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道优丫漫绘本艺术生活馆钟吾壹号	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2291	徐州市	睢宁县	睢宁县_金泰名城5号楼_滴灌型	117.95080	33.91930	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	96	/	'15/15/15	300/120/200	江苏省徐州市睢宁县睢城街道金泰名城	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2292	徐州市	贾汪区	南湖月亮湾53号楼	117.43200	34.41351	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	73	/	'15/15/25/25	60/120/200丨320	江苏省徐州市贾汪区老矿街道南湖月亮湾五区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2293	徐州市	沛县	沛县_沛县汉润家园睦邻中心_滴灌型	116.88490	34.76270	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	5/5/6	20/110/290	江苏省徐州市沛县汉兴街道民祥路汉润社区党群服务中心	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2294	徐州市	睢宁县	睢宁县_人民路局_宏站型	117.94880	33.90750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'29/26	/	'6/6/6	20/120/240	江苏省徐州市睢宁县睢城街道中国电信(人民路)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2295	徐州市	沛县	沛县_嘉华世纪城3号楼_滴灌型	116.92890	34.71740	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	6/5/6	30/220/330	江苏省徐州市沛县沛城街道香城路48号嘉华世纪城	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2296	徐州市	丰县	丰县_财校(木材市场)_宏站型	116.57380	34.69880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'8/8/9	0/155/240	江苏省徐州市丰县中阳里街道老贾夜市	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2297	徐州市	邳州市	邳州市_二庙城市花园10号楼_滴灌型	117.98517	34.32023	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	'10/11/10	30/150/210	江苏省徐州市邳州市东湖街道二庙城市花园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2298	徐州市	沛县	沛县_少年宫_宏站型	116.92530	34.72740	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	350/110/210	江苏省徐州市沛县沛城街道汉城路77号沛县汉城景区	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2299	徐州市	沛县	沛县_港务局_宏站型	116.95170	34.74060	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/5	350/110/210	江苏省徐州市沛县沛城街道滨湖路江苏省沛县港务管理站	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2300	徐州市	贾汪区	贾汪区_大泉_宏站型	117.46750	34.42410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	330/120/290	江苏省徐州市贾汪区大泉街道盐诚医院	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2301	徐州市	邳州市	邳州市_资源开发局_宏站型	117.96040	34.33680	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	35	/	' 10/13/10	340/120/250	江苏省徐州市邳州市运河街道运平路22号邳州市大学生创业园	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2302	徐州市	丰县	丰县_龙龙食品（联通）_宏站型	116.60340	34.71256	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'7/7/7	10/125/250	江苏省徐州市丰县中阳里街道龙龙冷食雪糕批发点	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2303	徐州市	邳州市	邳州市_海河东路（联通）_宏站型	117.98180	34.34993	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	30/105/230	江苏省徐州市邳州市东湖街道杏山街耀邦·皇庭广场(邳州店)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2304	徐州市	邳州市	邳州市_炮车环北_宏站型	118.03735	34.34208	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	7/8/9	75/210/340	江苏省徐州市邳州市炮车街道富民路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2305	徐州市	邳州市	邳州市_锦江花园（联通）_宏站型	117.95153	34.32951	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	'11/10/10	350/130/250	江苏省徐州市邳州市运河街道恒山路120号锦江客都购物广场(邳州店)	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
2306	徐州市	邳州市	邳州市_下吴闸（联通）_宏站型	117.95083	34.34500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	’ 6/9/9	90/210/350	江苏省徐州市邳州市戴圩街道长江西路77号邳州市长江路小学	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2307	徐州市	经济技术开发区	开发区_霖雨山庄（移动）_宏站型	117.24897	34.28700	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区金山桥街道郭氏提琴工作室徐州市开发区中学	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2308	徐州市	经济技术开发区	开发区_金山桥中迪纺织_宏站型	117.27730	34.29691	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道振兴大道68号徐工随车起重机	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2309	徐州市	新沂市	新沂市_上海路_宏站型	118.31681	34.37542	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道新安西路100号徐州新美特电子有限公司	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2310	徐州市	新沂市	新沂市_中国人寿保险公司_滴灌型	118.34564	34.36194	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道卿程舞蹈华东商城	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2311	徐州市	铜山区	铜山区_国基城邦10栋3单元_宏站型	117.13590	34.20167	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	14/14/14	70/165/210	江苏省徐州市铜山区铜山街道大学路344号国基城邦	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2312	徐州市	丰县	丰县_常店大李庄(联通）_宏站型	116.58010	34.74236	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘5/6/6	0/120/245	江苏省徐州市丰县常店镇农家小吃	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2313	徐州市	新沂市	新沂市_田吴吴庄_宏站型	118.35511	34.34872	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道北京路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2314	徐州市	贾汪区	贾汪区_白集屯头（移动）_宏站型	117.41243	34.39175	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘5/5/5	50/150/315	江苏省徐州市贾汪区大吴街道新时代大道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2315	徐州市	丰县	丰县_新丰中（移动）_宏站型	116.58728	34.68418	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	‘7/7/6	75/160/300	江苏省徐州市丰县中阳里街道向阳路73号丰县群益中学	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2316	徐州市	睢宁县	睢宁县_农业示范园_宏站型	117.90436	33.94568	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	‘43/38	/	‘6/6/6	0/120/240	江苏省徐州市睢宁县睢河街道睢河街道九重外	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2317	徐州市	邳州市	邳州市_阿尔卡迪亚18号楼_滴灌型	117.97386	34.34464	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	’10/10/10	70/135/230	江苏省徐州市邳州市东湖街道福州路13号荣盛·立雅苑	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2318	徐州市	邳州市	邳州市_城东局（铁塔用）_宏站型	117.97902	34.30223	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	41559	55/230/310	江苏省徐州市邳州市运河街道青年东路125-1号楼花岛·明珠幼儿园	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2319	徐州市	沛县	沛县_工业园搬迁_宏站型	116.88772	34.71084	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	7/6/6	40/190/320	江苏省徐州市沛县汉兴街道孙洼大沟路湖业国际汽车城	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2320	徐州市	云龙区	云龙区_翠屏山搬迁_宏站型	117.27810	34.25520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/33/33	/	7/7/7	50/230/300	江苏省徐州市云龙区翠屏山街道和平大道璀悦山	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2321	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_沈场北_宏站型	117.16145	34.28098	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	4/6/4	50/150/310	江苏省徐州市鼓楼区铜沛街道二环北路中环赫城	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2322	徐州市	邳州市	御翠苑4号楼	117.94423	34.33409	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘9/8/9	50/180/350	江苏省徐州市邳州市运河街道华山北路888号御翠苑	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2323	徐州市	铜山区	铜山区_绿地湖语墅尊樾113栋_滴灌型	117.14547	34.15905	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25/25/25/25	/	7/7/7/8	50|140/220/310	江苏省徐州市铜山区铜山街道绿地湖语墅樾	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2324	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁城东搬迁_滴灌型	117.95504	33.88853	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	41	/	‘6/6/6	30/200/320	江苏省徐州市睢宁县睢城街道麓枫酒店(青年路店)麓枫酒店(徐州睢宁天虹大	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2325	徐州市	邳州市	邳州市_航运_宏站型	117.95319	34.30861	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘6/8/5	70/150/335	江苏省徐州市邳州市运河街道三汉河路100-1号	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2326	徐州市	经济技术开发区	开发区_金山桥苗圃（联通）_宏站型	117.24564	34.30584	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37/37/37	/	7/7/7	0/130/240	江苏省徐州市鼓楼区东环街道金水路徐州日盛机械实业有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2327	徐州市	沛县	沛县_郝寨供电所（联通）_宏站型	116.91063	34.81722	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	8/7/7	315/110/240	江苏省徐州市沛县大屯街道上海路1号申江新村	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2328	徐州市	邳州市	邳州市_世纪花园_滴灌型	117.95030	34.33830	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	‘8/8/8	0/120/240	江苏省徐州市邳州市运河街道世纪花园	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2329	徐州市	经济技术开发区	开发区_彭城钢管（联通）_宏站型	117.24050	34.31403	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43/43/43	/	7/7/7	30/135/245	江苏省徐州市鼓楼区东环街道桃山路12号徐州众凯	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2330	徐州市	铜山区	铜山区_欣欣路南袁楼(T8)_宏站型	117.22555	34.19408	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/8/9	50/190/300	江苏省徐州市铜山区新区街道徐州天海门窗有限公司	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2331	徐州市	沛县	沛县_乡企管理局_宏站型	116.93920	34.72200	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/5	300/100/190	江苏省徐州市沛县串城街道徐沛路30号一期宾小区	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2332	徐州市	新沂市	新沂市_桥口小学_滴灌型	118.36254	34.37132	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道新东路11-5号新沂市桥口小学	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2333	徐州市	铜山区	铜山区_桂华园(T8)_宏站型	117.14200	34.19910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/11	10/130/180	江苏省徐州市铜山区铜山街道王季羊汤馆龙腰山公园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2334	徐州市	丰县	丰县_凤城范庄（联通）_宏站型	116.56778	34.72493	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘6/7/6	0/140/210	江苏省徐州市丰县常店镇西环路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2335	徐州市	新沂市	新沂市_新烟草(联通）_宏站型	118.34409	34.37861	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道钟吾路19号金广厦花苑	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2336	徐州市	经济技术开发区	开发区_九牧科技_宏站型	117.28115	34.28860	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48/48/48	/	8/8/8	120/240/330	江苏省徐州市贾汪区金龙湖街道港华东支路江苏省九牧科技实业有限公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2337	徐州市	沛县	沛县_郝寨四堡_宏站型	116.87611	34.79222	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	7/6/6	65/190/300	江苏省徐州市沛县汉兴街道左苗线	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2338	徐州市	邳州市	邳州市_张村（联通）_宏站型	118.00993	34.31382	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘7/7/7	320/140/240	江苏省徐州市邳州市运河街道邳州市实验小学(张村校区)	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2339	徐州市	邳州市	邳州市_城北新区(客运站)_宏站型	117.96160	34.33110	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘10/6/9	330/150/245	江苏省徐州市邳州市运河街道银杏大道37号邳州宏通汽车客运站	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2340	徐州市	睢宁县	睢宁县_汤刘_宏站型	117.97166	33.89451	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	‘9/9/9	0/90/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道规划巷道	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2341	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪泉西（未验收）_宏站型	117.45931	34.42326	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	‘7/7/7	340/90/220	江苏省徐州市贾汪区大泉街道泉西村便民服务点	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2342	徐州市	贾汪区	贾汪老司法局办公楼	117.45123	34.44117	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘4/4/4	80/160/340	江苏省徐州市贾汪区老矿街道泉城路中厦建设	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2343	徐州市	邳州市	邳州市_桃花岛公园(联通）_宏站型	117.97528	34.30528	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	‘8/8/8	310/85/180	江苏省徐州市邳州市运河街道清远街1号楼花岛公园	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2344	徐州市	云龙区	云龙区_大王庙（联通）_宏站型	117.27370	34.19540	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/38/38	/	7/7/7	30/110/240	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道钱塘路大龙湖·彩云里(建设中)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2345	徐州市	泉山区	泉山区_奎山电（联通）_宏站型	117.18937	34.22250	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	7/8/8	10/170/235	江苏省徐州市泉山区泰山街道瑞龙广场	楼顶角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2346	徐州市	泉山区	泉山区_泉新路_宏站型	117.16337	34.21331	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	7/8/9	30/90/150	江苏省徐州市泉山区金山街道泉新路泉山森林公园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2347	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁幸福小区南_滴灌型（新城佳苑）	117.89420	33.90645	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	‘6/6/6	70/150/310	江苏省徐州市睢宁县金城街道食光记忆亲会酒店幸福小区4期	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2348	徐州市	睢宁县	睢宁县_彩虹公寓_滴灌型	117.93659	33.90187	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	‘5/5/5	340/100/180	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢河北路181号彩虹公寓(元府路)	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2349	徐州市	睢宁县	睢宁县_气象站_宏站型	117.92714	33.89688	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘5/5	‘40/140	江苏省徐州市睢宁县金城街道苏源线睢宁县苏源双语幼儿园	小灵通杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2350	徐州市	云龙区	云龙区_徐州东甸子新教学楼东（铁塔）_宏站型	117.25560	34.26389	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区黄山街道云苑路	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2351	徐州市	沛县	沛县_鹿湾权营(移动)_宏站型	116.95126	34.69956	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	6/5/5	60/210/310	江苏省徐州市沛县沛城街道天硕超市(天硕名都店)	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2352	徐州市	邳州市	邳州市_国际未来城A8栋_滴灌型	117.95500	34.34127	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	59	/	16/18/18	75/170/240	江苏省徐州市邳州市运河街道国际·未来城A区	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2353	徐州市	新沂市	新沂市_百将团_宏站型	118.36749	34.36443	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道新沂市人民法院北沟巡回审判点北沟派出所	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2354	徐州市	新沂市	新沂市_四季阳光H栋_滴灌型	118.34480	34.35713	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道四季阳光(钟吾路)	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2355	徐州市	泉山区	泉山区_永安局（铁塔）_宏站型	117.16743	34.26041	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市泉山区永安街道邮电大楼	楼顶塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2356	徐州市	邳州市	邳州市_沙沟湖公园_滴灌型	117.99558	34.34188	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	‘5/5/5	20/135/270	江苏省徐州市邳州市东湖街道中山路中凯·龙湖领墅	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2357	徐州市	铜山区	铜山区_森林海搬迁_宏站型	117.13584	34.18650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	7/8/9	320/120/240	江苏省徐州市铜山区铜山街道龙泉山庄龙腾山公园	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2358	徐州市	铜山区	铜山区_凤凰山小区11号楼_滴灌型	117.13359	34.17026	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37/37/37/37	/	10/10/9/10	0|50/120/220	江苏省徐州市铜山区铜山街道铜山臻美口腔门诊部凤凰山小区A区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
2359	徐州市	铜山区	铜山区_天赋广场9号楼_滴灌型	117.18361	34.19449	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	64/64/64	/	22/20/20	330/150/230	江苏省徐州市铜山区铜山街道北京路天赋广场	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2360	徐州市	铜山区	铜山区_凤凰城西搬迁_滴灌型	117.07730	34.27700	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市铜山区大彭镇疼痛与运动康复彭新荣	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2361	徐州市	睢宁县	睢宁县_体育场北_宏站型	117.94907	33.92227	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	33	/	'5/5/5	305/110/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道文学北路睢宁县体育中心	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2362	徐州市	铜山区	铜山区_铜山二局_宏站型	117.16085	34.18368	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	7/4/4	50/190/320	江苏省徐州市铜山区铜山街道府中西路7号中国联通有限公司徐州分公司	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2363	徐州市	睢宁县	睢宁县_金泰尚城一期8号楼_滴灌型	117.94672	33.91494	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	'6/6/6	340/140/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢宁金泰尚城	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2364	徐州市	铜山区	铜山区_铜山新区驾校新搬迁_滴灌型	117.18011	34.18151	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	47	/	13/7/7	350/120/230	江苏省徐州市铜山区铜山街道格林豪泰酒店徐州铜山万达广场玉泉河地铁站店大堂格林豪泰酒店(徐州铜山万达广场玉泉河地铁站店)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2365	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪御景华庭二期5号楼_滴灌型	117.46212	34.43185	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	' 6/6/6	0/90/250	江苏省徐州市贾汪区大泉街道转型大道6号御景华庭2期	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2366	徐州市	贾汪区	贾汪区_博文春天里_宏站型	117.46385	34.43824	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	41	/	' 8/8/8	40/140/260	江苏省徐州市贾汪区大泉街道府后街博文春天里	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2367	徐州市	沛县	沛县_格林春天76号楼_滴灌型	116.92274	34.75961	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	63	/	7/7/7/6	30\330/120/240	江苏省徐州市沛县汉源街道华西格林春天三期	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2368	徐州市	睢宁县	睢宁县_梁集工业园（联通）_宏站型	117.95545	33.92880	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'4/8/5	70/215/315	江苏省徐州市睢宁县睢河街道徐州市睢宁生态环境局	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2369	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_下淀小学_宏站型	117.21458	34.28180	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	9/13/13	20/120/220	江苏省徐州市鼓楼区丰财街道知春园路徐州市下淀小学	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2370	徐州市	沛县	沛县_泗水大厦_滴灌型	116.93044	34.73791	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	6/5/5	45/260/330	江苏省徐州市沛县沛城街道泗水大厦	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2371	徐州市	泉山区	泉山区_袁桥南_宏站型	117.19460	34.24650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	13/6/10	40/120/260	江苏省徐州市泉山区奎山街道黄河西路	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2372	徐州市	新沂市	新沂市_达信国际小区_宏站型	118.37299	34.35836	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道红星水岸壹府(南门)黄沭路小学	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2373	徐州市	经济技术开发区	开发区_金山桥中王庄_宏站型	117.26060	34.30890	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48/48/48	/	8/8/8	30/120/250	江苏省徐州市鼓楼区东环街道徐州经济技术开发区市政养护基地万珠物流	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2374	徐州市	沛县	沛县_公交停车场_宏站型	116.92170	34.71500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	30/105/240	江苏省徐州市沛县沛城街道南环路沛县公交公司	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2375	徐州市	云龙区	云龙区_惠民小区_宏站型	117.26111	34.17562	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43/43/43	/	7/7/7	20/160/270	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道金铲铲玲珑重民北园小区	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2376	徐州市	铜山区	铜山区_久隆凤凰南_宏站型	117.14694	34.17798	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/6/6	40/250/330	江苏省徐州市铜山区铜山街道珠江西路凤凰山生态文化风景区	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2377	徐州市	邳州市	邳州市_小马场_宏站型	117.92840	34.33652	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	0/120/240	江苏省徐州市邳州市运河街道沿河北路徐州园德安新型建材有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2378	徐州市	丰县	丰县_顺河支局_宏站型	116.55358	34.83595	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	45	/	10/9/9	340/145/240	江苏省徐州市丰县顺河镇254省道江苏省丰县顺河中学	楼顶角钢突	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2379	徐州市	丰县	丰县_老年公寓_宏站型	116.57583	34.68736	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	'6/6/6	50/120/230	江苏省徐州市丰县中阳里街道丰县社会福利中心	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2380	徐州市	铜山区	铜山区_三堡榆庄（联通）_宏站型	117.13972	34.12181	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/5/6	75/170/345	江苏省徐州市铜山区新区街道华鑫浴池	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2381	徐州市	云龙区	云龙区_赵圩子_宏站型	117.29527	34.23500	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区汉风街道新元大道	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2382	徐州市	丰县	丰县_史小楼（联通）_宏站型	116.60124	34.72545	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/6/5	355/140/235	江苏省徐州市丰县常店镇支农路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2383	徐州市	沛县	沛县_安国镇西（联通）（未验收）_宏站型	116.81680	34.82980	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	5/6/6	40/240/320	江苏省徐州市沛县安国镇安苏线	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2384	徐州市	沛县	沛县_沛县电大孔庄_宏站型	116.94885	34.71571	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	6/6/6	60/180/300	江苏省徐州市沛县沛城街道东环路	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2385	徐州市	云龙区	云龙区_水沐堂悦14号楼_滴灌型	117.24743	34.27298	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区黄山街道双拥路	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2386	徐州市	经济技术开发区	开发区_刘湾水厂_宏站型	117.24207	34.32490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市鼓楼区东环街道庙山路11-5号	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2387	徐州市	云龙区	云龙区_日成奥运49号楼_滴灌型	117.20931	34.26585	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区子房街道铁刹社区综合文化服务中心徐州市王杰小学	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2388	徐州市	睢宁县	睢宁县_天成峰景1号楼_宏站型	117.91770	33.90140	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	59	/	'6/6/6	310/120/190	江苏省徐州市睢宁县睢城街道八一西路408号天成峰景	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2389	徐州市	邳州市	邳州市_鑫惠花园9号楼_滴灌型	118.00204	34.34361	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	15/14/14	10/90/170	江苏省徐州市邳州市炬车街道福地酒店金鼎云园北区	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2390	徐州市	新沂市	新沂市_太湖东郡_滴灌型	118.36779	34.37374	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道黄沭路太湖东郡小区	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2391	徐州市	丰县	丰县_孙楼后陈楼(联通）_宏站型	116.60095	34.64344	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	5/5/5	50/170/335	江苏省徐州市丰县孙楼街道子午河旅游公路	落地三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2392	徐州市	贾汪区	贾汪区_大泉南（联通）_宏站型	117.46486	34.41462	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	10/140/230	江苏省徐州市贾汪区大泉街道粮管所宿舍15号楼	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2393	徐州市	睢宁县	睢宁县_长安府9号楼_滴灌型	117.92753	33.91749	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	84	/	'10/15/13	20/220/330	江苏省徐州市睢宁县睢河街道恒华长安府	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2394	徐州市	云龙区	云龙区_大龙湖北_宏站型	117.26302	34.21057	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34/34/34	/	7/7/7	50/120/260	江苏省徐州市云龙区大龙湖街道大龙湖(公交站)	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2395	徐州市	邳州市	邳州市_君临华府45号楼_滴灌型	118.00448	34.34541	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	62	/	' 8/8/8	325/125/215	江苏省徐州市邳州市东湖街道君临华府(西门)	排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2396	徐州市	邳州市	邳州市_大象城16号楼_滴灌型	117.97447	34.31193	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	82	/	' 25/30/25/20	75/150/250丨320	江苏省徐州市邳州市运河街道邳州豪廷商务宾馆汇川·大象城西区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2397	徐州市	睢宁县	睢宁县_花径_宏站型	117.93879	33.92195	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	30/170/310	江苏省徐州市睢宁县睢河街道永昶路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2398	徐州市	丰县	丰县_季合园小区北_宏站型	116.58231	34.68404	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	30/190/340	江苏省徐州市丰县中阳里街道翰林华府(东门)	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2399	徐州市	贾汪区	贾汪区_大吴镇大院_滴灌型	117.39333	34.32590	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	，23/21	/	，5/5/5/5	0丨45/160/220	江苏省徐州市贾汪区大吴街道徐州双楼物流园区大吴街道办事处	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2400	徐州市	铜山区	铜山区_柏丽服饰_宏站型	117.00655	34.43704	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	80/145/240	江苏省徐州市铜山区黄集镇徐州精艺成食品有限公司	三管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2401	徐州市	贾汪区	贾汪区_潘安湖科文学院北入口_宏站型	117.36643	34.35008	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	31	/	'5/5/5	30/160/250	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道菜鸟驿站(潘安湖师大)江苏师范大学科文学院潘安湖校区	落地仿生树	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2402	徐州市	铜山区	铜山区_绿地湖语墅新2_宏站型	117.13932	34.16380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	27	/	4/4/5	20/160/240	江苏省徐州市铜山区铜山街道凤湖路绿地湖语墅	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2403	徐州市	新沂市	新沂市_惠丰园北搬迁_宏站型	118.36750	34.38310	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道黄沭路沭东花园	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2404	徐州市	睢宁县	睢宁县_恒华新都汇9号楼_滴灌型	117.95117	33.91515	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58	/	'10/12/17	20/130/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道恒华·新都汇	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2405	徐州市	云龙区	云龙区_徐州铁科技子房水塔搬迁_宏站型	117.20440	34.27118	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市云龙区子房街道大雄宝殿	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2406	徐州市	新沂市	新沂市_新沂墨河卓帝搬迁_宏站型	118.26254	34.35126	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道江苏新沂开发区对外贸易加工产业园内部地面停	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2407	徐州市	铜山区	铜山区_铜山嘉乐园5号楼_滴灌型	117.14860	34.13908	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56/54/54/58	/	17/18/18/18	30/140/210\335	江苏省徐州市铜山区新区街道嘉乐园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2408	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪电信局_宏站型	117.44540	34.43910	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	'6/6/6	10/85/250	江苏省徐州市贾汪区老矿街道贾汪区电信局	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2409	徐州市	睢宁县	睢宁县_睢宁八一公馆_滴灌型	117.93359	33.90365	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'55/58	/	'9/8/8	20\130\200	江苏省徐州市睢宁县睢城街道八一西路泰江花城	射灯+排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2410	徐州市	睢宁县	睢宁县_永昶嘉园10号楼_滴灌型	117.93390	33.92380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	82	/	12/15/15丨12	30/140/240丨320	江苏省徐州市睢宁县睢河街道口福斋(永昶嘉园店)	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
2411	徐州市	睢宁县	睢宁县_恒华新都汇19号楼_滴灌型	117.95053	33.91638	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	84	/	12/10|10/12	30/110|200/330	江苏省徐州市睢宁县睢城街道永安路恒华·新都汇	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2412	徐州市	睢宁县	睢宁县_东城名郡4号楼_滴灌型	117.98820	33.90269	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'35/37	/	'6/6/6	330/130/210	江苏省徐州市睢宁县睢城街道东城名郡(建设中)东城名郡二期	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2413	徐州市	睢宁县	睢宁县_银河星城南区28号楼_滴灌型	117.93209	33.90679	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	52	/	'12/14/14	40/140/220	江苏省徐州市睢宁县睢城街道睢河北路197号银河星城南区	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2414	徐州市	丰县	丰县_广宇中学北_宏站型	116.59100	34.71160	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'5/5/5	45/130/220	江苏省徐州市丰县中阳里街道朱元村	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2415	徐州市	丰县	丰县_银龙西南(铁塔）_宏站型	116.60600	34.70870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	'5/5/5	30/120/240	江苏省徐州市丰县中阳里街道北苑路丰县鑫源生物质环保热电有限公司	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2416	徐州市	鼓楼区	港务区_柳新局（铁塔）_宏站型	117.11500	34.36510	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	52	/	9/10/6	350/120/210	江苏省徐州市铜山区柳新镇中国邮政储蓄银行(柳新镇支行)	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2417	徐州市	鼓楼区	鼓楼区_工业职业技术学院_滴灌型	117.15400	34.27820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	29	/	9/8/6	330/110/260	江苏省徐州市鼓楼区铜沛街道黄河北路淮海文化科技产业园	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2418	徐州市	睢宁县	睢宁县_东方兰园16号楼_滴灌型	117.96000	33.91410	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	56	/	'3/3/4	340/90/240	江苏省徐州市睢宁县睢河街道壹食间(天虹·世纪城店)	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2419	徐州市	睢宁县	睢宁县_凌城电信局（未验收）_模块局	118.12000	33.82320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	60	/	'6/6/6	310/90/200	江苏省徐州市睢宁县凌城镇永昌路1号	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2420	徐州市	睢宁县	睢宁县_沙集电信局_模块局	118.13000	33.89630	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	'6/6/6	0/90/270	江苏省徐州市睢宁县沙集镇中国邮政储蓄银行(沙集镇支行)	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2421	徐州市	睢宁县	睢宁县_沙集镇东搬迁_宏站型	118.14400	33.89290	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38	/	'6/6/6	10/125/300	江苏省徐州市睢宁县沙集镇如家优品酒店(睢宁沙集电商物流园店)	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2422	徐州市	睢宁县	睢宁县_浙江商贸城_滴灌型	117.93887	33.89711	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	5|5/5/5	40|320/140/230	江苏省徐州市睢宁县睢城街道苏源线浙江商贸城	楼顶排气管	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2423	徐州市	贾汪区	贾汪区_大吴商贸城（移动）_宏站型	117.38500	34.33260	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	53	/	'7/7/7	340/130/260	江苏省徐州市贾汪区大吴街道阎庄	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2424	徐州市	贾汪区	贾汪区_大吴新_宏站型	117.39800	34.32210	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'32/36/40	/	'5/6/6	50/240/320	江苏省徐州市贾汪区大吴街道疏港路	落地景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2425	徐州市	贾汪区	贾汪区_贾汪大吴后张庄_宏站型	117.41000	34.33150	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	34	/	'5/5/5	60/240/330	江苏省徐州市贾汪区大吴街道旗山矿公壹	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2426	徐州市	贾汪区	贾汪区_权台（联通）_宏站型	117.34300	34.35750	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'6/6/6	80/235/335	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道阿建驴肉馆(湖畔2期店)湖畔2期	落地角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2427	徐州市	沛县	沛县_张寨电信局_宏站型	116.95200	34.62690	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	52	/	6/7/7	0/130/250	江苏省徐州市沛县张寨镇中心街54号	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2428	徐州市	邳州市	邳州市_锦绣江南4号楼_滴灌型	117.94397	34.33929	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	’ 57/60	/	15/14/14	30/110/200	江苏省徐州市邳州市运河街道华山北路942号锦绣江南	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2429	徐州市	邳州市	邳州市_轮安公司_宏站型	117.97100	34.35080	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	48	/	'8/6/6	50/210/340	江苏省徐州市邳州市戴圩街道建设北路28号	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2430	徐州市	铜山区	铜山区_马坡电信局_宏站型	117.06700	34.51350	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	6/6/6	90/200/340	江苏省徐州市铜山区马坡镇中国邮政储蓄银行(马坡邮政储蓄)马坡镇人民政府	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2431	徐州市	铜山区	铜山区_茅村支局_宏站型	117.24600	34.36650	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	61	/	9/8/8	45/120/235	江苏省徐州市铜山区茅村镇茅村医院眼视光中心(第一人民医院技术指导中心)茅村镇卫生院	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2432	徐州市	铜山区	铜山区_伊庄电信局_宏站型	117.59600	34.16010	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57	/	5/6/5	0/110/220	江苏省徐州市铜山区伊庄镇中国电信全网通手机卖场	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2433	徐州市	铜山区	铜山区_郑集镇南_宏站型	117.04200	34.42990	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	52	/	6/6/6	20/240/330	江苏省徐州市铜山区郑集镇徐丰公路	角钢塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2434	徐州市	新沂市	新沂市_碧桂园凤栖台10号楼_滴灌型	118.34100	34.33870	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道新沂碧桂园·凤栖台花园	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2435	徐州市	新沂市	新沂市_辰华丽都苑33号楼_滴灌型	118.34500	34.34240	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道钟吾南路21号辰华·丽都苑	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2436	徐州市	新沂市	新沂市_河滨天境11号楼_滴灌型	118.35400	34.36570	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道城南巷58号河滨天境	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2437	徐州市	新沂市	新沂市_马陵山风景区_宏站型	118.34500	34.19770	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市马陵山镇马陵美食街景区马陵山风景名胜区	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2438	徐州市	新沂市	新沂市_西城龙泉28号楼_滴灌型	118.26960	34.34212	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	'37/35	/	6|7/8/6	40|330/150/220	江苏省徐州市新沂市墨河街道西城龙泉	楼顶排气管天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2439	徐州市	新沂市	新沂市_市府花苑37号楼_滴灌型	118.33900	34.35380	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道公园南路54号河畔雅居	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2440	徐州市	新沂市	新沂市_物流中心二期_滴灌型	118.33400	34.33490	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市新安街道过桥米线苏北物流中心二期	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2441	徐州市	新沂市	新沂市_游泳馆_宏站型	118.37300	34.36670	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市北沟街道市府雅苑26号楼	落地塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2442	徐州市	新沂市	新沂市_西城耕雲19号楼_滴灌型	118.29581	34.36499	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	0	0	江苏省徐州市新沂市墨河街道正本堂大药房	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2443	徐州市	睢宁县	睢宁洞和花园2号楼	117.93318	33.88965	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	30	/	'10/10/10	50/120/330	江苏省徐州市睢宁县睢城街道双合殡葬大全洞和花园一期	楼顶美化射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2444	徐州市	沛县	沛县_新城嘉苑C区7号楼_滴灌型	116.92223	34.76789	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36/38|38/36	/	10/10|10/10	20/140|200/300	江苏省徐州市沛县汉源街道黎明小镇新城嘉苑C区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2445	徐州市	沛县	沛县_长途汽车站_滴灌型	116.93705	34.75326	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	'7/6/6	340/140/200	江苏省徐州市沛县汉源街道新汉诚匠人教育	楼顶拉线塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2446	徐州市	沛县	沛县_凤和雅苑9号楼_滴灌型	116.91375	34.73514	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	74	/	25/25/18/18	0|60/480/240	江苏省徐州市沛县沛城街道东风西路7-42号凤和雅苑	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2447	徐州市	沛县	沛县_郝寨滨湖新天地6号楼_滴灌型	116.92009	34.80820	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	59	/	5/5/5/5	25/100/200|300	江苏省徐州市沛县大屯街道滨湖花园(西区南门)	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2448	徐州市	沛县	沛县_珑玺台35号楼_滴灌型	116.94075	34.74555	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	9/18/18/9	40/130｜220/330	江苏省徐州市沛县汉源街道樊哙路珑玺台	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2449	徐州市	沛县	沛县_中央御景西区8号楼_滴灌型	116.93978	34.72947	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	75/74	/	22/22/22/22	0｜310/220/250	江苏省徐州市沛县沛城街道樊巷街铺路中央御景	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2450	徐州市	沛县	沛县_领创国际城东_滴灌型	116.91700	34.71360	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/5/6	0/190/230	江苏省徐州市沛县汉兴街道依丽兰大家居(领创国际C广场店)领创国际C广场	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2451	徐州市	沛县	沛县_歌风嘉苑西区5号楼_滴灌型	116.93094	34.72121	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	52	/	15/12/15/12	40|340/180/290	江苏省徐州市沛县沛城街道香城路82号歌风佳苑西区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2452	徐州市	沛县	沛县_侨城中央学府9号楼_滴灌型	116.93235	34.76862	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	55	/	20/15/15	0/140/240	江苏省徐州市沛县汉源街道永兴路侨城中央学府	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2453	徐州市	沛县	沛县_新城嘉苑B区5号楼_滴灌型	116.91904	34.76749	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57/59|59/57	/	20/15|15/20	20/120|200/300	江苏省徐州市沛县汉源街道新城嘉苑B区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2454	徐州市	沛县	沛县_国泰医院_滴灌型	116.91010	34.71320	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	41	/	6/5/6	40/135/300	江苏省徐州市沛县汉兴街道沛县国泰二级医院发热门诊	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2455	徐州市	沛县	沛县_孟桥社区搬迁_宏站型	116.92172	34.74415	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	6/7/6	40/120/300	江苏省徐州市沛县汉源街道滨河北路御水华府	景观塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2456	徐州市	沛县	沛县_新城嘉苑E区7号楼_滴灌型	116.92336	34.76414	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57|57/55/55	/	15|15/15/20	0|40/150/220	江苏省徐州市沛县汉源街道新城嘉苑E区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2457	徐州市	沛县	沛县_中江文华苑7号楼_滴灌型	116.94394	34.71724	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54	/	15/12/15	0/160/270	江苏省徐州市沛县沛城街道中江文华苑	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2458	徐州市	沛县	沛县_御景龙湾9号楼_滴灌型	116.92770	34.74520	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	59/59/59/59	/	10/12/10/12	60/310/140/235	江苏省徐州市沛县汉源街道瑞盛·御景龙湾瑞盛·御景龙湾东区	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2459	徐州市	沛县	沛县_沛县华宇上城B区5号楼_滴灌型	116.92827	34.76892	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	15/15/10/10	20|300/130/200	江苏省徐州市沛县汉源街道华宇上城小区B区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2460	徐州市	沛县	沛县_中金广场_滴灌型	116.90819	34.74785	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	39	/	6/5/5	10/90/150	江苏省徐州市沛县汉兴街道肯德基(沛县诚信购物中心店)沛县诚信购物中心	楼顶抱杆	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2461	徐州市	沛县	沛县_汉城源筑G8号楼_滴灌型	116.93241	34.77211	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	76|76/74/74	/	20/20/25/25	10|310/155/215	江苏省徐州市沛县汉源街道正阳大道书香苑	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2462	徐州市	沛县	沛县_孟新楼_宏站型	116.95240	34.72230	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	7/7/7	40/240/320	江苏省徐州市沛县沛城街道歌风路汉润府	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2463	徐州市	沛县	沛县_卢卡庄园一期57号楼_滴灌型	116.91257	34.75713	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	38/38/38/38	/	21/18/18/21	50/160/230/300	江苏省徐州市沛县汉兴街道卢卡庄园二期	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目

序号	所属地市	所属县区	基站名称	经纬	纬度	频段（MHz）	载频数(个/扇区)	最大实际控制发射功率(W/通道或扇区)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	设备类型	RRU安装位置	可研环评保护距离要求(m)-水平	垂直	是否满足保护距离要求	选址时间	项目归属
2464	徐州市	沛县	沛县_阳光小区1号楼_滴灌型	116.92177	34.74755	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	54/54/54	/	17/15/17	30/140/320	江苏省徐州市沛县汉源街道刘园社区居委会阳光小区四期	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2465	徐州市	沛县	沛县_新城嘉苑A区6号楼_滴灌型	116.91770	34.76957	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36|36/34/34	/	10|10/10/10	20|300|140/200	江苏省徐州市沛县汉源街道新城嘉苑A区	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2466	徐州市	沛县	沛县_龙都大酒店_滴灌型	116.92648	34.73038	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	41	/	6/5/6	60/260/320	江苏省徐州市沛县沛城街道汉庭酒店(徐州沛县店)龙都大酒店	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2467	徐州市	沛县	沛县_啤酒厂_宏站型	116.90570	34.73237	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43/43/43	/	4/5/6	100/230/320	江苏省徐州市沛县汉兴街道汉旺路汉兴公园	落地单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2468	徐州市	沛县	沛县_都市华庭9号楼_滴灌型	116.94831	34.73144	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57/60	/	7/7/7/7	35/160丨240/320	江苏省徐州市沛县沛城街道沛县新都市华庭	美化方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2469	徐州市	沛县	沛县_特殊教育学校_宏站型	116.92412	34.72152	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	43	/	4/5/6	20/150/300	江苏省徐州市沛县沛城街道沛县特殊教育中心中煤第五建设有限公司一处医院	单管塔	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2470	徐州市	沛县	沛县_惠民家园28号楼_滴灌型	116.90570	34.73237	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	36	/	5/6/6	40/140/310	江苏省徐州市沛县汉兴街道汉旺路汉兴公园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2471	徐州市	沛县	沛县_锦园9号楼_滴灌型	116.91400	34.74991	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	37/37/36/36	/	7/6/6/6	60/330/150/230	江苏省徐州市沛县汉兴街道毛庄锦园小区	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2472	徐州市	沛县	沛县_汉祥佳苑8号楼_滴灌型	116.89100	34.71832	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	15/12/12/15	20/150|200/320	江苏省徐州市沛县汉兴街道汉祥家园	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2473	徐州市	沛县	沛县_城投国际3号楼_滴灌型	116.92721	34.73755	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	97	/	20/20/25/30	20|70/180/280	江苏省徐州市沛县沛城街道n多寿司(城投·国际广场店)城投·国际广场	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2474	徐州市	沛县	沛县_郝寨滨湖新天地29号楼_滴灌型	116.92368	34.80647	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57/61	/	6/6/15/15	30/310/110|200	江苏省徐州市沛县大屯街道滨湖新天地东区	楼顶方柱	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2475	徐州市	沛县	沛县_世茂云泽苑6号楼_滴灌型	116.91460	34.76657	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	72/72|72/72	/	25/28|28/25	20/160|200/330	江苏省徐州市沛县汉源街道汉源大道世茂云泽苑(建设中)	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2476	徐州市	沛县	沛县_汉城国际二期20号楼_滴灌型	116.92778	34.73972	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	60	/	#N/A	#N/A	徐州沛县沛中路东侧沛县汉城国际二期20号楼34层顶	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2477	徐州市	沛县	沛县_剑桥府邸16号楼_滴灌型	116.94478	34.72908	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	17/17/15/15	45丨330/150/230	江苏省徐州市沛县沛城街道翰文苑	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2478	徐州市	沛县	沛县_汉爵御苑_滴灌型	116.94475	34.73648	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	40	/	18/18/18	15/130/250	江苏省徐州市沛县沛城街道乐学少儿成长中心汉爵御苑	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2479	徐州市	沛县	沛县_翰林世家6号楼_滴灌型	116.95094	34.72782	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	25	/	18/18/18/18	0/60/145丨195	江苏省徐州市沛县沛城街道翰林世家	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2480	徐州市	沛县	沛县_新城嘉苑D区8号楼_滴灌型	116.92389	34.74085	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	57|57/55/55	/	15|15/15/20	0|40/140/230	江苏省徐州市沛县沛城街道瓦力工厂少儿机器人编程城投·御澜湾	射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2481	徐州市	沛县	沛县_御澜湾小区6号楼_滴灌型	116.92389	34.74085	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	96	/	20/20/15/15	0|320/180/240	江苏省徐州市沛县沛城街道瓦力工厂少儿机器人编程城投·御澜湾	楼顶美化天线	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目
2482	徐州市	沛县	沛县_水韵小区7号楼_滴灌型	116.91440	34.74148	5G-800M（5801项目）	3	500W	3	17	6	65	58/58/56/56	/	22/21/23/22	50/320/130/190	江苏省徐州市沛县沛城街道水韵小区	楼顶射灯	BBU+RRU	天线下方	55	4.5	是	2023年9月	5801项目